

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIREA												
	Obra										DATA	
	FINANIZAÇÃO DA CLINICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA										01/09/2022	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.273,91	100,00%									
			87.273,91									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 338.689,10	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91	33.868,91
3	ALVENARIA / DIVISÓRIAS	R\$ 28.134,55	50,00%	50,00%								
			14.067,28	14.067,28								
4	COBERTURA	R\$ 15.037,64	50,00%	50,00%								
			7.518,82	7.518,82								
5	REVESTIMENTO	R\$ 99.562,85			50,00%	50,00%						
					49.781,43	49.781,43						
6	FORRO	R\$ 9.728,32			100,00%							
					9.728,32							
7	ESQUADRIAS/ VIDROS	R\$ 344.170,09		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
				86.042,52	86.042,52	86.042,52	86.042,52					
8	PISOS	R\$ 88.991,73				50,00%	50,00%					
						44.495,87	44.495,87					
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 26.219,83				50,00%	50,00%					
						13.109,92	13.109,92					
10	PINTURA	R\$ 256.345,71					30%	30%	30%	10%		
							76.903,71	76.903,71	76.903,71	25.634,57		
11	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 12.731,38									50,00%	50,00%
											6.365,69	6.365,69
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 93.196,39		25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%				
				23.299,10	23.299,10	18.639,28	18.639,28	9.319,64				
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 659.310,98		20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
				131.862,20	131.862,20	131.862,20	65.931,10	65.931,10	65.931,10	65.931,10		
14	SPDA	R\$ 59.223,49									50,00%	50,00%
											29.611,75	29.611,75
15	BANCADAS E ARMÁRIOS	R\$ 265.866,70						30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
								79.760,01	79.760,01	53.173,34	53.173,34	
16	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS E METAIS	R\$ 49.810,35									50,00%	50,00%
											24.905,18	24.905,18
17	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 397.883,99				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
						39.788,40	79.576,80	119.365,20	79.576,80	79.576,80		
18	PORTÕES	R\$ 32.403,59								100,00%		
										32.403,59		
19	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 38.073,00								40,00%	30,00%	30,00%

	Obra										DATA	
	FINANIZAÇÃO DA CLINICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA										01/09/2022	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
										15.229,20	11.421,90	11.421,90
20	RESERVATÓRIO	R\$ 89.081,08				40,00%	30,00%	30,00%				
						35.632,43	26.724,32	26.724,32				
21	EMBARCADOR PARA O PRÉDIO 02	R\$ 3.869,28							100,00%			
									3.869,28			
22	LIMPEZA FINAL	R\$ 5.941,87										100%
												5.941,87
23	PROJETOS	R\$ 50.183,83	100,00%									
			50.183,83									
TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI(R\$)		R\$ 3.051.729,66										
TOTAL NO MÊS COM BDI (R\$)			R\$ 192.912,75	R\$ 296.658,82	R\$ 334.582,47	R\$ 453.220,94	R\$ 445.292,42	R\$ 411.872,89	R\$ 339.909,81	R\$ 305.817,51	R\$ 159.346,76	R\$ 112.115,29
TOTAL ACUMULADO COM BDI			R\$ 192.912,75	R\$ 489.571,57	R\$ 824.154,04	R\$ 1.277.374,98	R\$ 1.722.667,40	R\$ 2.134.540,29	R\$ 2.474.450,10	R\$ 2.780.267,61	R\$ 2.939.614,37	R\$ 3.051.729,66
% DO MÊS			6,32%	9,72%	10,96%	14,85%	14,59%	13,50%	11,14%	10,02%	5,22%	3,67%
% ACUMULADO			6,32%	16,04%	27,01%	41,86%	56,45%	69,95%	81,08%	91,10%	96,33%	100,00%