



Data
12/01/2023 15:54:25

Setor de Origem
REIT - PROT-REIT

Tipo

Financeiro: Pagamento de
Nota Fiscal de Serviços

Assunto

1ª Medição dos Serviços da Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Virtus
Engenharia LTDA - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - IFMA Viana

Interessados

VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP

Situação

Finalizado

Trâmites

- 14/03/2023 13:53
Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 14/03/2023 11:48
Enviado por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 14/03/2023 11:47
Recebido por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 09/03/2023 14:20
Enviado por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 09/03/2023 14:14
Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 07/03/2023 17:31
Enviado por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 07/02/2023 15:45
Recebido por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 03/02/2023 09:34
Enviado por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 01/02/2023 14:56
Recebido por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 01/02/2023 10:46
Enviado por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 01/02/2023 09:43
Recebido por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 31/01/2023 14:39
Enviado por: CCTAGRI-VNA: Eliakim Martins Araujo
- 25/01/2023 14:59
Recebido por: CCTAGRI-VNA: Eliakim Martins Araujo



17/01/2023 13:29

Enviado por: GAB-VNA: Hawllyson Rocha Costa

17/01/2023 10:12

Recebido por: GAB-VNA: Hawllyson Rocha Costa

16/01/2023 22:54

Enviado por: DINFRA-PROAD: Washington Luis Lima Pereira

16/01/2023 22:51

Recebido por: DINFRA-PROAD: Washington Luis Lima Pereira

16/01/2023 14:33

Enviado por: COENG-PROAD: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho

16/01/2023 14:18

Recebido por: COENG-PROAD: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho

15/01/2023 23:54

Enviado por: DINFRA-PROAD: Washington Luis Lima Pereira

15/01/2023 23:51

Recebido por: DINFRA-PROAD: Washington Luis Lima Pereira

12/01/2023 15:56

Enviado por: PROT-REIT: GLEICE KELLE PINTO CHAVES

AO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFMA
DINFRA – Departamento de Infraestrutura

Prezados Senhores,

Pelo presente, subtemos a vossa apreciação documentação listada abaixo solicitada referente à 1ª medição dos serviços da obra de Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1, para o Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Campus Viana, conforme contrato de nº 021/2022 e Sub-rogação de nº 03/2022.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 12 de janeiro de 2023.

Álvaro Vicente Batista Novais

Sócio Administrador

Eng. Civil – CREA/CONFEA 111363913-0



Documento Digitalizado Público

1ª Medição dos Serviços da Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Virtus Engenharia LTDA - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - IFMA Viana

Assunto: 1ª Medição dos Serviços da Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Virtus Engenharia LTDA - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - IFMA Viana

Assinado por: Gleice Chaves

Tipo do Documento: Ofício

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **TERCEIRIZADA - PROTOCOLO**, em 12/01/2023 15:55:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 420849

Código de Autenticação: 5255527b24





Despacho:

À Coordenadoria de Obras e Serviços de Engenharia, aos cuidados da fiscalização técnica, para realizar os levantamentos de campo (SCDP, Frota etc.) necessários à efetivação da 01ª Medição do Contrato 21/2022 referente à Construção da Quadra no Campus Viana. Após a medição realizada, proceder ao preenchimento do formulário eletrônico de ateste/recebimento da parcela/medição pelo fiscal técnico e providenciar inserção desta documentação no SUAP e SIMEC. Por fim, encaminhem-se os autos ao Campus gestor do contrato para ateste da fiscalização administrativa e procedimentos de pagamento.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Washington Luis Lima Pereira, Washington Luis Lima Pereira - ENGENHEIRO-AREA, DINFRA-PROAD, em 15/01/2023 23:54:10.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- UASG / UG: 154856
- TIPO DA LICITAÇÃO: Regime diferenciado de contratação (RDC)
- Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
- Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
- Nº DO CONTRATO: 21/2022
- OBJETO CONTRATADO: Execução de uma quadra tipo 1 FNDE no IFMA Viana

- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
- TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2023
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.544,18

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA : 00000080
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: 01/2023
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145.0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA - EPP
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242.0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 16/01/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 16/01/2023
- DATA DE VENCIMENTO:
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/09/2022 - 12/01/2022
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Viana-MA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 24.939,90
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato):

Os serviços de terraplenagem e instalação de barracão foram parcialmente executados. A instalação de placas da obra, limpeza do terreno e sondagens de solo foram completamente executados.

- OBSERVAÇÕES: Atestes referentes aos serviços de construção.

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho
- MATRÍCULA SIAPE: 1641623
- CARGO E/OU FUNÇÃO: Arquiteto/Urbanista
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Reitoria
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: (x) TÉCNICA () ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Registra-se que esta é a primeira medição do contrato após 100 dias já transcorridos desde o início dos serviços.

- VALOR APROVADO: R\$ 24.939,90
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO:

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho
Responsável pela Fiscalização Técnica

Documento assinado eletronicamente por:

- **Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho, ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:02:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 564990

Código de Autenticação: 3d672c6eea





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA




EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23
N.º DA MEDIÇÃO: 1
PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA 12/01/2023

Grupos de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	6,40	M2	R\$ 41,52	R\$ 200,79	R\$ 242,31	R\$ 1.550,78	6,40	6,40		R\$ 1.550,78	R\$ 265,74	R\$ 1.285,04	R\$ 1.550,78	R\$ -	100,00%	
	1.2	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	170,02	M	R\$ 21,51	R\$ 37,01	R\$ 58,52	R\$ 9.949,22			170,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.949,22		
	1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	1,00	UN	R\$ 1.288,48	R\$ 4.209,93	R\$ 5.498,41	R\$ 5.498,41			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.498,41		
	1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		UN	R\$ -	R\$ 3.467,51	R\$ 3.467,51	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	6,00	MES	R\$ 12.957,87	R\$ 520,46	R\$ 13.478,33	R\$ 80.869,96	0,08	0,08	5,92	R\$ 1.027,05	R\$ 987,39	R\$ 39,66	R\$ 1.027,05	R\$ 79.842,92	1,27%	
	1.6	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	215,00	KM	R\$ -	R\$ 16,62	R\$ 16,62	R\$ 3.574,00			215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,00		
	1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	R\$ 277,57	R\$ 827,30	R\$ 1.104,87	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	1.8	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	R\$ 46,68	R\$ 129,56	R\$ 176,24	R\$ 10.574,36	30,00	30,00	30,00	R\$ 5.287,18	R\$ 1.400,51	R\$ 3.886,67	R\$ 5.287,18	R\$ 5.287,18	50,00%	
	1.9	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	45,00	M	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ 41,20	R\$ 1.854,14	45,00	45,00		R\$ 1.854,14	R\$ -	R\$ 1.854,14	R\$ 1.854,14	R\$ -	100,00%	
	1.10	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	1.774,24	M2	R\$ 1,52	R\$ 0,26	R\$ 1,77	R\$ 3.149,17	1.774,24	1.774,24		R\$ 3.149,17	R\$ 2.692,59	R\$ 456,58	R\$ 3.149,17	R\$ -	100,00%	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								117.020,04				R\$ 12.868,32	R\$ 5.346,23	R\$ 7.522,09	R\$ 12.868,32	R\$ 104.151,72	11,00%	
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES																
	2.1	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)		M2	R\$ 27,19	R\$ 5,45	R\$ 32,63	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	2.2	MURETA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA		M3	R\$ 15,43	R\$ 3,00	R\$ 18,43	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	2.3	ARQUIBANCADAS - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		M3	R\$ 133,93	R\$ 25,95	R\$ 159,88	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 1,11	R\$ 5,08	R\$ 6,19	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM																#DIV/0!	
SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM	3	SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM																
	3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	2664,00	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,52	R\$ 0,72	R\$ 1.907,68			2.664,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.907,68		
	3.2	ATERRO (ARGILA OU BARRO) RETIRADO EM JAZIDA, SEM TRANSPORTE	2664,00	M3	R\$ 6,83	R\$ 24,17	R\$ 31,00	R\$ 82.584,67			2.664,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.584,67		
	3.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020		M3	R\$ 1,14	R\$ 6,26	R\$ 7,40	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	3.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	888,00	M3	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 1,95	R\$ 1.728,33	524,00	524,00	364,00	R\$ 1.019,87	R\$ 88,81	R\$ 931,06	R\$ 1.019,87	R\$ 708,46	59,01%	
	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13320,00	M3XKM	R\$ 0,12	R\$ 1,37	R\$ 1,49	R\$ 19.810,54			13.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.810,54		
	3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2664,00	M3	R\$ 2,25	R\$ 4,99	R\$ 7,24	R\$ 19.288,78	524,00	524,00	2.140,00	R\$ 3.794,04	R\$ 1.178,71	R\$ 2.615,33	R\$ 3.794,04	R\$ 15.494,74	19,67%	
	3.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	5,00	dia	R\$ 285,03	R\$ 21,05	R\$ 306,08	R\$ 1.530,40	5,00	5,00		R\$ 1.530,40	R\$ 1.425,16	R\$ 105,24	R\$ 1.530,40	R\$ -	100,00%	
	3.8	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	2,00	UN	R\$ -	R\$ 152,67	R\$ 152,67	R\$ 305,34			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,34		
	3.9	ENSAIO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	2,00	UN	R\$ -	R\$ 105,81	R\$ 105,81	R\$ 211,62			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,62		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								127.367,35				R\$ 6.344,30	R\$ 2.692,67	R\$ 3.651,63	R\$ 6.344,30	R\$ 121.023,04	4,98%	
LOCAÇÃO	4	LOCAÇÃO																
	4.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	785,00	M2	R\$ 1,82	R\$ 2,90	R\$ 4,72	R\$ 3.704,33			785,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,33		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM								3.704,33							R\$ 3.704,33		
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES																
	5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	455,38	M3	R\$ 15,59	R\$ 34,10	R\$ 49,69	R\$ 22.628,84			455,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.628,84		
	5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	81,67	M3	R\$ 35,27	R\$ 7,06	R\$ 42,33	R\$ 3.457,03			81,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,03		
	5.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	106,71	M2	R\$ 0,51	R\$ 1,02	R\$ 1,53	R\$ 163,28			106,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,28		
	5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	36,89	M3	R\$ 21,38	R\$ 4,29	R\$ 25,66	R\$ 946,71			36,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,71		



ENG.º RESP.:	LUCAS CASTRO	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	29/09/22 a 12/01/23	
N.º DA MEDIÇÃO:	1	
PRazo DA OBRA: (mês)	6	

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

Folha _____

Rubrica _____

IMA

Página 2 de 11



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL : VIANA-MA

CONST : VIRTUS ENGENHARIA

DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

Grupo de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
SUPERESTRUTURA	7.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	155,73	M2	R\$ 24,18	R\$ 26,06	R\$ 50,24	R\$ 7.824,35			155,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.824,35	
	7.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1946,45	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 14.629,43			1.946,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.629,43	
	7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	240,18	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 2.512,26			240,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,26	
	7.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	10,71	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 5.084,93			10,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.084,93	
	7.2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	84,33	M2	R\$ 20,76	R\$ 125,85	R\$ 146,61	R\$ 12.363,62			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.363,62	
	7.2.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81	
	7.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	7.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	111,80	M2	R\$ 11,53	R\$ 23,94	R\$ 35,47	R\$ 3.966,02			111,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.966,02	
	7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	135,39	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 1.017,58			135,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,58	
	7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	95,93	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 1.003,42			95,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003,42	
	7.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	6,59	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 3.128,83			6,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.128,83	
	7.3.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	30,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 317,29			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,29	
	7.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	7.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10,80	M2	R\$ 9,51	R\$ 17,72	R\$ 27,24	R\$ 294,15			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,15	
	7.4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	33,83	M3	R\$ 24,38	R\$ 57,27	R\$ 81,65	R\$ 2.762,13			33,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.762,13	
	7.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	1001,47	M2	R\$ 8,35	R\$ 14,77	R\$ 23,12	R\$ 23.151,05			1.001,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.151,05	
	7.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	27,07	M3	R\$ 156,89	R\$ 418,04	R\$ 574,93	R\$ 15.563,29			27,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.563,29	
	7.4.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81	
S DE VEDAÇÃO VERTICAL	7.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	7.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	33,90	M	R\$ 10,23	R\$ 38,27	R\$ 48,50	R\$ 1.644,31			33,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.644,31	
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM						121.453,45								R\$ 121.453,45	
	8	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL															
	8.1	ELEMENTO VAZADO															
	8.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE	134,72	M2	R\$ 45,15	R\$ 83,43	R\$ 128,59	R\$ 17.323,00			134,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.323,00	
	8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	259,22	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 13.882,33			259,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.882,33	
	8.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2016	69,40	M	R\$ 8,47	R\$ 7,86	R\$ 16,33	R\$ 1.133,26			69,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,26	
	8.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR: VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL: VIANA-MA

CONST: VIRTUS ENGENHARIA

DESCR: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

Grupo de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SISTEMA:	8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	148,08	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 7.930,31			148,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.930,31		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							40.268,90								R\$ 40.268,90		
ESQUADRIAS	9	ESQUADRIAS																
	9.1	PORTAS DE MADEIRA																
	9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	2,00	UN	R\$ 177,20	R\$ 446,79	R\$ 623,98	R\$ 1.247,97			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,97		
	9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	1,00	UN	R\$ 184,47	R\$ 492,36	R\$ 676,83	R\$ 676,83			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,83		
	9.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	UN	R\$ 35,75	R\$ 419,61	R\$ 455,36	R\$ 1.821,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.821,43		
	9.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN	R\$ 105,92	R\$ 361,09	R\$ 467,01	R\$ 934,02			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934,02		
	9.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	9.2.1	SUPORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 1/2"	15,00	UN	R\$ 14,45	R\$ 39,73	R\$ 54,18	R\$ 812,68			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 812,68		
	9.2.2	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO Nº24, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	4,30	M2	R\$ 22,72	R\$ 79,01	R\$ 101,73	R\$ 437,43			4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,43		
	9.2.3	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	6,00	UN	R\$ 13,26	R\$ 42,60	R\$ 55,86	R\$ 335,17			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,17		
	9.3	JANELAS DE ALUMÍNIO										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	10,80	M2	R\$ 33,29	R\$ 414,12	R\$ 447,42	R\$ 4.832,13			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.832,13		
	9.4	VIDROS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	9.4.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	4,32	M2	R\$ 11,72	R\$ 357,09	R\$ 368,81	R\$ 1.593,25			4,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.593,25		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							12.690,91								R\$ 12.690,91		
SISTEMAS DE COBERTURA	10	SISTEMAS DE COBERTURA																
	10.1	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA,	1030,40	M2	R\$ 10,18	R\$ 69,82	R\$ 80,00	R\$ 82.432,87			1.030,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.432,87		
	10.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,	11.334,40	KG	R\$ 1,63	R\$ 13,51	R\$ 15,14	R\$ 171.626,35			11.334,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.626,35		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							254.059,22								R\$ 254.059,22		
IMPERMEABILIZAÇÃO	11	IMPERMEABILIZAÇÃO																
	11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	379,63	M2	R\$ 8,40	R\$ 19,99	R\$ 28,40	R\$ 10.781,13			379,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.781,13		
	11.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	676,67	M2	R\$ 0,35	R\$ 1,70	R\$ 2,05	R\$ 1.387,42			676,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,42		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							12.168,54								R\$ 12.168,54		
N.TOS INTERNO E EXTERNO	12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																
	12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	803,09	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 3.878,17			803,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.878,17		
	12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	84,33	M2	R\$ 0,95	R\$ 3,24	R\$ 4,19	R\$ 353,56			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,56		
	12.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	743,93	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 14.715,97			743,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.715,97		
	12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/h EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	445,04	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 8.414,00			445,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.414,00		
	12.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	84,33	M2	R\$ 11,80	R\$ 6,99	R\$ 18,80	R\$ 1.585,06			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.585,06		
	12.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 677,66			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,66		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL: VIANA-MA

CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA

DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

Grupos de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
REVESTIME	12.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 2.775,92			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,92		
	12.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	140,33	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 2.653,10			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.653,10		
	12.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	210,50	M2	R\$ 14,66	R\$ 33,13	R\$ 47,79	R\$ 10.060,81			210,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.060,81		
	12.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	85,51	M2	R\$ 13,03	R\$ 47,66	R\$ 60,70	R\$ 5.190,18			85,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.190,18		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							50.304,45								R\$ 50.304,45		
SISTEMAS DE PISOS	13	SISTEMAS DE PISOS																
	13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
	13.1.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	64,91	M2	R\$ 0,95	R\$ 17,57	R\$ 18,52	R\$ 1.202,17			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202,17		
	13.1.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	64,91	M2	R\$ 7,27	R\$ 14,94	R\$ 22,21	R\$ 1.441,73			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441,73		
	13.1.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	676,67	M2	R\$ -	R\$ 33,66	R\$ 33,66	R\$ 22.778,51			676,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.778,51		
	13.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	64,91	M2	R\$ 7,66	R\$ 30,38	R\$ 38,04	R\$ 2.469,09			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469,09		
	13.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	2,70	M	R\$ 13,70	R\$ 66,03	R\$ 79,74	R\$ 215,29			2,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,29		
	13.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																
	13.2.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 5CM	195,79	M2	R\$ 21,35	R\$ 65,96	R\$ 87,30	R\$ 17.092,97			195,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.092,97		
	13.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,82	M3	R\$ 45,95	R\$ 193,49	R\$ 239,45	R\$ 435,79			1,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,79		
	13.2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	5,85	M2	R\$ 22,14	R\$ 44,05	R\$ 66,19	R\$ 387,19			5,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,19		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							46.022,74								R\$ 46.022,74		
	14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA																
	14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																
	14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	18,00	M	R\$ 2,32	R\$ 2,80	R\$ 5,12	R\$ 92,21			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,21		
	14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,00	M	R\$ 0,62	R\$ 3,23	R\$ 3,85	R\$ 277,18			72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,18		
	14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	28,00	M	R\$ 1,07	R\$ 7,20	R\$ 8,27	R\$ 231,70			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,70		
	14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	30,00	M	R\$ 1,43	R\$ 10,50	R\$ 11,93	R\$ 357,86			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,86		
	14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	36,00	M	R\$ 1,69	R\$ 12,01	R\$ 13,70	R\$ 493,12			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,12		
	14.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	25,00	UN	R\$ 2,02	R\$ 1,53	R\$ 3,54	R\$ 88,59			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,59		
	14.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UN	R\$ 1,75	R\$ 2,87	R\$ 4,62	R\$ 36,97			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,97		
	14.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,76	R\$ 6,63	R\$ 9,39	R\$ 56,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,33		
	14.1.9	JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 32MMX3/4"	4,00	UN	R\$ 4,48	R\$ 12,29	R\$ 16,77	R\$ 67,08			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,08		
	14.1.10	JOELHO PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 13,58	R\$ 18,96	R\$ 37,92			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,92		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL : VIANA-MA

CONST : VIRTUS ENGENHARIA

DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

grupos de serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	14.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	16,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 6,09	R\$ 9,80	R\$ 156,78			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,78		
	14.1.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 2,59	R\$ 6,62	R\$ 9,21	R\$ 36,85			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,85		
	14.1.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 4,45	R\$ 17,51	R\$ 21,96	R\$ 87,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84		
	14.1.14	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 7,93	R\$ 17,79	R\$ 25,72	R\$ 51,45			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,45		
	14.1.15	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,00	UN	R\$ 2,29	R\$ 2,32	R\$ 4,61	R\$ 36,87			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,87		
	14.1.16	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 2,73	R\$ 2,85	R\$ 5,58	R\$ 22,33			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33		
	14.1.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 4,73	R\$ 6,60	R\$ 26,42			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,42		
	14.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 2,70	R\$ 11,96	R\$ 14,66	R\$ 29,33			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,33		
	14.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 3,36	R\$ 4,58	R\$ 7,94	R\$ 15,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,88		
	14.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	4,00	UN	R\$ 5,15	R\$ 5,49	R\$ 10,63	R\$ 42,53			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,53		
	14.1.21	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,41	R\$ 6,83	R\$ 9,24	R\$ 55,45			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,45		
	14.1.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 3,81	R\$ 26,91	R\$ 30,72	R\$ 61,44			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,44		
	14.2	REGISTROS E OUTROS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	14.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 5,84	R\$ 21,75	R\$ 27,59	R\$ 55,18			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18		
	14.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,05	R\$ 58,94	R\$ 73,99	R\$ 147,98			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,98		
	14.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 14,29	R\$ 102,77	R\$ 117,06	R\$ 234,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,12		
	14.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 21,09	R\$ 89,71	R\$ 110,81	R\$ 221,61			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,61		
	14.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,91	R\$ 64,64	R\$ 80,55	R\$ 161,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,09		
	14.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 7,06	R\$ 58,97	R\$ 66,03	R\$ 132,06			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,06		
	14.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN	R\$ 12,73	R\$ 49,85	R\$ 62,59	R\$ 500,70			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,70		
	14.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,	12,00	UN	R\$ 0,94	R\$ 1,48	R\$ 2,42	R\$ 29,08			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,08		
	14.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,22	R\$ 2,49	R\$ 3,71	R\$ 14,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84		
	14.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,81	R\$ 7,01	R\$ 8,82	R\$ 35,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,28		
	14.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,89	R\$ 5,56	R\$ 7,45	R\$ 29,79			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79		
	14.2.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UN	R\$ 2,60	R\$ 3,12	R\$ 5,72	R\$ 57,17			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,17		
	14.2.13	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	3,00	UN	R\$ 4,49	R\$ 9,63	R\$ 14,13	R\$ 42,38			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,38		
	14.2.14	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	2,00	UN	R\$ 5,40	R\$ 19,75	R\$ 25,15	R\$ 50,30			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,30		
	14.2.15	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	1,00	UN	R\$ 102,94	R\$ 1.087,57	R\$ 1.190,51	R\$ 1.190,51			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,51		
CUSTO TOTAL DO ITEM								5.264,21									R\$ 5.264,21	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																	
15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																	
15.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		47,50	M	R\$ 6,94	R\$ 5,20	R\$ 12,14	R\$ 576,79			47,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,79		
15.1.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		21,50	M	R\$ 9,01	R\$ 9,61	R\$ 18,62	R\$ 400,30			21,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,30		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL : VIANA-MA

CONST : VIRTUS ENGENHARIA

DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

Grupo de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	36,00	M	R\$ 17,34	R\$ 18,35	R\$ 35,69	R\$ 1.285,01			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,01		
	15.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 2,25	R\$ 2,21	R\$ 4,46	R\$ 31,19			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,19		
	15.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 6,36	R\$ 10,38	R\$ 16,75	R\$ 100,47			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,47		
	15.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10,00	UN	R\$ 2,47	R\$ 4,18	R\$ 6,64	R\$ 66,41			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,41		
	15.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 4,71	R\$ 10,78	R\$ 15,48	R\$ 92,91			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,91		
	15.1.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	5,00	UN	R\$ 11,95	R\$ 21,04	R\$ 32,98	R\$ 164,92			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,92		
	15.1.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UN	R\$ 9,45	R\$ 24,06	R\$ 33,52	R\$ 167,58			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,58		
	15.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 7,26	R\$ 20,72	R\$ 27,98	R\$ 27,98			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,98		
	15.1.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,00	UN	R\$ 2,53	R\$ 4,66	R\$ 7,19	R\$ 114,97			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,97		
	15.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	15.2.1	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	6,00	UN	R\$ 14,35	R\$ 33,07	R\$ 47,42	R\$ 284,53			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,53		
	15.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	2,00	UN	R\$ 221,58	R\$ 182,39	R\$ 403,96	R\$ 807,93			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 807,93		
	15.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,26	R\$ 7,36	R\$ 9,63	R\$ 57,77			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,77		
	15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	8,00	M	R\$ 1,84	R\$ 7,66	R\$ 9,50	R\$ 75,99			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,99		
	15.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 3,24	R\$ 11,40	R\$ 14,64	R\$ 117,12			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,12		
	15.2.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 2,09	R\$ 2,54	R\$ 4,63	R\$ 37,02			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,02		
	15.2.7	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	1,00	UN	R\$ 1.018,38	R\$ 1.466,44	R\$ 2.484,82	R\$ 2.484,82			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484,82		
	15.2.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	1,00	UN	R\$ 3.487,36	R\$ 4.754,14	R\$ 8.241,49	R\$ 8.241,49			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.241,49		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							15.135,19								R\$ 15.135,19		
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																
	16.1	CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM	76,40	M	R\$ 53,62	R\$ 50,93	R\$ 104,56	R\$ 7.988,09			76,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988,09		
	16.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	1,87	M3	R\$ 21,60	R\$ 56,83	R\$ 78,43	R\$ 146,67			1,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67		
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							8.134,77								R\$ 8.134,77		
	17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																
	17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 15,04	R\$ 253,51	R\$ 268,55	R\$ 1.611,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,29		
	17.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R\$ 24,05	R\$ 155,02	R\$ 179,07	R\$ 1.074,40			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.074,40		
	17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,97	R\$ 69,94	R\$ 80,91	R\$ 485,48			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,48		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA

LOCAL: VIANA-MA

CONST : VIRTUS ENGENHARIA

DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23

N.º DA MEDIÇÃO: 1

PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA

12/01/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES					% Exec.	
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 19,84	R\$ 129,70	R\$ 149,54	R\$ 299,08			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,08	
	17.5	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	2,00	UN	R\$ 11,46	R\$ 148,64	R\$ 160,10	R\$ 320,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,20	
	17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 6,31	R\$ 33,47	R\$ 39,78	R\$ 318,22			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,22	
	17.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 8,63	R\$ 43,64	R\$ 52,27	R\$ 104,54			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,54	
	17.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,78	R\$ 62,62	R\$ 73,40	R\$ 440,38			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,38	
	17.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 44,33	R\$ 50,78	R\$ 304,69			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,69	
	17.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 6,07	R\$ 34,00	R\$ 40,07	R\$ 160,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,28	
	17.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 3,22	R\$ 48,83	R\$ 52,05	R\$ 208,19			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,19	
	17.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 2,57	R\$ 23,48	R\$ 26,05	R\$ 156,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,33	
	17.13	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 36,45	R\$ 669,88	R\$ 706,33	R\$ 1.412,67			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.412,67	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							6.895,75								R\$ 6.895,75	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO														
18.1		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	2,00	UN	R\$ 71,43	R\$ 142,62	R\$ 214,05	R\$ 428,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,09	
18.2		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,00	UN	R\$ 4,95	R\$ 15,04	R\$ 19,99	R\$ 79,96			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,96	
18.3		DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA COR AMARELA, 01 DEMÃO	2,00	M2	R\$ 16,82	R\$ 4,12	R\$ 20,94	R\$ 41,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,88	
18.4		PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	4,00	UN	R\$ 3,16	R\$ 13,62	R\$ 16,78	R\$ 67,13			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,13	
18.5		PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL". PLACA E5	2,00	UN	R\$ 2,67	R\$ 8,94	R\$ 11,62	R\$ 23,23			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,23	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							640,29								R\$ 640,29		
	19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V															
	19.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO															
	19.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 18,40	R\$ 348,98	R\$ 367,39	R\$ 367,39			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,39	
	19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 60,96	R\$ 474,01	R\$ 534,97	R\$ 534,97			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,97	
	19.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	1,00	UN	R\$ 132,88	R\$ 400,48	R\$ 533,36	R\$ 533,36			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,36	
	19.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	7,00	UN	R\$ 1,56	R\$ 5,96	R\$ 7,52	R\$ 52,65			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,65	
	19.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 43,15			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,15	
	19.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 69,04			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,04	
	19.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 31,70	R\$ 241,17	R\$ 272,87	R\$ 545,74			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,74	
	19.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	1,00	UN	R\$ 55,10	R\$ 224,24	R\$ 279,33	R\$ 279,33			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,33	
	19.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	4,00	UN	R\$ 12,26	R\$ 50,88	R\$ 63,14	R\$ 252,56			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,56	
	19.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS															
	19.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	R\$ 3,81	R\$ 2,12	R\$ 5,92	R\$ 165,89			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,89	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23
N.º DA MEDIÇÃO: 1
PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA 12/01/2023

Grupo de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	19.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 4,43	R\$ 3,33	R\$ 7,76	R\$ 139,69			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,69		
	19.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 6,25	R\$ 7,12	R\$ 13,37	R\$ 240,61			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,61		
	19.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	82,00	M	R\$ 9,20	R\$ 12,21	R\$ 21,41	R\$ 1.755,58			82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.755,58		
	19.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13,00	M	R\$ 11,19	R\$ 21,30	R\$ 32,48	R\$ 422,26			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,26		
	19.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	30,00	M	R\$ 12,41	R\$ 22,14	R\$ 34,55	R\$ 1.036,50			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,50		
	19.2.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	5,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 9,61	R\$ 20,86	R\$ 104,29			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,29		
	19.2.8	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	5,00	UN	R\$ 7,90	R\$ 9,96	R\$ 17,87	R\$ 89,33			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,33		
	19.2.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	4,00	UN	R\$ 7,13	R\$ 8,82	R\$ 15,95	R\$ 63,80			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,80		
	19.2.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "XA" DE 3/4"	1,00	UN	R\$ 8,33	R\$ 13,92	R\$ 22,25	R\$ 22,25			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,25		
	19.2.11	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UN	R\$ 2,22	R\$ 2,37	R\$ 4,58	R\$ 229,21			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,21		
	19.2.12	ABRACADEIRA DE ALUMÍNIO 1" 25MM (DAISA BC-100) OU SIMILAR	4,00	UN	R\$ 2,34	R\$ 2,07	R\$ 4,41	R\$ 17,65			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,65		
	19.2.13	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	4,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 2,24	R\$ 4,61	R\$ 18,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,43		
	19.2.14	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	15,00	UN	R\$ 0,26	R\$ 0,44	R\$ 0,70	R\$ 10,47			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,47		
	19.2.15	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	2,00	UN	R\$ 0,32	R\$ 1,11	R\$ 1,43	R\$ 2,86			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,86		
	19.2.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	1,00	UN	R\$ 1,08	R\$ 1,67	R\$ 2,75	R\$ 2,75			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75		
	19.2.17	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN	R\$ 6,68	R\$ 7,26	R\$ 13,94	R\$ 209,14			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,14		
	19.2.18	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 10,85	R\$ 11,71	R\$ 22,56	R\$ 45,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,12		
	19.2.19	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 8,00	R\$ 18,57	R\$ 26,56	R\$ 26,56			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,56		
	19.2.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 2,56	R\$ 9,01	R\$ 144,15			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,15		
	19.2.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 3,91	R\$ 3,48	R\$ 7,39	R\$ 51,71			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,71		
	19.3	CABOS E FIOS CONDUTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	19.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	190,00	M	R\$ 1,02	R\$ 2,02	R\$ 3,04	R\$ 577,96			190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,96		
	19.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	820,00	M	R\$ 1,49	R\$ 3,56	R\$ 5,06	R\$ 4.145,53			820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,53		
	19.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00	M	R\$ 4,71	R\$ 12,94	R\$ 17,65	R\$ 247,12			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,12		
	19.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	41,00	M	R\$ 5,30	R\$ 24,54	R\$ 29,84	R\$ 1.223,33			41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,33		
	19.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	19.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	R\$ 8,77	R\$ 8,08	R\$ 16,85	R\$ 67,40			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,40		
	19.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	R\$ 8,43	R\$ 9,86	R\$ 18,29	R\$ 18,29			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29		
	19.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ 15,94	R\$ 111,56			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,56		
	19.4.4	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/10 W / BIVOLT - REV 01	1,00	UN	R\$ 28,46	R\$ 53,47	R\$ 81,93	R\$ 81,93			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,93		
	19.4.5	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	6,00	UN	R\$ 30,24	R\$ 70,14	R\$ 100,38	R\$ 602,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,29		
	19.4.6	LUMINÁRIA HIGH BAY LED DC 100W, 150º (2 X50W) 5000K, 150 LM/W, EM ALUMÍNIO COM ALÇA, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, DA GUGHT OU SIMILAR	20,00	UN	R\$ 32,28	R\$ 684,30	R\$ 716,58	R\$ 14.331,60			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.331,60		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							28.883,46								R\$ 28.883,46		
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																	
20.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M		7,00	UN	R\$ 79,78	R\$ 189,69	R\$ 269,47	R\$ 1.886,27			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886,27		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONST: VIRTUS ENGENHARIA
DESCR: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23
N.º DA MEDIÇÃO: 1
PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA 12/01/2023

Grupo de Serviços	Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	1,00	UN	R\$ 27,76	R\$ 202,25	R\$ 230,01	R\$ 230,01			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,01	
	20.3	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	39,20	M	R\$ 13,58	R\$ 31,13	R\$ 44,72	R\$ 1.752,88			39,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,88	
	20.4	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	126,32	M	R\$ 16,50	R\$ 42,14	R\$ 58,64	R\$ 7.407,44			126,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.407,44	
	20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,00	M	R\$ 3,61	R\$ 7,92	R\$ 11,54	R\$ 242,28			21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,28	
	20.6	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF.TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,63	R\$ 3,38	R\$ 6,01	R\$ 42,07			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,07	
	20.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO)	7,00	UN	R\$ 6,05	R\$ 24,79	R\$ 30,84	R\$ 215,89			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,89	
	20.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FIOS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,38	R\$ 14,19	R\$ 16,57	R\$ 116,02			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,02	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							11.892,85								R\$ 11.892,85	
PINTURAS E ACABAMENTOS	21	PINTURAS E ACABAMENTOS															
	21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_05/2017	529,37	M2	R\$ 5,38	R\$ 5,64	R\$ 11,02	R\$ 5.835,24			529,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.835,24	
	21.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	445,04	M2	R\$ 3,09	R\$ 6,30	R\$ 9,39	R\$ 4.178,40			445,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.178,40	
	21.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	84,33	M2	R\$ 4,00	R\$ 6,47	R\$ 10,47	R\$ 882,60			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 882,60	
	21.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	483,80	M2	R\$ 6,48	R\$ 33,95	R\$ 40,43	R\$ 19.558,00			483,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.558,00	
	21.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	275,60	M	R\$ 3,91	R\$ 1,22	R\$ 5,13	R\$ 1.413,54			275,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.413,54	
	21.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	366,82	M2	R\$ 7,01	R\$ 7,39	R\$ 14,40	R\$ 5.280,51			366,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.280,51	
	21.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	567,82	M2	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 15.864,89			567,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.864,89	
	21.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	1.030,40	M2	R\$ 13,97	R\$ 13,97	R\$ 27,94	R\$ 28.789,38			1.030,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.789,38	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							81.802,56								R\$ 81.802,56	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES															
	22.1	GERAL															
	22.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	2,50	M2	R\$ 35,70	R\$ 257,83	R\$ 293,53	R\$ 733,83			2,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 733,83	
	22.1.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	1,00	CJ	R\$ 10,82	R\$ 5.230,83	R\$ 5.241,64	R\$ 5.241,64			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.241,64	
	22.1.3	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	1,00	par	R\$ -	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.894,00	
	22.1.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	1,00	CJ	R\$ -	R\$ 894,47	R\$ 894,47	R\$ 894,47			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,47	
	22.1.5	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02	9,60	M	R\$ 29,50	R\$ 182,18	R\$ 211,69	R\$ 2.032,21			9,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,21	
	6.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	22.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	201,00	M2	R\$ 21,92	R\$ 99,80	R\$ 121,71	R\$ 24.464,10			201,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.464,10	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 29/09/22 a 12/01/23
N.º DA MEDIÇÃO: 1
PRAZO DA OBRA: (mês) 6

DATA DA VISTORIA 12/01/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES						% Exec.	
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo		Acum.
SERVIÇOS FINAIS	22.2.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO - REV 01_01/2022	7,56	M2	R\$ 75,41	R\$ 385,10	R\$ 460,51	R\$ 3.481,46			7,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,46		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							40.741,71								R\$ 40.741,71		
	23	SERVIÇOS FINAIS																
	23.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	296,01	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 125,00			296,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00		
	23.2	LIMPEZA DE VIDROS	21,90	M2	R\$ 5,34	R\$ 1,08	R\$ 6,41	R\$ 140,47			21,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,47		
	23.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	64,91	M2	R\$ 0,86	R\$ 0,17	R\$ 1,03	R\$ 67,14			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,14		
	23.4	LIMPEZA GERAL	785,00	M2	R\$ 0,95	R\$ 0,61	R\$ 1,55	R\$ 1.220,36			785,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,36		
	23.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M	1,00	UN	R\$ 13,01	R\$ 1.365,27	R\$ 1.378,28	R\$ 1.378,28			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.378,28		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							2.931,25									R\$ 2.931,25	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				1	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	1	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			2		
DATA ATUAL:		26/09/2022		segunda-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA


1) MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

OBSERVAÇÃO:

REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CAMPUS DO IFMA DE ITAPECURÚ, E CONTATOS NA PREFEITURA REFERENTES À INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALVARÁ

DE INSTALAÇÃO DA OBRA

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Nóbis
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				2
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO		180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL		2		
DATA ATUAL:		27/09/2022	terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA


1) MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

OBSERVAÇÃO:

1- INSTALADA PLACA DE OBRA

2- OBRA NÃO INICIADA AGUARDANDO DEFINIÇÕES POR PARTE DO IFMA, SOBRE LOCALIZAÇÃO DA OBRA, E TIPOS DE FUNDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NO PROJETO

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Nóbis
Engenheiro Civil
CREA 111363913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				3					
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		3				
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS						
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			0						
DATA ATUAL:		28/09/2022		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM					
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS									
AJUDANTE			ENGENHEIRO CIVIL			TOPÓGRAFO			BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO			AUX. TÉCNICO			ENCANADOR			FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO			ENCARREGADO			TÉC. DE SEGURANÇA			SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR			ESTAGIÁRIO			VIGIA			BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA			ALMOXARIFE			MEIO OFICIAL			PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR			SERRALHEIRO			ENG. MECÂNICO			ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA


SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- INSTALADA PLACA DE OBRA

2- AGUARDANDO DEFINIÇÕES POR PARTE DO IFMA, SOBRE LOCALIZAÇÃO DA OBRA, E TIPOS DE FUNDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NO PROJETO

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Naves
Engenheiro Civ.
CREA 133396/2013-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				100	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		100
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3		
DATA ATUAL:		03/01/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- DEFINIDAS AS PENDÊNCIAS DE PROJETO - NO PERÍODO DE 28/09/22 A 02/01/2023, RDO 04 a 99, AS INDEFINIÇÕES DE PROJETO, ALIADOS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, PERÍODO ELEITORAL, MUDANÇA DE GOVERNO FEDERAL COM RISCO DE DESCONTINUIDADE DE PAGAMENTOS OCASIONANDO UM RETARDO NA EXECUÇÃO DA OBRA, SENDO REINICIADA NESTA DATA.

2- CONTRATAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA ÁREA

3- INICIADO OS SERVIÇOS DE LIMPESA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CREA-133363943-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				101				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		101		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		04/01/2023		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA					ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE					CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR					RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA					ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA					CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES					CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 131361913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				102				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		102		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		05/01/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA				ROLO COMPACTADOR				
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE				CARREGADEIRA				
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR				RETROESCAVADEIRA				
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA				CAMINHÃO BASCULANTE				
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES				CAMINHÃO PIPA				

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				103			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		103	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		06/01/2023		sexta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Novais
 Engenheiro Civ.
 CREA 111362913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				104
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	104
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3	
DATA ATUAL:		07/01/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 13336/2013-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				105				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		105		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		08/01/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA				ROLO COMPACTADOR				
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE				CARREGADEIRA				
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR				RETROESCAVADEIRA				
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA				CAMINHÃO BASCULANTE				
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES				CAMINHÃO PIPA				

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Novais
 Engenheiro Civil
 CREA 111363943-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			106	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA	26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	106	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3	
DATA ATUAL:	09/01/2023		segunda-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA-11336331-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				107			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		107	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		10/01/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civ.
 CREA 11136/9913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				108				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		108		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		11/01/2023		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA					ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE					CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR					RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA					ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA					CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES					CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

2- INICIADA A CONSTRUÇÃO DE BARRACO PARA ABRIGO DA BETONEIRA

3- MELHORIA E REPARO DE CASA JUNTO NA ÁREA DA OBRA PARA SERVIR DE APOIO DO CANTEIRO DE OBRA CONSIDERANDO O CUSTO DO PREVISTO PARA BARRACÃO

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREA 12333333-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				109			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		109	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		12/01/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.
- 2- CONCLUÍDA A CONSTRUÇÃO DO BARRACO PARA ABRIGO DA BETONEIRA
- 3- CONTINUIDADE DA MELHORIA E REPARO DE CASA JUNTO NA ÁREA PARA SERVIR DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA
- 4 - VISITA DOS FISCAIS DA OBRA, OS ARQUITETOS RAIMUNDO NONATO E PAULA, PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA E AFERIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

Documento Digitalizado Público

1º MEDIÇÃO - PLANILHA-NOTA E RDO

Assunto: 1º MEDIÇÃO - PLANILHA-NOTA E RDO
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:26:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422764
Código de Autenticação: 6d5e35a0d4





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.229.242/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:21 do dia 19/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2023.

Código de controle da certidão: **5745.9598.06BF.0B13**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000051/23

Data da Certidão: 01/01/2023 04:18:42

CPF/CNPJ CONSULTADO: 31229242000185

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/01/2023 04:18:42



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 203832/22

Data da Certidão: 19/10/2022 09:50:31

CPF/CNPJ 31229242000185 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/01/2023 15:24:31



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007588652022

Validade: 29/04/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.229.242/0001-85	Inscrição Municipal: 98238663
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Coronel Colares Moreira	
Número: 3	Complemento: EDIF BUSINES CENTER ;EDIF SALA 906;
Bairro: Jardim RenascenÃsa	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **30 de dezembro de 2022 às 04:18**, sob o código de autenticidade nº **BF4BD2C293DE132C284C4619CE8000B7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.229.242/0001-85

Certidão nº: 33935690/2022

Expedição: 07/10/2022, às 15:41:33

Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.229.242/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.229.242/0001-85
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 25 CD SUBCOND 07 PATIO / VINHAIS / SÃO LUIS / MA / 65074-199

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/12/2022 a 29/01/2023

Certificação Número: 2022123101510595809981

Informação obtida em 12/01/2023 15:22:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Digitalizado Público

CERTIDÕES VIRTUS

Assunto: CERTIDÕES VIRTUS
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Certidão
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:27:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422767
Código de Autenticação: e6150f7141





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA
CNPJ 06.439.988/0001-76
SETOR DE TRIBUTOS

Processo Administrativo nº 00651/2023


REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO


Requerente					
Razão Social / Nome Completo:		VIRTUS ENGENHARIA LTDA			
Nome Fantasia: VIRTUS ENGENHARIA					
CNPJ/CPF:	31.229.242/0001-85			Contato:	(98)99218-0231
Endereço:	AV. COL. MOREIRA, EDIFÍCIO BUSINESS CENTER, SALA 906		Nº:	3	Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade:	SÃO LUIS		Estado:	MA	CEP: 65075-441

Tipo de Processo

SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CAMPUS IFMA VIANA

--


Assinatura do Requerente
CPF: 005.904.223-08

Viana - MA, 16 de janeiro de 2023

Assinatura Responsável Receitas

Documento Digitalizado Público

RECIBO DE PROTOCOLO DE ALVARÁ

Assunto: RECIBO DE PROTOCOLO DE ALVARÁ
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Recibo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:28:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422769
Código de Autenticação: e9e3e4c185





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220571612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1113639130**

Registro: **1113639130MA**

Empresa contratada: **VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

Registro : **0005396280-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

AVENIDA COLARES MOREIRA

Nº: **477**

Complemento:

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65075441**

Contrato: **21/2022**

Celebrado em: **02/09/2022**

Valor: **R\$ 1.427.544,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA MA 014, KM 48

Nº: **KM 48**

Complemento: **IFMA**

Bairro: **POVOADO SÃO PEDRO**

Cidade: **VIANA**

UF: **MA**

CEP: **65215000**

Data de Início: **26/09/2022**

Previsão de término: **26/03/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.151553, -45.072256**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

CPF/CNPJ: **10.735.145/0001-94**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	1.709,40	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	96,45	m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	74,46	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.030,40	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	26,00	pontos
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	30,00	pontos
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	52,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS VIANA, CONFORME CONTRATO Nº 21/2022, PROCESSO Nº 23249.003015.2022-36, DECORRENTE DO RDC Nº 02/2022, CELEBRADO COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA).

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYZ01
 Impresso em: 30/09/2022 às 09:29:23 por: , ip: 177.47.46.74





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220571612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS - CPF: 005.904.223-08

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
 MARANHÃO - CNPJ: 10.735.145/0001-94

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **29/09/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8304170927**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYZ01
 Impresso em: 30/09/2022 às 09:29:24 por: , ip: 177.47.46.74



Documento Digitalizado Público

ART de Execução da VIRTUS

Assunto: ART de Execução da VIRTUS
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Documento de Responsabilidade Técnica
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:30:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422771

Código de Autenticação: 3fe3998c92





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA




EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA

29/09/22 a 12/01/23	
Nº DA MEDIÇÃO	1
PRAZO (MÊS)	6

DATA DA VISTORIA 12/01/2023

		PLANILHA RESUMO		VALORES				% Exec.	% Exec.
			Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo		Período	Acum.
PLANILHA	A	QUADRA POLIESPORTIVA	1.427.544,18	24.939,90	24.939,90	1.402.604,28		1,75%	1,75%
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM	1.427.544,19	R\$ 24.939,90	R\$ 24.939,90	R\$ 1.402.604,28		1,75%	1,75%
				MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO			
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO (COM BDI)			R\$ 1.427.544,19	R\$ 24.939,90	R\$ 24.939,90	R\$ 1.402.604,28			
				PORCENTAGEM	VALOR				
TOTAL MÃO DE OBRA			41,84%	R\$	10.435,30	% Executado Acumulado	1,75%		
TOTAL MATERIAL			58,16%	R\$	14.504,60	% Executado no Período	1,75%		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



1 DADOS DO CONTRATO

1.1 NÚMERO DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO :

1.2 NÚMERO DO PROCESSO

1.3 OBJETO:

1.4 CONTRATANTE:

1.5 CONTRATADA:

2 FISCALIZAÇÃO

2.1 RESP. TÉCNICO DA OBRA

2.2 FISCAL TITULAR DO CONTRATO

2.3 FISCAL SUBST. DO CONTRATO


3 RESUMO FINANCEIRO

3.1 DATA DA MEDIÇÃO:



3.2 NUMERO DA MEDIÇÃO:


Valor a pagar da medição (R\$):

(vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa centavos)



4 GRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO






5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Área da implantação em terreno natural em Setembro de 2022




Limpeza da área e início do movimento do solo (20-10-2022)



5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Acompanhamento do movimento e formação do platô (20-10-2022)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Placas da Obra (20-10-2022)



Local cedido para instalações de barracão antes de intervenções para uso (20-10-2022)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Local cedido para instalações de barracão antes de intervenções para uso (20-10-2022)



Local cedido para instalações de barracão após primeiras intervenções para uso (12-01-2023)




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Movimento de terra(material local) e formação do Platô (12-01-2023)



Movimento de terra e formação do Platô inclusive compactação (12-01-2023)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA - DINFRA
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



6 ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Valor Total	R\$ 1.427.544,19	% EXEC.		FINANCEIRO
MEDIÇÕES	DATA	VALOR MEDIDO	REAL	PREVISTO	SALDO OBRA
1ª MEDIÇÃO	12.01.2023	R\$ 24.939,90	1,75%	76,99%	R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%	-	R\$ 1.402.604,29
			0,00%	-	R\$ 1.402.604,29
			0,00%	-	R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
			0,00%		R\$ 1.402.604,29
Acumulado		R\$ 24.939,90	1,75%	76,99%	

7 OBSERVAÇÕES DO FISCAL DA OBRA

A presente obra possui ordem de serviço com data de emissão em 19/09/2022, tendo sido iniciada, conforme informações da fiscalização local e registros fotográficos, em 26/09/2022. Após visita inicial da fiscalização técnica em 20/10/2022, foi verificado o início do movimento para formação de platô após limpeza superficial prévia. A obra se manteve sem alterações (movimento) até o início do ano de 2023, mesmo com liberações dos serviços no local (foi necessária a reanálise da área de implantação alterada unilateralmente pela gestão do Campus, sendo esta alteração aprovada na oportunidade da visita do dia 20/10/2022) e determinação de fundação direta ainda no mês de novembro. Portanto, a obra apresenta uma grande defasagem, e cronograma totalmente comprometido.

Na oportunidade da visita de medição realizada no dia 12/01/2023, os serviços de terraplanagem estavam em fase de finalização, mas ainda incompletos e os trabalhos referentes à adaptação de barracão ainda incompletos.

Na oportunidade da medição, observou-se ainda a presença do rolo compactador utilizado e o piqueteamento com as marcações de níveis ainda faltantes de camada do aterro referente a empréstimo de material laterítico em previsão, conforme marcação, de 0,12m de espessura, serviço este não realizado até a data de 14/01/2023, impossibilitando sua medição.

Documento Digitalizado Público

Relatório 1º Medição

Assunto: Relatório 1º Medição
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 16/01/2023 14:31:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422775
Código de Autenticação: 439c4c3625





Despacho:

Ao Campus Viana , para proceder com o preenchimento do formulário eletrônico SUAP de ateste/recebimento da parcela/medição pelo fiscal administrativo e gestor do contrato, referente à 1ª medição do contrato 21/2022, cujo objeto é a execução da quadra FNDE. Após isto, encaminhar os autos para o setor de pagamento para demais providências.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Washington Luis Lima Pereira, Washington Luis Lima Pereira - ENGENHEIRO-AREA, DINFRA-PROAD, em 16/01/2023 22:54:32.



Despacho:

Ciente. Encaminho os autos ao Fiscal administrativo para proceder com o preenchimento do formulário eletrônico SUAP de ateste/recebimento da parcela/medição, assim como as medições no SUAP e Comprasnet e posterior encaminhamento ao gestor do contrato, referente à 1ª medição do contrato 21/2022, cujo objeto é a execução da quadra FNDE.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Hawllyson Rocha Costa, Hawllyson Rocha Costa - DIRETOR(A) - CD4 - DAP-VNA, GAB-VNA, em 17/01/2023 13:29:31.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- UASG / UG: 154856
- TIPO DA LICITAÇÃO: Regime diferenciado de contratação (RDC)
- Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
- Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
- Nº DO CONTRATO: 21/2022
- OBJETO CONTRATADO: Execução de uma quadra tipo 1 FNDE no IFMA Viana

- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
- TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2023
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.544,18

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA : 00000080
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: 01/2023
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145.0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA - EPP
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242.0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 16/01/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 16/01/2023
- DATA DE VENCIMENTO:
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/09/2022 - 12/01/2022
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Viana-MA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 24.939,90
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato):

Os serviços de terraplenagem e instalação de barracão foram parcialmente executados. A instalação de placas da obra, limpeza do terreno e sondagens de solo foram completamente executados.

- OBSERVAÇÕES: Atestes referentes aos serviços de construção.

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Eliakim Martins Araújo
- MATRÍCULA SIAPE: 3071689
- CARGO E/OU FUNÇÃO: PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO (CMEBT)
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Campus: CAMP-VNA
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: () TÉCNICA (x) ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Registra-se que esta é a primeira medição do contrato após 100 dias já transcorridos desde o início dos serviços.

- VALOR APROVADO: R\$ 24.939,90
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO:

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Eliakim Martins Araújo
Responsável pela Fiscalização Administrativa

Documento assinado eletronicamente por:

- **Eliakim Martins Araujo, COORDENADOR - FUC1 - CCTAGRI-VNA**, em 25/01/2023 14:59:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/01/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 570029

Código de Autenticação: 18c33ec9bb



CAMPUS VIANA
Coord. do curso Técnico em Agricultura - Campus Viana - CCTAGRI-VNA

NOTIFICACAO Nº 1/2023

À VIRTUS ENGENHARIA,

NOTIFICAÇÃO: JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Virtus Engenharia LTDA - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - IFMA Viana).

Notificamos vossa Empresa à apresentar a Documentação necessária à fiscalização administrativa da referida obra, de acordo com o item 2. do ANEXO VIII-B da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017:

"2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

2.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços."

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Eliakim Martins Araujo, COORDENADOR - FUC1 - CCTAGRI-VNA**, em 25/01/2023 15:12:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/01/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 570049

Código de Autenticação: ccc0dfcaf5



Instituto Federal do Maranhão - IFMA

Endereço: Rodovia MA 014, Km 48, SN, Povoado São Pedro, Viana -MA, None, None, VIANA / MA, CEP 65215-000

Fone: None - Site: www.ifma.edu.br

LISTA DE FUNCIONARIOS

Virtus Engenharia Ltda.

CNPJ: 31.229.242/0001-85

Nº	NOME	CPF	RG	FUNÇÃO	CTPS
1	ANTONIO EDUARDO DA CONCEIÇÃO FILHO	624.316.223-04	048703922013-2	CARPINTEIRO	07430582 00060
2	DANIELSON FERREIRA DE SOUSA RAMOS	628.935.443-47	064416402017-1	SERVENTE	06289354 04347
3	JARBAS APARECIDO DA SILVA	493.345.496-53	073453612020-0	SUPERVISOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0082213 00002

Documento Digitalizado Público

a.1. relação dos empregados - Obra Campus Viana

Assunto: a.1. relação dos empregados - Obra Campus Viana
Assinado por: Eliakim Araujo
Tipo do Documento: Lista/Listagem
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR - FUC1 - CCTAGRI-VNA**, em 31/01/2023 14:23:13.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 434071

Código de Autenticação: 517ec0e772




MICROLAB
ANÁLISES CLÍNICAS E MEDICINA DO TRABALHO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: JARBAS APARECIDO DA SILVA

CPF: 493.345.496-53

RG: 073.453.612.020-0

FUNÇÃO: SUPERVISOR GERAL DE OBRAS

RISCOS OCUPACIONAIS

- Riscos Físicos: ☐ Ruído ☐ Vibração ☐ Pressões Anormais ☐ Temperaturas Extremas
☐ Radiação Ionizantes ☐ Radiações Não Ionizantes
- Riscos Químicos: ☐ Poeira Mineral ☐ Fumo ☐ Névoas ☐ Neblina ☐ Gases ou Vapores
- Riscos Biológicos: ☐ Bactérias ☐ Fungos ☐ Bacilos ☐ Parasitas
- Riscos Ergonômicos: ☒ Postura Incorreta ☐ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Risco de Acidentes: ☐ Choque Elétrico ☐ Queda ☐ Prensamento de Membro
- Outros: ☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

- ☒ Admissional ☐ Periódico ☐ Demissional
☐ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| ☐ HEMOGRAMA COMPLETO | ___/___/___ | ☐ ESA | ___/___/___ |
| ☐ GLICEMIA EM JEJUM | ___/___/___ | ☐ EPF | ___/___/___ |
| ☐ TIPAGEM SANGUÍNEA | ___/___/___ | ☐ BETA HCG | ___/___/___ |
| ☐ COLESTEROL TOTAL | ___/___/___ | ☐ AUDIOMETRICA | ___/___/___ |
| ☐ TGO/TGP | ___/___/___ | ☐ ACUIDADE VISUAL | ___/___/___ |
| ☐ GAMA GT | ___/___/___ | ☐ ESPIROMETRIA | ___/___/___ |
| ☐ VRDL | ___/___/___ | ☐ RAIO X | ___/___/___ |
| ☐ PSA TOTAL | ___/___/___ | ☐ EEG | ___/___/___ |
| ☐ LIPIDOGRAMA | ___/___/___ | ☐ ECG | ___/___/___ |
| | | ☒ ATESTADO OCUPACIONAL | 15/12/2022 |

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

- ☒ Apto para o exercício da função
☐ Inapto para o exercício da função
☐ Aconselhável a readaptação de função

OBSERVAÇÕES: _____

ASSINATURA DO MÉDICO

Dr. Silvanio Castro

Médico
CRM-MA 12.395

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Assinatura do Colaborador

BACABAL 15.12.2022

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534


MICROLAB
ANÁLISES CLÍNICAS E MEDICINA DO TRABALHO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: JARBAS APARECIDO DA SILVA

CPF: 493.345.496-53

RG: 073.453.612.020-0

FUNÇÃO: SUPERVISOR GERAL DE OBRAS

RISCOS OCUPACIONAIS

- Riscos Físicos: ☐ Ruído ☐ Vibração ☐ Pressões Anormais ☐ Temperaturas Extremas
☐ Radiação Ionizantes ☐ Radiações Não Ionizantes
- Riscos Químicos: ☐ Poeira Mineral ☐ Fumo ☐ Névoas ☐ Neblina ☐ Gases ou Vapores
Riscos Biológicos: ☐ Bactérias ☐ Fungos ☐ Bacilos ☐ Parasitas
- Riscos Ergonômicos: ☒ Postura Incorreta ☐ ☒ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Risco de Acidentes: ☐ Choque Elétrico ☐ Queda ☐ Prensamento de Membro
- Outros: ☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

- ☒ Admissional ☐ Periódico ☐ Demissional
☐ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| ☐ HEMOGRAMA COMPLETO | ___/___/___ | ☐ ESA | ___/___/___ |
| ☐ GLICEMIA EM JEJUM | ___/___/___ | ☐ EPF | ___/___/___ |
| ☐ TIPAGEM SANGÜÍNEA | ___/___/___ | ☐ BETA HCG | ___/___/___ |
| ☐ COLESTEROL TOTAL | ___/___/___ | ☐ AUDIOMETRICA | ___/___/___ |
| ☐ TGO/TGP | ___/___/___ | ☐ ACUIDADE VISUAL | ___/___/___ |
| ☐ GAMA GT | ___/___/___ | ☐ ESPIROMETRIA | ___/___/___ |
| ☐ VRDL | ___/___/___ | ☐ RAIO X | ___/___/___ |
| ☐ PSA TOTAL | ___/___/___ | ☐ EEG | ___/___/___ |
| ☐ LIPIDOGRAMA | ___/___/___ | ☐ ECG | ___/___/___ |
| | | ☒ ATESTADO OCUPACIONAL | 15/12/2022 |

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

- ☒ Apto para o exercício da função
☐ Inapto para o exercício da função
☐ Aconselhável a readaptação de função

OBSERVAÇÕES: _____

ASSINATURA DO MÉDICO

Dr. Sthenno Castro

Médico

CRM-MA 12.395

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Assinatura do Colaborador

BACABAL 15.12.2022

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534



MICROLAB
ANÁLISES CLÍNICAS E MEDICINA DO TRABALHO

PCMSO / NR 7

- ☒ ADMISSÃO
☐ PERIÓDICO
☐ DEMISSÃO
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO
☐ RETORNO DO TRABALHO

ANAMNESE OCUPACIONAL

NOME: JARBAS APARECIDO DA SILVA

FUNÇÃO: SUPERVISOR GERAL DE OBRAS

ANTECEDENTES PESSOAIS

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ ASMA
☐ HANSENÍASE ☐ DST
☐ FRATURAS
☐ CIRURGIAS

ANTECEDENTES FAMILIARES

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ AVCs
☐ CÂNCER ☐ ASMA
☐ ALERGIAS

HÁBITOS DE VIDA

- FUMA ☐ SIM ☐ NÃO
BEBE ☐ SIM ☐ NÃO
PRÁTICA ESPORTES
☒ SIM ☐ NÃO

MULHERES

- DUM ☐ ☐ ☐
G ☐ P ☐ A
CESAREANAS
PARTO NORMAL

PA: 120 x 80 mmHg

FC: 70 BPM

PESO: 84,0 KG

ALTURA: 1,75 cm

IMC: kg/m2

EXAME FÍSICO

APARELHO CARDIO RESPIRATÓRIO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

APARELHO RESPIRATÓRIO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

ABDÔMEN

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA OSTEOMUSCULAR

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA NEUROLÓGICO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

PELE/FANÊROS

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OLHOS/OUVIDOS

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

BOCA/AMIGDALAS/DENTES

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

TIREÓIDES

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OBSERVAÇÕES

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

EXAMES LABORATORIAIS

- HEMOGRAMA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
GLICEMIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
COLESTEROL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EPF ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EAS ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
VDRL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
TIPAGEM SANGÜÍNEA ☐ A ☒ B ☐ AB ☐ O Rh ☒ + ☐ -

- AUDIOMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ESPIROMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ACUIDADE VISUAL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ECG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
RX DE TÓRAX ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EEG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO


Observações:


Conclusão: ☒ APTO

☐ INAPTO TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO

☐ INAPTO DEFINITIVAMENTE A FUNÇÃO

Bacabal - MA, 15/12/2022

Dr. 
Médico
CRM-MA 12.395
MÉDICO EXAMINADOR


COLABORADOR



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: DANIELSON FERREIRA DE SOUSA DE RAMOS

CPF: 628.935.443-47

RG: 064.416.402.017-1

FUNÇÃO: AJUDANTE DE PEDREIRO

RISCOS OCUPACIONAIS

- Riscos Físicos: ☐ Ruído ☐ Vibração ☐ Pressões Anormais ☐ Temperaturas Extremas
☐ Radiação Ionizantes ☐ Radiações Não Ionizantes
- Riscos Químicos: ☐ Poeira Mineral ☐ Fumo ☐ Névoas ☐ Neblina ☐ Gases ou Vapores
- Riscos Biológicos: ☐ Bactérias ☐ Fungos ☐ Bacilos ☐ Parasitas
- Riscos Ergonômicos: ☒ Postura Incorreta ☐ ☒ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Risco de Acidentes: ☐ Choque Elétrico ☒ Queda ☐ Prensamento de Membro
- Outros: ☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

- ☒ Admissional ☐ Periódico ☐ Demissional
☐ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---|----------|--|------------|
| ☐ HEMOGRAMA COMPLETO | __/__/__ | ☐ ESA | __/__/__ |
| ☐ GLICEMIA EM JEJUM | __/__/__ | ☐ EPF | __/__/__ |
| ☐ TIPAGEM SANGUÍNEA | __/__/__ | ☐ BETA HCG | __/__/__ |
| ☐ COLESTEROL TOTAL | __/__/__ | ☐ AUDIOMETRICA | __/__/__ |
| ☐ TGO/TGP | __/__/__ | ☐ ACUIDADE VISUAL | __/__/__ |
| ☐ GAMA GT | __/__/__ | ☐ ESPIROMETRIA | __/__/__ |
| ☐ VRDL | __/__/__ | ☐ RAIO X | __/__/__ |
| ☐ PSA TOTAL | __/__/__ | ☐ EEG | __/__/__ |
| ☐ LIPIDOGRAMA | __/__/__ | ☐ ECG | __/__/__ |
| | | ☒ ATESTADO OCUPACIONAL | 14/12/2022 |

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

- ☒ Apto para o exercício da função
☐ Inapto para o exercício da função
☐ Aconselhável a readaptação de função

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO MÉDICO

Weluma N. O. Carvalho
 Médica
 CRM-MA: 9132

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Danielson Ferreira de Sousa
 Assinatura do Colaborador

Bacabal (MA), 14 de Dezembro de 2022.

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: DANIELSON FERREIRA DE SOUSA DE RAMOS

CPF: 628.935.443-47

RG: 064.416.402.017-1

FUNÇÃO: AJUDANTE DE PEDREIRO

RISCOS OCUPACIONAIS

- Riscos Físicos: ☐ Ruído ☐ Vibração ☐ Pressões Anormais ☐ Temperaturas Extremas
☐ Radiação Ionizantes ☐ Radiações Não Ionizantes
- Riscos Químicos: ☐ Poeira Mineral ☐ Fumo ☐ Névoas ☐ Neblina ☐ Gases ou Vapores
- Riscos Biológicos: ☐ Bactérias ☐ Fungos ☐ Bacilos ☐ Parasitas
- Riscos Ergonômicos: ☒ Postura Incorreta ☐ ☒ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Risco de Acidentes: ☐ Choque Elétrico ☒ Queda ☐ Prensamento de Membro
- Outros: ☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

- ☒ Admissional ☐ Periódico ☐ Demissional
☐ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| ☐ HEMOGRAMA COMPLETO | ___/___/___ | ☐ ESA | ___/___/___ |
| ☐ GLICEMIA EM JEJUM | ___/___/___ | ☐ EPF | ___/___/___ |
| ☐ TIPAGEM SANGUÍNEA | ___/___/___ | ☐ BETA HCG | ___/___/___ |
| ☐ COLESTEROL TOTAL | ___/___/___ | ☐ AUDIOMETRICA | ___/___/___ |
| ☐ TGO/TGP | ___/___/___ | ☐ ACUIDADE VISUAL | ___/___/___ |
| ☐ GAMA GT | ___/___/___ | ☐ ESPIROMETRIA | ___/___/___ |
| ☐ VRDL | ___/___/___ | ☐ RAO X | ___/___/___ |
| ☐ PSA TOTAL | ___/___/___ | ☐ EEG | ___/___/___ |
| ☐ LIPIDOGRAMA | ___/___/___ | ☐ ECG | ___/___/___ |
| | | ☒ ATESTADO OCUPACIONAL | 14/12/2022 |

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

- ☒ Apto para o exercício da função
☐ Inapto para o exercício da função
☐ Aconselhável a adaptação de função

OBSERVAÇÕES: _____

ASSINATURA DO MÉDICO

Weluma N. O. Carvalho
 Médica
 CRM-MA 9137

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Danielson Ferreira de Sousa de Ramos
 Assinatura do Colaborador

Bacabal (MA), 14 de Dezembro de 2022.

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534

**MICROLAB**

ANÁLISES CLÍNICAS E MEDICINA DO TRABALHO

PCMSO / NR 7

- ☒ ADMISSÃO
☐ PERIÓDICO
☐ DEMISSÃO
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO
☐ RETORNO DO TRABALHO

ANAMNESE OCUPACIONAL

NOME: DANIELSON FERREIRA DE SOUSA DE RAMOS

FUNÇÃO: AJUDANTE DE PEDREIRO

ANTECEDENTES PESSOAIS

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ ASMA
☐ HANSENÍASE ☐ DST
☐ FRATURAS
☐ CIRURGIAS

ANTECEDENTES FAMILIARES

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ AVCs
☐ CÂNCER ☒ ASMA
☐ ALERGIAS *Pai*

HÁBITOS DE VIDA

- FUMA ☐ SIM ☒ NÃO
BEBE ☒ SIM ☐ NÃO
PRÁTICA ESPORTES
☒ SIM ☐ NÃO

MULHERES

DUM ____/____/____
G ____ P ____ A ____
CESAREANAS ____
PARTO NORMAL ____

PA: ____x____ mmHg

FC: ____ BPM

PESO: ____ KG

ALTURA: ____ cm

IMC: ____ kg/m²**EXAME FÍSICO****APARELHO CARDIO RESPIRATÓRIO**

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

APARELHO RESPIRATÓRIO

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

ABDÔMEN

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA OSTEOMUSCULAR

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA NEUROLÓGICO

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

PELE/FANÉROS

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OLHOS/OUVIDOS

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

BOCA/AMIGDALAS/DENTES

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

TIREÓIDES

- ☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OBSERVAÇÕES

- ☐ NORMAL ☐ ALTERADO

EXAMES LABORATÓRIAS

HEMOGRAMA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
GLICEMIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
COLESTEROL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EPF ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EAS ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
VDRL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
TIPAGEM SANGÜINEA ☐ A ☐ B ☐ AB ☐ O Rh ☐ + ☐ -

AUDIOMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ESPIROMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ACUIDADE VISUAL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ECG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
RX DE TÓRAX ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EEG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO

Observações:Conclusão: ☒ APTO☐ INAPTO TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO☐ INAPTO DEFINITIVAMENTE A FUNÇÃO

Bacabal - MA, 14/12/2022

Weluma N. O. Carvalho
Médica
CRM/MA: 9132

MÉDICO EXAMINADOR

DANIELSON FERREIRA DE SOUSA DE RAMOS
COLABORADOR

**MICROLAB**
ANÁLISES CLÍNICAS E VEICULAÇÃO DE TRABALHO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: ANTONIO EDUARDO DA CONCEIÇÃO FILHO

CPF: 624.316.223-04

RG: 048.703.922.013-2

FUNÇÃO: CARPINTeiro

RISCOS OCUPACIONAIS

- Riscos Físicos: ☐ Ruído ☐ Vibração ☐ Pressões Anormais ☐ Temperaturas Extremas
☐ Radiação Ionizantes ☐ Radiações Não Ionizantes
- Riscos Químicos: ☐ Poeira Mineral ☐ Fumo ☐ Névoas ☐ Neblina ☐ Gases ou Vapores
☐ Bactérias ☐ Fungos ☐ Bacilos ☐ Parasitas
- Riscos Biológicos: ☒ Postura Incorreta ☐ ☒ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Riscos Ergonômicos: ☒ Postura Incorreta ☐ ☒ Fadiga ☒ Stress ☒ Esforço Repetitivo
- Risco de Acidentes: ☐ Choque Elétrico ☒ Queda ☐ Prensamento de Membro
- Outros: ☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

- ☒ Admissional ☐ Periódico ☐ Demissional
☐ Retorno ao Trabalho ☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

- | | | | |
|---|----------|--|------------|
| ☐ HEMOGRAMA COMPLETO | __/__/__ | ☐ ESA | __/__/__ |
| ☐ GLICEMIA EM JEJUM | __/__/__ | ☐ EPF | __/__/__ |
| ☐ TIPAGEM SANGUÍNEA | __/__/__ | ☐ BETA HCG | __/__/__ |
| ☐ COLESTEROL TOTAL | __/__/__ | ☐ AUDIOMETRICA | __/__/__ |
| ☐ TGO/TGP | __/__/__ | ☐ ACUIDADE VISUAL | __/__/__ |
| ☐ GAMA GT | __/__/__ | ☐ ESPIROMETRIA | __/__/__ |
| ☐ VRDL | __/__/__ | ☐ RAO X | __/__/__ |
| ☐ PSA TOTAL | __/__/__ | ☐ EEG | __/__/__ |
| ☐ LIPIDOGRAMA | __/__/__ | ☐ ECG | __/__/__ |
| | | ☒ ATESTADO OCUPACIONAL | 14/12/2022 |

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

- ☒ Apto para o exercício da função
☐ Inapto para o exercício da função
☐ Aconselhável a readaptação de função

OBSERVAÇÕES: _____

ASSINATURA DO MÉDICO

Weluma N. O. Carvalho
Médica
CRM-MA: 9732

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Assinatura do Colaborador
Assinatura do Colaborador

Bacabal (MA), 14 de Dezembro de 2022.

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 31.229.242/0001-85

DADOS PESSOAIS:

NOME: ANTONIO EDUARDO DA CONCEIÇÃO FILHO

CPF: 624.316.223-04

RG: 048.703.922.013-2

FUNÇÃO: CARPinteIRO

RISCOS OCUPACIONAIS

Riscos Físicos:

☐ Ruído☐ Vibração☐ Pressões Anormais☐ Temperaturas Extremas☐ Radiação Ionizantes☐ Radiações Não Ionizantes

Riscos Químicos:

☐ Poeira Mineral☐ Fumo☐ Névoas☐ Neblina☐ Gases ou Vapores

Riscos Biológicos:

☐ Bactérias☐ Fungos☐ Bacilos☐ Parasitas

Riscos Ergonômicos:

☒ Postura Incorreta☐☒ Fadiga☒ Stress☒ Esforço Repetitivo

Risco de Acidentes:

☐ Choque Elétrico☒ Queda☐ Prensamento de Membro

Outros:

☐

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO

☒ Admissional☐ Periódico☐ Demissional☐ Retorno ao Trabalho☐ Mudança de Função

EXAMES COMPLEMENTARES

☐ HEMOGRAMA COMPLETO

____/____/____

☐ ESA

____/____/____

☐ GLICEMIA EM JEIUM

____/____/____

☐ EPF

____/____/____

☐ TIPAGEM SANGUÍNEA

____/____/____

☐ BETA HCG

____/____/____

☐ COLESTEROL TOTAL

____/____/____

☐ AUDIOMETRICA

____/____/____

☐ TGO/TGP

____/____/____

☐ ACUIDADE VISUAL

____/____/____

☐ GAMA GT

____/____/____

☐ ESPIROMETRIA

____/____/____

☐ VRDL

____/____/____

☐ RAO X

____/____/____

☐ PSA TOTAL

____/____/____

☐ EEG

____/____/____

☐ LIPIDOGRAMA

____/____/____

☐ ECG

____/____/____

☒ ATESTADO OCUPACIONAL 14/12/2022

NESSA OCASIÃO FOI CONSIDERADO(A)

☒ Apto para o exercício da função☐ Inapto para o exercício da função☐ Aconselhável a readaptação de função

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO MÉDICO

Médico Examinador

Médico Coordenador do PCMSO

Assinatura do Colaborador

Bacabal (MA), 14 de Dezembro de 2022.

Rua Antonio Lobo, 71 A - Centro Bacabal - MA

EMAIL: financeiro_laboratoriomicrolab@hotmail.com (99) 98271-003 / 3621-0534

PCMSO / NR 7

- ☒ ADMISSÃO
☐ PERIÓDICO
☐ DEMISSÃO
☐ MUDANÇA DE FUNÇÃO
☐ RETORNO DO TRABALHO

ANAMNESE OCUPACIONAL

NOME: ANTONIO EDUARDO DA CONCEIÇÃO FILHO

FUNÇÃO: CARPINTEIRO

ANTECEDENTES PESSOAIS

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ ASMA
☐ HANSENÍASE ☐ DST
☐ FRATURAS
☐ CIRURGIAS

ANTECEDENTES FAMILIARES

- ☐ HAS ☐ DM ☐ TB ☐ AVCs
☐ CÂNCER ☐ ASMA
☐ ALERGIAS

HÁBITOS DE VIDA

- FUMA ☒ SIM ☐ NÃO
BEBE ☐ SIM ☒ NÃO
PRÁTICA ESPORTES
☐ SIM ☒ NÃO

MULHERES

DUM / /
G P A
CESAREANAS
PARTO NORMAL

PA: x mmHg

FC: BPM

PESO: KG

ALTURA: cm

IMC: kg/m²

EXAME FÍSICO

APARELHO CARDIO RESPIRATÓRIO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

APARELHO RESPIRATÓRIO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

ABDÔMEN

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA OSTEOMUSCULAR

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

SISTEMA NEUROLÓGICO

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

PELE/FANÊROS

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OLHOS/OUVIDOS

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

BOCA/AMIGDALAS/DENTES

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

TIREÓIDES

☒ NORMAL ☐ ALTERADO

OBSERVAÇÕES

☐ NORMAL ☐ ALTERADO

EXAMES LABORATÓRIAS

HEMOGRAMAL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
GLICEMIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
COLESTEROL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EPF ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EAS ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
VDRL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
TIPAGEM SANGÜÍNEA ☐ A ☐ B ☐ AB ☐ O Rh ☐ + ☐ -

AUDIOMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ESPIROMETRIA ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ACUIDADE VISUAL ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
ECG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
RX DE TÓRAX ☐ NORMAL ☐ ALTERADO
EEG ☐ NORMAL ☐ ALTERADO

Observações:

Conclusão: ☒ APTO ☐ INAPTO TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO ☐ INAPTO DEFINITIVAMENTE A FUNÇÃO

Bacabal - MA, 14/12/2022

Wekuma N. O. Carvalho
Médica
CRM-MA 79132
MÉDICO EXAMINADOR

Antonio Eduardo da Conceição Filho
COLABORADOR

Documento Digitalizado Público

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços - Obra Campus Viana

Assunto: a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços - Obra Campus Viana

Assinado por: Eliakim Araujo

Tipo do Documento: Exame

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR - FUC1 - CCTAGRI-VNA**, em 31/01/2023 14:24:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/01/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 434073

Código de Autenticação: 929c7f4edd





Despacho:

Ciente e recebido pelo Fiscal Administrativo Titular (PORTARIA Nº 4571/2022, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022) da obra de construção da quadra poliesportiva padrão FNDE Tipo 1no IFMA Campus Viana (Contrato nº 21/2022, celebrado entre o Instituto Federal do Maranhão e a empresa Virtus Engenharia Ltda-EPP CNPJ Nº 31.229.242/0001-85). Seguindo a diretrizes indicadas na INSTRUÇÃO NORMATIVA No 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 sobre a Fiscalização Administrativa da citada obra, foram analisados os documentos apresentados pela Contratada para a 1ª Medição dos Serviços. De acordo com o o item 2. do ANEXO VIII-B da referida INSTRUÇÃO: "2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, nas contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: 2.1. No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação: a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e a.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços." A documentação acima listada não foi inicialmente apresentada pela CONTRATADA que foi Notificada (NOTIFICACAO Nº 1/2023 - CCTAGRI-VNA/DE-VNA/DDE-VNA/CAMP-VNA/IFMA, adicionada aos autos) e prontamente regularizou a juntada de documentos. Não havendo mais pendências de Documentação, a Fiscalização Administrativa encaminha o processo ao Gestor Setorial do Contrato para a devida análise e posterior seguimento para pagamento de Medição, conforme requer o trâmite.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Eliakim Martins Araujo, Eliakim Martins Araujo - COORDENADOR(A) - FUC1 - CCTAGRI-VNA, CCTAGRI-VNA, em 31/01/2023 14:39:02.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.229.242/0001-85 DUNS®: 947492189
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VIRTUS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/04/2023
FGTS	Validade:	17/02/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/06/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/10/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	30/08/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 014632/23

Data da Certidão: 30/01/2023 09:47:43

CPF/CNPJ 31229242000185 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/05/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/02/2023 10:34:14



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007588652022

Validade: 29/04/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.229.242/0001-85	Inscrição Municipal: 98238663
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Coronel Colares Moreira	
Número: 3	Complemento: EDIF BUSINES CENTER ;EDIF SALA 906;
Bairro: Jardim RenascenÃsa	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **30 de dezembro de 2022 às 04:18**, sob o código de autenticidade nº **BF4BD2C293DE132C284C4619CE8000B7**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Documento Digitalizado Público

Certidões-Virtus Engenharia

Assunto: Certidões-Virtus Engenharia
Assinado por: Adriano Everton
Tipo do Documento: Certidão
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR - FG2 - CLCC-VNA**, em 01/02/2023 10:43:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 434854

Código de Autenticação: c5489af068





Despacho:

Sr. Contadora Lucilene, encaminho processo para apropriação. Todas as certidões encontram-se válidas. Faltam o fiscal administrativo incluir no processo a CTPS dos empregados da empresa. Por esse motivo após a apropriação solicito que o processo retorne ao fiscal para inclusão do documento mencionado.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Adriano Freire Everton, Adriano Freire Everton - COORDENADOR(A) - FG2 - CLCC-VNA, CLCC-VNA, em 01/02/2023 10:46:47.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.229.242/0001-85**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Documento Digitalizado Público

Consulta Optantes Simples Nacional

Assunto: Consulta Optantes Simples Nacional
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 02/02/2023 14:29:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 436156

Código de Autenticação: 36e18e1deb





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CAMPUS VIANA

À CEOF

O presente processo nº 23249.011462.2023-40 referente à nota fiscal nº 0080 da empresa Virtus Engenharia Ltda, encontra-se APTO para apropriação e pagamento. Abaixo segue quadro de retenções.

RECOLHEDOR - CNPJ	CÓDIGO	TRIBUTOS	%	VALOR BASE	VALOR A RETER
10.325.594/0001-64	6147	DIVS	5.85%	24,939.90	1,458.98
10.325.594/0001-64	1162	INSS	11.00%	10,435.30	1,147.88
10.325.594/0001-64		ISSQN	5.00%	14,963.94	748.20
VALOR LIQUIDO A PAGAR =					21,584.84

NOTA 1: Recolher o ISS para o município de VIANA, conforme Lei 116/2003.

NOTA 2: DIVS a recolher com base em anexo da IN RFB nº 1234, e de acordo com a IN RFB

NOTA 3: O INSS retido deve ser recolhido na situação DF021

(Assinado eletronicamente)

Documento Digitalizado Público

Liquidação Contábil

Assunto: Liquidação Contábil
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Ficha Cálculo Pagamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 02/02/2023 14:47:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 436195

Código de Autenticação: c1b28ed5ad





PM DE VIANA
COORDENADORIA DE RECEITA MUNICIPAL

Rua Estevam Rafael, 203 - Centro

06.439.988/0001-76

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2023

Cadastro 000163	Módulo Mobiliário		
CPF/CNPJ 10.735.145/0024-80	Nome/Razão Social INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO		
Logradouro AV LUIS DE ALMEIDA COUTO	Número 01	Complemento	
CEP 65215-000	Bairro CENTRO	Cidade Viana-MA	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 80
Prestador do serviço: 31229242000185 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

Base de Cálculo R\$ 14.963,94	Qtde Notas 1	Vencimento 10/02/2023	Referência 1/2023	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-15526-6-1	Cadastro 000163	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 8 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 748,20	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00		Valor Documento R\$ 748,20

Autenticação Mecânica

Impresso em: 02/02/2023 15:26:04 por: INSTITUTO FEDERAL DE



PM DE VIANA
COORDENADORIA DE RECEITA MUNICIPAL

06.439.988/0001-76

Exercício: 2023

Contribuinte					CPF/CNPJ	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					10.735.145/0024-80	
Logradouro			Número		Complemento	
AV LUIS DE ALMEIDA COUTO			01			
CEP	Bairro		Cidade			
65215-000	CENTRO		Viana-MA			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
10/02/2023	2-15526-6-1	000163	2 - Mobiliário		8 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Total Recebido	
R\$ 748,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 748,20	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 80
Prestador do serviço: 31229242000185 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

81780000007-4 48204743202-6 30210020620-0 00015526001-1

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
VIRTUS ENGENHARIA LTDA	31.229.242/0001-85	80	R\$ 14.963,94	5,00 %	R\$ 748,20
Total de notas: 1					R\$ 748,20

Documento Digitalizado Público

Guia de ISS

Assunto: Guia de ISS
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Guia
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 02/02/2023 14:48:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 436198
Código de Autenticação: ad840dd6e2



CAMPUS VIANA
Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Viana - CLCC-VNA

NOTIFICACAO Nº 1/2023

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ CNPJ: 31.229.242/0001-85

Endereço: Av. Colares Moreira, nº 03, Edif. Business Center, Sala 906, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP 65.075-441

E-mail: engenhariavirtus@gmail.com

REF: Termo de Contrato Nº 21/2022/IFMA CAMPUS VIANA

AT.TE: ÁLVARO VICENTE BATISTA NOVAIS - Sócio Administrador

O Coordenador de Licitações, Compras e Contratos do IFMA/Campus Viana, nomeado através da Portaria nº 4571/2022 de 19.09.2022, responsável pelo acompanhamento, fiscalização dos contratos do Instituto Federal do Maranhão – IFMA – Campus Viana baseado na Lei 8.666/93 e:

Considerando que, a empresa Virtus iniciou os serviços em terra no Campus Viana no dia **26 de Setembro de 2022;**

Considerando que no dia **12 de Janeiro 2023**, a fiscalização realizou vistoria para medição de serviços executados, constatando que a obra continua na fase de terraplanagem e serviços de barracão;

Considerando que as definições do tipo de fundação a ser utilizado com base em sondagem foram definidas e informadas à construtora ainda em **09 de Novembro de 2022** e que tal definição em nada impediria a execução dos serviços de terraplanagem;

Considerando que completamos 127 dias do início dos serviços no dia **26 de Janeiro de 2023;**

E, por fim, que a obra se encontra em defasagem de ao menos **80 dias** em relação ao cronograma.

Solicitamos novamente à empresa, primeiramente para manifestar-se quanto a manutenção dos atrasos e lentidão nos serviços. E que a ausência de Alvará de construção ainda persiste.

NOTIFICA

A VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ CNPJ: 31.229.242/0001-85 :

Para, no prazo de **2 (dias) uteis**, apresentar, os esclarecimentos referente a notificação, sob pena de abertura de processo administrativo para possível aplicação de penalidade nos termos do Art.87 da Lei 8.666/1993, bem como nas cláusulas contratuais firmados com esta empresa.

1. Justificativa de não ter apresentado o alvará de construção;
2. Justificativa de não ter apresentado o diário de obras;
3. Solicitamos o CNO-Cadastro Nacional de obras;
4. Solicitamos o Seguro-Garantia da Obra;

Viana/MA, 01 de fevereiro de 2022

Adriano Freire Everton-SIAPE: 2394003
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos / Portaria nº 4571/2022 de 19/09/2022
IFMA - Campus Viana

Documento assinado eletronicamente por:

- **Adriano Freire Everton, COORDENADOR - FG2 - CLCC-VNA**, em 01/02/2023 14:55:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/02/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 573719

Código de Autenticação: 3acbf1aaa



Instituto Federal do Maranhão - IFMA

Endereço: Rodovia MA 014, Km 48, SN, Povoado São Pedro, Viana -MA, None, None, VIANA / MA, CEP 65215-000

Fone: None - Site: www.ifma.edu.br

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				1	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		1
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				2	
DATA ATUAL:		26/09/2022		segunda-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA


1) MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

OBSERVAÇÃO:

REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CAMPUS DO IFMA DE ITAPECURÚ, E CONTATOS NA PREFEITURA REFERENTES À INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALVARÁ

DE INSTALAÇÃO DA OBRA

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Nóbis
 Engenheiro Civil
 CREA 111262913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				2
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO		180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL		2		
DATA ATUAL:		27/09/2022		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE			ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO			AUX. TÉCNICO		ENCANADOR			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO			ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR			ESTAGIÁRIO		VIGIA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA			ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR			SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA


1) MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

OBSERVAÇÃO:

1- INSTALADA PLACA DE OBRA

2- OBRA NÃO INICIADA AGUARDANDO DEFINIÇÕES POR PARTE DO IFMA, SOBRE LOCALIZAÇÃO DA OBRA, E TIPOS DE FUNDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NO PROJETO

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nóbis
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				3					
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		3				
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS						
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			0						
DATA ATUAL:		28/09/2022		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM					
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS									
AJUDANTE			ENGENHEIRO CIVIL			TOPÓGRAFO			BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO			AUX. TÉCNICO			ENCANADOR			FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO			ENCARREGADO			TÉC. DE SEGURANÇA			SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR			ESTAGIÁRIO			VIGIA			BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA			ALMOXARIFE			MEIO OFICIAL			PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR			SERRALHEIRO			ENG. MECÂNICO			ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- INSTALADA PLACA DE OBRA

2- AGUARDANDO DEFINIÇÕES POR PARTE DO IFMA, SOBRE LOCALIZAÇÃO DA OBRA, E TIPOS DE FUNDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NO PROJETO

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Naves
Engenheiro Civ.
CREA 133396/2013-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				100	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		100
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS		
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3		
DATA ATUAL:		03/01/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- DEFINIDAS AS PENDÊNCIAS DE PROJETO - NO PERÍODO DE 28/09/22 A 02/01/2023, RDO 04 a 99, AS INDEFINIÇÕES DE PROJETO, ALIADOS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, PERÍODO ELEITORAL, MUDANÇA DE GOVERNO FEDERAL COM RISCO DE DESCONTINUIDADE DE PAGAMENTOS OCASIONANDO UM RETARDO NA EXECUÇÃO DA OBRA, SENDO REINICIADA NESTA DATA.

2- CONTRATAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA EXECUÇÃO DA LIMPEZA DA ÁREA

3- INICIADO OS SERVIÇOS DE LIMPESA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CREA-133363943-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				101				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		101		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		04/01/2023		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA					ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE					CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR					RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA					ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA					CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES					CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 131361913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				102			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		102	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		05/01/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				103
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	103
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3	
DATA ATUAL:		06/01/2023		sexta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Novais
 Engenheiro Civ.
 CREA 111362913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				104				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		104		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		07/01/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA				ROLO COMPACTADOR				
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE				CARREGADEIRA				
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR				RETROESCAVADEIRA				
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA				CAMINHÃO BASCULANTE				
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES				CAMINHÃO PIPA				


RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 13336/2013-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				105				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		105		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS				
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3				
DATA ATUAL:		08/01/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM			
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS								
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA				ROLO COMPACTADOR				
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE				CARREGADEIRA				
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR				RETROESCAVADEIRA				
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA				ESCAVADEIRA HIDRÁULICA				
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA				CAMINHÃO BASCULANTE				
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES				CAMINHÃO PIPA				

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO

 Alvaro Vicente Batista Novais
 Engenheiro Civil
 CREA 111363943-0
CONSTRUTORA
FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				106			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		106	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		09/01/2023		segunda-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREA-11336331-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				107			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		107	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		10/01/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civ.
 CREA 11136/913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			108	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	108
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			3	
DATA ATUAL:		11/01/2023		quarta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO	BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR	FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA	SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA	BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL	PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO	ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.

2- INICIADA A CONSTRUÇÃO DE BARRACO PARA ABRIGO DA BETONEIRA

3- MELHORIA E REPARO DE CASA JUNTO NA ÁREA DA OBRA PARA SERVIR DE APOIO DO CANTEIRO DE OBRA CONSIDERANDO O CUSTO DO PREVISTO PARA BARRACÃO

FISCALIZAÇÃO


Alvaro Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
C.R.T.A. 123363913-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				109			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		109	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				3			
DATA ATUAL:		12/01/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	1	ENGENHEIRO CIVIL	1	TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

1- MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE OPERÁRIOS E DO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO DA ÁREA.
- 2- CONCLUÍDA A CONSTRUÇÃO DO BARRACO PARA ABRIGO DA BETONEIRA
- 3- CONTINUIDADE DA MELHORIA E REPARO DE CASA JUNTO NA ÁREA PARA SERVIR DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA
- 4 - VISITA DOS FISCAIS DA OBRA, OS ARQUITETOS RAIMUNDO NONATO E PAULA, PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA E AFERIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0
 CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

PREZADO SEGURADO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANH

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412022000107750086740 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 236337


Data da publicação: Sep 12 2022 2:37PM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78


Documento eletrônico digitalmente assinado por:




Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado




Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Sep 12 2022 2:37PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Sep 12 2022 2:37PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 017412022000107750086740
Endosso N° 0000000
Proposta N° 268726



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
INSCRITO NO CNPJ: 10.735.145/0001-94
COM SEDE NA: Avenida Colares Moreira, 477 - Renascença
CEP: 65075-441 - Sao Luis - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

VIRTUS ENGENHARIA LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 31.229.242/0001-85
COM SEDE NA: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 - EDIF BUSINESS CENTER EDIF
CEP: 65075-441 - Sao Luis - MA

até o valor de:

R\$ 71.375,14 - SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato N° 21/2022.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 02/09/2022

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 30/08/2023

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Definições:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;
- b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;
- c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
- d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;
- f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. Acordos:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fazer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamações trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. Indenização:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. Perda de Direito:

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.

II – Quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

IV – Nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Seguro Garantia

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	424,73
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	424,73

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento:	À Vista	
Número de Prestação:	1	
Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	03/10/2022	424,73
Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ		

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 12 DE SETEMBRO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Particulares

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Especiais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do Tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1 A vigência da Apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo Segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo

Condições Especiais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo Tomador;

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador;

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3 Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se o direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que atualize o status dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela, obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a:

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados, devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora;

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Especiais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas;

5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.

5.2. O Segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará a visita com antecedência mínima de 48h, aguardando a confirmação da data e horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

6. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Condições Gerais

**SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;

II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias		Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	
	% Do Prêmio		% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

180/365

70

365/365

100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 017412022000107750086740

Endosso N° 0000000

Proposta N° 268726

Ramo 0775



Condições Gerais

**SEGURADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M
TOMADOR: VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA
CNPJ 06.439.988/0001-76
SETOR DE TRIBUTOS

Processo Administrativo nº 0065, 2023


REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO


Requerente					
Razão Social / Nome Completo:		VIRTUS ENGENHARIA LTDA			
Nome Fantasia: VIRTUS ENGENHARIA					
CNPJ/CPF:	31.229.242/0001-85			Contato:	(98)99218-0231
Endereço:	AV. COL. MOREIRA, EDIFÍCIO BUSINESS CENTER, SALA 906		Nº:	3	Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade:	SÃO LUIS		Estado:	MA	CEP: 65075-441

Tipo de Processo

SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CAMPUS IFMA VIANA

--


Assinatura do Requerente
CPF: 005.904.223-08

Viana - MA, 16 de janeiro de 2023

Assinatura Responsável Receitas



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.013.14700/72	Nome da obra QUADRA IFMA - VIANA	Data do cadastramento 07/12/2022 10:59	Origem do cadastramento e-CAC
ART MA20220571612	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 26/09/2022	CNAE 4120400 Construção de edifícios		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 26/09/2022
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município VIANA	UF MA	CEP 65.215-000
Bairro POVOADO SÃO PEDRO	Logradouro RODOVIA MA 014, KM 48	Número KM 48	Complemento IFMA

Responsável

Nome VIRTUS ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 31.229.242/0001-85	Vínculo Dono da obra
Data de início da responsabilidade 26/09/2022	Data de término da responsabilidade	

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Alvenaria	1.709,40 m²

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial unifamiliar	Alvenaria	Quadra Esportiva e Poliesportiva	1.709,40 m²	0,00 m²	1.709,40 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 3.418,80 m²

Documento Digitalizado Público

Documentos requisitados conforme notificação nº 01/2023

Assunto: Documentos requisitados conforme notificação nº 01/2023
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 02/02/2023 14:59:04.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 436217

Código de Autenticação: e6ebabbe45





Despacho:

Prezada Ceof, segue processo para apropriação e pagamento, referente à nota fiscal nº 0080 da empresa Virtus Engenharia Ltda. Observação: inserir a inscrição genérica nº IM22VNA01 na apropriação da referida nota fiscal.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CONT-VNA, em 03/02/2023 09:34:50.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
07/02/23 15:45 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 07Fev23 VALORIZACAO : 07Fev23 NUMERO : 2023NS000100
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000014 DATA VENCIMENTO : 28Fev23

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA D
O IFMA CAMPUS VIANA, PELA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 000080,
PROCESSO N° 23249.011462.2023-40.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 07Fev23 15:39
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

07/02/23 15:45 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 07Fev23 VALORIZACAO : 07Fev23 NUMERO : 2023NS000100
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000014 DATA VENCIMENTO : 28Fev23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE000002		44905191	24.939,90
02	591700	31229242000185	812310201		24.939,90
03	521214	2022NE000002	213110400	44905191	24.939,90
04	551002	2022NE000002	123210601	44905191	24.939,90
		IM22VNA01			24.939,90
05	521462	2022NE000002			1.458,98
		6147			
06	531214	2022NE000002	213110400	44905191	3.355,06
LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 07Fev23 15:39					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

Documento Digitalizado Público

APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL

Assunto: APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR - FG2 - CEOF-VNA**, em 07/02/2023 16:04:48.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 439782
Código de Autenticação: f5cdc1cb8a



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/03/23 17:23 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 03Mar23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB800126
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000014 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000875888-3 PROCESSO : 23249.011462.2023-40
VALOR : 21.584,84

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/03/23
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA D
O IFMA CAMPUS VIANA, PELA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 000080,
PROCESSO N° 23249.011462.2023-40.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/03/23 17:23

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 03Mar23 TIPO OB: 12

NUMERO : 2023OB800126

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934

VALOR : 21.584,84

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2022NE000002400		44905191	
----	--------	-----------------	--	----------	--

21.584,84

02	531814	2022NE0000002	213110400	44905191	
----	--------	---------------	-----------	----------	--

21.584,84

03	561602	10000000000400D			
----	--------	-----------------	--	--	--

21.584,84

LANCADO POR : 40794954391 - FABIO

UG : 154856 03Mar23 11:05

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

Assunto: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 07/03/2023 17:26:57.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 462913
Código de Autenticação: 9dc09e1fd7



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
07/03/23 17:23 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 03Mar23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800125
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000014 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000875880-8 PROCESSO : 23249.011462.2023-40
VALOR : 748,20

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000007
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/03/23
LIQUIDAÇÃO DE ISS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IF
MA CAMPUS VIANA, PELA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 000080, PROC
ESSO N° 23249.011462.2023-40.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

07/03/23 17:23

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 03Mar23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800125

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 748,20

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORB

VALOR

01 401006 2022NE000002400

44905191

748,20

02 531741 2022NE0000002

748,20

03 561602 10000000000400D

748,20

LANCADO POR : 40794954391 - FABIO

UG : 154856 03Mar23 11:05

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

RECOLHIMENTO DE ISS

Assunto: RECOLHIMENTO DE ISS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 07/03/2023 17:29:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 462920
Código de Autenticação: f95b9d7735



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

07/03/23 17:25

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 03Mar23 VENCIMENTO: 03Mar23 NUMERO : 2023DF800014

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

PROCESSO : DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000014

PERIODO APURACAO : 16Jan23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 24939,90

RECEITA : 1.458,98

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/03/23

TOTAL : 1.458,98

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6234

LIQUIDACAO DE DIVS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO I
FMA CAMPUS VIANA, PELA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 000080, PRO
CESSO N° 23249.011462.2023-40.

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE

UG : 154856 03Mar23 10:37

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

RECOLHIMENTO DE DIVS

Assunto: RECOLHIMENTO DE DIVS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA**, em 07/03/2023 17:30:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 07/03/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 462924
Código de Autenticação: 0e4b277e47





Despacho:

Prezado DAP, encaminho o presente processo com a solicitação atendida para conformidade de gestão conforme documentos anexos, após conformidade encaminhar o processo para a Contadora anexar o recolhimento do Inss para conformidade de gestão.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Jeane Santos Gomes Serra, Jeane Santos Gomes Serra - COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA, CEOF-VNA, em 07/03/2023 17:31:55.



Despacho:

Ciente. Conformidade de Gestão realizada. Encaminho os autos à CONT-VNA para inclusão do comprovante de recolhimento de retenção do INSS.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Hawllyson Rocha Costa, Hawllyson Rocha Costa - DIRETOR(A) - CD4 - DAP-VNA, DAP-VNA, em 09/03/2023 14:20:42.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

14/03/23 11:04

USUARIO : LUCILENE

DARF NUMERADO AGREGADO: 2023DF800443

DATA EMISSAO : 17Fev23 VENCIMENTO: 17Fev23 NUMERO : 2023DF800541

UG/GESTAO EMITENTE: 158128 / 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000014

PERIODO APURACAO : 16Jan23

RECEITA : 1162

VALORES BASE DE CALCULO : 10435,30

RECEITA : 1.147,88

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 17/02/23

TOTAL : 1.147,88

OBSERVACAO

LIQUIDACAO DE INSS REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO I
FMA CAMPUS VIANA, PELA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, CONFORME NF 000080, PRO
CESSO N 23249.011462.2023-40.

LANCADO POR : 79975976387 - JUARIEDSON UG : 158128 17Fev23 23:58

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=DARF NUM AGREGADO

PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

INSS referente nf 80

Assunto: INSS referente nf 80
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 14/03/2023 11:48:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/03/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 469565

Código de Autenticação: 9a069e8650





Despacho:

Comprovante de recolhimento de INSS anexado, segue processo para ciência e finalização.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CONT-VNA, em 14/03/2023 11:48:43.