



Data
10/08/2023 15:50:30

Setor de Origem
REIT - PROT-REIT

Tipo

Gestão de Contrato: Solicitação
de Medição de Execução
Contratual

Assunto

Solicitação da 8ª Medição dos serviços da obra de Construção de Quadra
Poliesportiva - Vitus Engenharia - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 -
Campus Viana

Interessados

VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP

Situação

Finalizado

Trâmites

- 23/10/2023 15:57
Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 11/10/2023 22:07
Enviado por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 11/10/2023 22:05
Recebido por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 12/09/2023 16:30
Enviado por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 12/09/2023 16:29
Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa
- 12/09/2023 11:06
Enviado por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 12/09/2023 09:47
Recebido por: CEOF-VNA: Jeane Santos Gomes Serra
- 05/09/2023 13:09
Enviado por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 05/09/2023 11:47
Recebido por: CONT-VNA: Lucilene Rodrigues de Melo
- 31/08/2023 11:15
Enviado por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 30/08/2023 14:56
Recebido por: CLCC-VNA: Adriano Freire Everton
- 28/08/2023 14:50
Enviado por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira
- 28/08/2023 11:26
Recebido por: CPGP-VNA: Wanderson do Nascimento Pereira



25/08/2023 09:59

Enviado por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa

25/08/2023 09:58

Recebido por: DAP-VNA: Hawllyson Rocha Costa

23/08/2023 17:56

Enviado por: COENG-PROAD: Washington Luis Lima Pereira

23/08/2023 17:40

Recebido por: COENG-PROAD: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho

11/08/2023 13:17

Enviado por: DINFRA-PROAD: Walterney Rodrigues Pereira

11/08/2023 13:17

Recebido por: DINFRA-PROAD: Walterney Rodrigues Pereira

10/08/2023 15:51

Enviado por: PROT-REIT: GLEICE KELLE PINTO CHAVES

AO**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFMA
DINFRA – Departamento de Infraestrutura**

Prezados Senhores,

Pelo presente, subtendemos a vossa apreciação solicitação de pagamento referente à 8ª medição dos serviços da obra de Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1, para o Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Campus Viana, conforme contrato de nº 021/2022 e Sub-rogação de nº 03/2022.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 10 de agosto de 2023.

Álvaro Vicente Batista Novais

Sócio Administrador

Eng. Civil – CREA/CONFEA 111363913-0



Documento Digitalizado Público

OFÍCIO 02.1008.23 - Solicitação da 8ª Medição dos serviços da obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Vitus Engenharia - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - Campus Viana

Assunto: OFÍCIO 02.1008.23 - Solicitação da 8ª Medição dos serviços da obra de Construção de Quadra Poliesportiva - Vitus Engenharia - CT Nº 21/2022 e Sub-rogação Nº 03/2022 - Campus Viana

Assinado por: Gleice Chaves

Tipo do Documento: Ofício

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **TERCEIRIZADA - PROTOCOLO**, em 10/08/2023 15:51:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 593983

Código de Autenticação: 593b236682





Despacho:

À Coordenadoria de Obras e Serviços de Engenharia, para junto da fiscalização técnica realizar os levantamentos de campo (SCDP e/ou Frota.), necessários para a efetivação da 8ª(OITAVA) Medição, referente à obra CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE no Campus IFMA VIANA Após a medição realizada, proceder ao preenchimento do formulário eletrônico de ateste/recebimento da parcela/medição pelos fiscais técnico e administrativo.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Walterney Rodrigues Pereira, Walterney Rodrigues Pereira - CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DINFRA-PROAD, DINFRA-PROAD, em 11/08/2023 13:17:52.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
REITORIA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS VIANA
- UASG / UG: 154856
- TIPO DA LICITAÇÃO: RDC Eletrônico
- Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
- Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
- Nº DO CONTRATO: 21/2022
- OBJETO CONTRATADO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 01 PARA IFMA CAMPUS VIANA
- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
- TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: **27/10/2023**
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.502,88

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA :00000142
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: AGOSTO/23
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – CAMPUS VIANA
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145/0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA.
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242/0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 22/08/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 22/08/2023
- DATA DE VENCIMENTO:
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: JULHO A AGOSTO DE 2023
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IFMA VIANA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 59.104,21
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato): Foram executados serviços de superestrutura (pilares, vigas, vergas e lajes), serviços de emboço, pavimentação externa e administração local.
- OBSERVAÇÕES:

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho
- MATRÍCULA SIAPE: 1641623
- CARGO E/OU FUNÇÃO: Arquiteto e Urbanista
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Reitoria
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: (X) TÉCNICA () ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Sem ocorrências, serviços realizados conforme normas técnicas vigentes.

- VALOR APROVADO: R\$ 59.104,21
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO: Apto para Pagamento.

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho
Responsável pela Fiscalização

Documento assinado eletronicamente por:

- **Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho, ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:31:35.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 695533

Código de Autenticação: 0020a87320



Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

Documento Digitalizado Público

Nota Fiscal de Serviços de engenharia

Assunto: Nota Fiscal de Serviços de engenharia
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Nota Fiscal / Fatura
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:43:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 605240
Código de Autenticação: 9fb2859b82





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

PERÍODO DE REFERÊNCIA	
19/07/23 a 18/08/23	
Nº DA MEDIÇÃO	8
PRAZO (MÊS)	11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023

PLANILHA	A	PLANILHA RESUMO	VALORES				% Exec.	
			Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Acum.
PLANILHA	A	QUADRA POLIESPORTIVA	1.427.544,18	59.104,21	375.482,98	1.052.061,20	4,14%	26,30%
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM	1.427.544,18	R\$ 59.104,21	R\$ 375.482,98	R\$ 1.052.061,20	4,14%	26,30%

	MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO (COM BDI)	R\$ 1.427.544,18	R\$ 59.104,21	R\$ 375.482,98
			R\$ 1.052.061,20

	PORCENTAGEM	VALOR	
TOTAL MÃO DE OBRA	30,15%	R\$ 17.817,06	% Executado Acumulado 26,30%
TOTAL MATERIAL	69,85%	R\$ 41.287,15	% Executado no Período 4,14%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA

EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023



GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES					% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	6,40	M2	R\$ 41,52	R\$ 200,79	R\$ 242,31	R\$ 1.550,78		6,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,78	R\$ -	100,00%
	1.2	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	170,02	M	R\$ 21,51	R\$ 37,01	R\$ 58,52	R\$ 9.949,22			170,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.949,22	
	1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	1,00	UN	R\$ 1.288,48	R\$ 4.209,93	R\$ 5.498,41	R\$ 5.498,41			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.498,41	
	1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA		UN	R\$ -	R\$ 3.467,51	R\$ 3.467,51	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (PESSOAL)	6,00	MÊS	R\$ 12.957,87	R\$ 520,46	R\$ 13.478,33	R\$ 80.869,96	0,20	1,45	4,55	R\$ 2.695,67	R\$ 2.591,57	R\$ 104,09	R\$ 19.492,36	R\$ 61.377,61	24,10%
	1.6	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	215,00	KM	R\$ -	R\$ 16,62	R\$ 16,62	R\$ 3.574,00			215,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,00	
	1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA		UN	R\$ 277,57	R\$ 827,30	R\$ 1.104,87	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	1.8	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	60,00	M2	R\$ 46,68	R\$ 129,56	R\$ 176,24	R\$ 10.574,36		60,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.574,36	R\$ -	100,00%
	1.9	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	45,00	M	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ 41,20	R\$ 1.854,14		45,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.854,14	R\$ -	100,00%
	1.10	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	1.774,24	M2	R\$ 1,52	R\$ 0,26	R\$ 1,77	R\$ 3.149,17		1774,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.149,17	R\$ -	100,00%
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								117.020,04				R\$ 2.695,67	R\$ 2.591,57	R\$ 104,09	R\$ 36.620,81	R\$ 80.399,23	31,29%
RETRAIÇÕES E DEMOLIÇÕES	2	RETRAIÇÕES E DEMOLIÇÕES															
	2.1	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)		M2	R\$ 27,19	R\$ 5,45	R\$ 32,63	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.2	MURETA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA		M3	R\$ 15,43	R\$ 3,00	R\$ 18,43	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.3	ARQUIBANCADAS - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE		M3	R\$ 133,93	R\$ 25,95	R\$ 159,88	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		M3	R\$ 1,11	R\$ 5,08	R\$ 6,19	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM																
SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM	3	SERVIÇOS EM TERRA - TERRAPLENAGEM															
	3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU DE JAZIDA	2664,00	M3	R\$ 0,20	R\$ 0,52	R\$ 0,72	R\$ 1.907,68		500,00	2.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,05	R\$ 1.549,63	18,77%
	3.2	ATERRO (ARGILA OU BARRO) RETIRADO EM JAZIDA, SEM TRANSPORTE	2664,00	M3	R\$ 6,83	R\$ 24,17	R\$ 31,00	R\$ 82.584,67		650,00	2.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.150,16	R\$ 62.434,50	24,40%
	3.3	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020		M3	R\$ 1,14	R\$ 6,26	R\$ 7,40	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	3.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	888,00	M3	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 1,95	R\$ 1.728,33		524,00	364,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.019,87	R\$ 708,46	59,01%
	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13320,00	M3XKM	R\$ 0,12	R\$ 1,37	R\$ 1,49	R\$ 19.810,54		13000,00	320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.334,61	R\$ 475,93	97,60%
	3.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2664,00	M3	R\$ 2,25	R\$ 4,99	R\$ 7,24	R\$ 19.288,78		849,00	1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.147,21	R\$ 13.141,57	31,87%
	3.7	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE E ESTADIA	5,00	dia	R\$ 285,03	R\$ 21,05	R\$ 306,08	R\$ 1.530,40		5,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.530,40	R\$ -	100,00%
	3.8	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	2,00	UN	R\$ -	R\$ 152,67	R\$ 152,67	R\$ 305,34			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,34	
	3.9	ENSAIO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	2,00	UN	R\$ -	R\$ 105,81	R\$ 105,81	R\$ 211,62			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,62	
CUSTO TOTAL Cinquenta e Nove Mil Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos								127.367,35						R\$ 48.540,30	R\$ 78.827,05	38,11%	
LOCAÇÃO	4	LOCAÇÃO															
	4.1	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	785,00	M2	R\$ 1,82	R\$ 2,90	R\$ 4,72	R\$ 3.704,33		785,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704,33	R\$ -	100,00%
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							3.704,33							R\$ 3.704,33		100,00%
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS	5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES															
	5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	455,38	M3	R\$ 15,59	R\$ 34,10	R\$ 49,69	R\$ 22.628,84			455,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.628,84	
	5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	81,67	M3	R\$ 35,27	R\$ 7,06	R\$ 42,33	R\$ 3.457,03		81,67		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,03	R\$ -	100,00%
	5.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	106,71	M2	R\$ 0,51	R\$ 1,02	R\$ 1,53	R\$ 163,28		106,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,28	R\$ -	100,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA

EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023



MOVIMENTOS	GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
				QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
FUNDAÇÕES		5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	36,89	M3	R\$ 21,38	R\$ 4,29	R\$ 25,66	R\$ 946,71		36,89		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 946,71	R\$ -	100,00%
		5.5	ATERRO DE ÁREAS.COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	22,50	M3	R\$ 24,89	R\$ 66,16	R\$ 91,05	R\$ 2.048,59		22,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.048,59	R\$ -	100,00%
			CUSTO TOTAL DO ITEM						29.244,44							R\$ 6.615,60	R\$ 22.628,84	22,62%
		6	FUNDAÇÕES															
		6.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS															
		6.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020	91,00	M	R\$ 8,44	R\$ 71,06	R\$ 79,50	R\$ 7.234,41			91,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,41	
		6.1.2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020	112,00	M	R\$ 7,60	R\$ 145,51	R\$ 153,12	R\$ 17.149,01			112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.149,01	
		6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	67,20	M2	R\$ 6,96	R\$ 10,32	R\$ 17,28	R\$ 1.161,50		67,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.161,50	R\$ -	100,00%
		6.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	120,03	M2	R\$ 52,81	R\$ 48,13	R\$ 100,94	R\$ 12.115,71		120,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.115,71	R\$ -	100,00%
		6.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	76,40	KG	R\$ 2,83	R\$ 8,54	R\$ 11,37	R\$ 868,81		76,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,81	R\$ -	100,00%
		6.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	142,50	KG	R\$ 2,00	R\$ 8,68	R\$ 10,69	R\$ 1.522,81		142,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,81	R\$ -	100,00%
		6.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	95,80	KG	R\$ 1,44	R\$ 8,12	R\$ 9,56	R\$ 915,86		95,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915,86	R\$ -	100,00%
		6.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	286,50	KG	R\$ 1,05	R\$ 7,04	R\$ 8,09	R\$ 2.318,15		286,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.318,15	R\$ -	100,00%
		6.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	273,40	KG	R\$ 3,98	R\$ 8,08	R\$ 12,06	R\$ 3.296,48		273,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.296,48	R\$ -	100,00%
		6.1.10	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	33,51	M3	R\$ 99,66	R\$ 279,25	R\$ 378,91	R\$ 12.697,37		33,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.697,37	R\$ -	100,00%
		6.1.11	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81	
		6.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		6.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	2,58	M2	R\$ 6,96	R\$ 10,32	R\$ 17,28	R\$ 44,59		2,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,59	R\$ -	100,00%
		6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	139,57	M2	R\$ 52,81	R\$ 48,13	R\$ 100,94	R\$ 14.088,06		139,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,06	R\$ -	100,00%
		6.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	389,64	KG	R\$ 1,05	R\$ 7,04	R\$ 8,09	R\$ 3.152,69		389,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,69	R\$ -	100,00%
		6.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	137,73	KG	R\$ 3,98	R\$ 8,08	R\$ 12,06	R\$ 1.660,66		137,73		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.660,66	R\$ -	100,00%
		6.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	10,05	M3	R\$ 99,66	R\$ 279,25	R\$ 378,91	R\$ 3.808,07		10,05		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.808,07	R\$ -	100,00%
		6.2.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81	
			CUSTO TOTAL DO ITEM						83.091,78							R\$ 57.650,75	R\$ 25.441,03	69,38%
		7	SUPERESTRUTURA															
		7.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS															
		7.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	126,72	M2	R\$ 44,77	R\$ 76,48	R\$ 121,25	R\$ 15.364,39	108,00	108,00	18,72	R\$ 13.094,65	R\$ 4.834,67	R\$ 8.259,99	R\$ 13.094,65	R\$ 2.269,74	85,23%
		7.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	428,55	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 3.220,96	365,00	365,00	63,55	R\$ 2.743,32	R\$ 199,64	R\$ 2.543,68	R\$ 2.743,32	R\$ 477,64	85,17%
		7.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	127,36	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 1.332,17	109,00	109,00	18,36	R\$ 1.140,13	R\$ 294,73	R\$ 845,40	R\$ 1.140,13	R\$ 192,04	85,58%
		7.1.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_03/2022	8,52	M3	R\$ 156,89	R\$ 418,04	R\$ 574,93	R\$ 4.898,38	7,25	7,25	1,27	R\$ 4.168,22	R\$ 1.137,46	R\$ 3.030,77	R\$ 4.168,22	R\$ 730,16	85,09%
		7.1.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	30,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 317,29			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,29	
		7.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA

EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023



GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
SUPERESTRUTURA	7.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	155,73	M2	R\$ 24,18	R\$ 26,06	R\$ 50,24	R\$ 7.824,35	55,00	133,00	22,73	R\$ 2.763,37	R\$ 1.329,98	R\$ 1.433,38	R\$ 6.682,32	R\$ 1.142,02		85,40%
	7.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	1946,45	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 14.629,43	195,09	1946,45		R\$ 1.466,29	R\$ 106,71	R\$ 1.359,58	R\$ 14.629,43	R\$ -		100,00%
	7.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	240,18	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 2.512,26	24,43	240,18		R\$ 255,54	R\$ 66,06	R\$ 189,48	R\$ 2.512,26	R\$ -		100,00%
	7.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	10,71	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 5.084,93	3,65	9,15	1,56	R\$ 1.732,96	R\$ 419,69	R\$ 1.313,27	R\$ 4.344,27	R\$ 740,66		85,43%
	7.2.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	84,33	M2	R\$ 20,76	R\$ 125,85	R\$ 146,61	R\$ 12.363,62	67,33	84,33		R\$ 9.871,25	R\$ 1.397,85	R\$ 8.473,41	R\$ 12.363,62	R\$ -		100,00%
	7.2.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	7.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	111,80	M2	R\$ 11,53	R\$ 23,94	R\$ 35,47	R\$ 3.966,02			111,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.966,02		
	7.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	135,39	KG	R\$ 0,55	R\$ 6,97	R\$ 7,52	R\$ 1.017,58			135,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,58		
	7.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	95,93	KG	R\$ 2,70	R\$ 7,76	R\$ 10,46	R\$ 1.003,42			95,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003,42		
	7.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	6,59	M3	R\$ 114,98	R\$ 359,80	R\$ 474,78	R\$ 3.128,83			6,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.128,83		
	7.3.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	30,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 317,29			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,29		
	7.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	10,80	M2	R\$ 9,51	R\$ 17,72	R\$ 27,24	R\$ 294,15			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,15		
	7.4.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	33,83	M3	R\$ 24,38	R\$ 57,27	R\$ 81,65	R\$ 2.762,13			33,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.762,13		
	7.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	1001,47	M2	R\$ 8,35	R\$ 14,77	R\$ 23,12	R\$ 23.151,05			1.001,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.151,05		
	7.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	27,07	M3	R\$ 156,89	R\$ 418,04	R\$ 574,93	R\$ 15.563,29			27,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.563,29		
	7.4.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	50,00	UN	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ 528,81			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 528,81		
	7.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	7.5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	33,90	M	R\$ 10,23	R\$ 38,27	R\$ 48,50	R\$ 1.644,31	18,90	33,90		R\$ 916,74	R\$ 193,35	R\$ 723,39	R\$ 1.644,31	R\$ -		100,00%
	CUSTO TOTAL DO ITEM							121.453,45				R\$ 38.152,47	R\$ 9.980,13	R\$ 28.172,34	R\$ 63.322,54	R\$ 58.130,92		52,14%
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	8	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL																
	8.1	ELEMENTO VAZADO																
	8.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE	134,72	M2	R\$ 45,15	R\$ 83,43	R\$ 128,59	R\$ 17.323,00			134,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.323,00		
	8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19	259,22	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 13.882,33			259,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.882,33	R\$ -		100,00%
	8.2.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO.	69,40	M	R\$ 8,47	R\$ 7,86	R\$ 16,33	R\$ 1.133,26			69,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133,26	R\$ -		100,00%
	8.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	8.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	148,08	M2	R\$ 29,74	R\$ 23,81	R\$ 53,55	R\$ 7.930,31			59,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.176,84	R\$ 4.753,47		40,06%
	CUSTO TOTAL DO ITEM							40.268,90							R\$ 18.192,43	R\$ 22.076,47		45,18%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONST: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES			VALORES					% Exec.	
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.
ESQUADRIAS	9	ESQUADRIAS															
	9.1	PORTAS DE MADEIRA															
	9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	2,00	UN	R\$ 177,20	R\$ 446,79	R\$ 623,98	R\$ 1.247,97			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,97	
	9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	1,00	UN	R\$ 184,47	R\$ 492,36	R\$ 676,83	R\$ 676,83			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,83	
	9.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	4,00	UN	R\$ 35,75	R\$ 419,61	R\$ 455,36	R\$ 1.821,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.821,43	
	9.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	2,00	UN	R\$ 105,92	R\$ 361,09	R\$ 467,01	R\$ 934,02			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 934,02	
	9.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS															
	9.2.1	SUPORTE PARA AUXILIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 1/2"	15,00	UN	R\$ 14,45	R\$ 39,73	R\$ 54,18	R\$ 812,68			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 812,68	
	9.2.2	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO Nº24, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	4,30	M2	R\$ 22,72	R\$ 79,01	R\$ 101,73	R\$ 437,43			4,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,43	
	9.2.3	TARIETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF. 12/2019	6,00	UN	R\$ 13,26	R\$ 42,60	R\$ 55,86	R\$ 335,17			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,17	
	9.3	JANELAS DE ALUMÍNIO															
	9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE	10,80	M2	R\$ 33,29	R\$ 414,12	R\$ 447,42	R\$ 4.832,13			10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.832,13	
	9.4	VIDROS															
	9.4.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	4,32	M2	R\$ 11,72	R\$ 357,09	R\$ 368,81	R\$ 1.593,25			4,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.593,25	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							12.690,91								R\$ 12.690,91	
SISTEMAS DE COBERTURA	10	SISTEMAS DE COBERTURA															
	10.1	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADAL, PRÉ-PINTADA,	1030,40	M2	R\$ 10,18	R\$ 69,82	R\$ 80,00	R\$ 82.432,87			1.030,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.432,87	
	10.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,	11.334,40	KG	R\$ 1,63	R\$ 13,51	R\$ 15,14	R\$ 171.626,35		570,00	10.764,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.630,98	R\$ 162.995,37	5,03%
		CUSTO TOTAL DO ITEM							254.059,22						R\$ 8.630,98	R\$ 245.428,24	3,40%
IMPERMEABILIZ	11	IMPERMEABILIZAÇÃO															
	11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	379,63	M2	R\$ 8,40	R\$ 19,99	R\$ 28,40	R\$ 10.781,13		379,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.781,13	R\$ -	100,00%
	11.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	676,67	M2	R\$ 0,35	R\$ 1,70	R\$ 2,05	R\$ 1.387,42			676,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,42	
		CUSTO TOTAL DO ITEM							12.168,54						R\$ 10.781,13	R\$ 1.387,42	88,60%
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	12	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO															
	12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	803,09	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 3.878,17		725,00	78,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.501,07	R\$ 377,10	90,28%
	12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	84,33	M2	R\$ 0,95	R\$ 3,24	R\$ 4,19	R\$ 353,56			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,56	
	12.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	743,93	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 14.715,97		521,30	222,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.312,04	R\$ 4.403,93	70,07%
	12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	445,04	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 8.414,00	63,00	379,00	66,04	R\$ 1.191,09	R\$ 299,93	R\$ 891,16	R\$ 7.165,44	R\$ 1.248,56	85,16%
	12.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	84,33	M2	R\$ 11,80	R\$ 6,99	R\$ 18,80	R\$ 1.585,06			84,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.585,06	
	12.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	140,33	M2	R\$ 3,31	R\$ 1,52	R\$ 4,83	R\$ 677,66			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,66	
	12.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	140,33	M2	R\$ 9,26	R\$ 10,52	R\$ 19,78	R\$ 2.775,92			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,92	
	12.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	140,33	M2	R\$ 4,76	R\$ 14,15	R\$ 18,91	R\$ 2.653,10			140,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.653,10	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES					% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
	12.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	210,50	M2	R\$ 14,66	R\$ 33,13	R\$ 47,79	R\$ 10.060,81			210,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.060,81	
	12.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGO, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	85,51	M2	R\$ 13,03	R\$ 47,66	R\$ 60,70	R\$ 5.190,18			85,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.190,18	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							50.304,45				R\$ 1.191,09	R\$ 299,93	R\$ 891,16	R\$ 20.978,55	R\$ 29.325,90	41,70%
SISTEMAS DE PISOS	13	SISTEMAS DE PISOS															
	13.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA															
	13.1.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 5,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA	64,91	M2	R\$ 0,95	R\$ 17,57	R\$ 18,52	R\$ 1.202,17			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202,17	
	13.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	64,91	M2	R\$ 7,27	R\$ 14,94	R\$ 22,21	R\$ 1.441,73			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.441,73	
	13.1.3	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	676,67	M2	R\$ -	R\$ 33,66	R\$ 33,66	R\$ 22.778,51			676,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.778,51	
	13.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	64,91	M2	R\$ 7,66	R\$ 30,38	R\$ 38,04	R\$ 2.469,09			64,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469,09	
	13.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	2,70	M	R\$ 13,70	R\$ 66,03	R\$ 79,74	R\$ 215,29			2,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,29	
	13.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA															
	13.2.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 5CM	195,79	M2	R\$ 21,35	R\$ 65,96	R\$ 87,30	R\$ 17.092,97	40,00	40,00	155,79	R\$ 3.492,10	R\$ 853,86	R\$ 2.638,24	R\$ 3.492,10	R\$ 13.600,87	20,43%
	13.2.2	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	1,82	M3	R\$ 45,95	R\$ 193,49	R\$ 239,45	R\$ 435,79			1,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,79	
	13.2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,	5,85	M2	R\$ 22,14	R\$ 44,05	R\$ 66,19	R\$ 387,19			5,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,19	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							46.022,74				R\$ 3.492,10	R\$ 853,86	R\$ 2.638,24	R\$ 3.492,10	R\$ 42.530,64	7,59%
	14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA															
	14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC															
	14.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	18,00	M	R\$ 2,32	R\$ 2,80	R\$ 5,12	R\$ 92,21			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,21	
	14.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	72,00	M	R\$ 0,62	R\$ 3,23	R\$ 3,85	R\$ 277,18			72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,18	
	14.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	28,00	M	R\$ 1,07	R\$ 7,20	R\$ 8,27	R\$ 231,70			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,70	
	14.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	30,00	M	R\$ 1,43	R\$ 10,50	R\$ 11,93	R\$ 357,86			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,86	
	14.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	36,00	M	R\$ 1,69	R\$ 12,01	R\$ 13,70	R\$ 493,12			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,12	
	14.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	25,00	UN	R\$ 2,02	R\$ 1,53	R\$ 3,54	R\$ 88,59			25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,59	
	14.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	8,00	UN	R\$ 1,75	R\$ 2,87	R\$ 4,62	R\$ 36,97			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,97	
	14.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	6,00	UN	R\$ 2,76	R\$ 6,63	R\$ 9,39	R\$ 56,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,33	
	14.1.9	JOELHO 90º RED. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIÂM= 32MMX3/4"	4,00	UN	R\$ 4,48	R\$ 12,29	R\$ 16,77	R\$ 67,08			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,08	
	14.1.10	JOELHO PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO 40MM X 1 1/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 5,38	R\$ 13,58	R\$ 18,96	R\$ 37,92			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,92	
	14.1.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	16,00	UN	R\$ 3,71	R\$ 6,09	R\$ 9,80	R\$ 156,78			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,78	
	14.1.12	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 2,59	R\$ 6,62	R\$ 9,21	R\$ 36,85			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,85	
	14.1.13	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 4,45	R\$ 17,51	R\$ 21,96	R\$ 87,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,84	
	14.1.14	TÉ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 7,93	R\$ 17,79	R\$ 25,72	R\$ 51,45			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,45	
	14.1.15	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	8,00	UN	R\$ 2,29	R\$ 2,32	R\$ 4,61	R\$ 36,87			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,87	
	14.1.16	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	4,00	UN	R\$ 2,73	R\$ 2,85	R\$ 5,58	R\$ 22,33			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023



GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES						% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	Acum.	
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	14.1.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,87	R\$ 4,73	R\$ 6,60	R\$ 26,42			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,42		
	14.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 2,70	R\$ 11,96	R\$ 14,66	R\$ 29,33			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,33		
	14.1.19	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	2,00	UN	R\$ 3,36	R\$ 4,58	R\$ 7,94	R\$ 15,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,88		
	14.1.20	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	4,00	UN	R\$ 5,15	R\$ 5,49	R\$ 10,63	R\$ 42,53			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,53		
	14.1.21	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,41	R\$ 6,83	R\$ 9,24	R\$ 55,45			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,45		
	14.1.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,00	UN	R\$ 3,81	R\$ 26,91	R\$ 30,72	R\$ 61,44			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,44		
	14.2	REGISTROS E OUTROS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	14.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 5,84	R\$ 21,75	R\$ 27,59	R\$ 55,18			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,18		
	14.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,05	R\$ 58,94	R\$ 73,99	R\$ 147,98			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,98		
	14.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 14,29	R\$ 102,77	R\$ 117,06	R\$ 234,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,12		
	14.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 21,09	R\$ 89,71	R\$ 110,81	R\$ 221,61			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,61		
	14.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 15,91	R\$ 64,64	R\$ 80,55	R\$ 161,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,09		
	14.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UN	R\$ 7,06	R\$ 58,97	R\$ 66,03	R\$ 132,06			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,06		
	14.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN	R\$ 12,73	R\$ 49,85	R\$ 62,59	R\$ 500,70			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,70		
	14.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	12,00	UN	R\$ 0,94	R\$ 1,48	R\$ 2,42	R\$ 29,08			12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,08		
	14.2.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,22	R\$ 2,49	R\$ 3,71	R\$ 14,84			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84		
	14.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,81	R\$ 7,01	R\$ 8,82	R\$ 35,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,28		
	14.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,00	UN	R\$ 1,89	R\$ 5,56	R\$ 7,45	R\$ 29,79			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,79		
	14.2.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	UN	R\$ 2,60	R\$ 3,12	R\$ 5,72	R\$ 57,17			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,17		
	14.2.13	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	3,00	UN	R\$ 4,49	R\$ 9,63	R\$ 14,13	R\$ 42,38			3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,38		
	14.2.14	FLANGE PVC RÍGIDO PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM (ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL)	2,00	UN	R\$ 5,40	R\$ 19,75	R\$ 25,15	R\$ 50,30			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,30		
	14.2.15	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS	1,00	UN	R\$ 102,94	R\$ 1.087,57	R\$ 1.190,51	R\$ 1.190,51			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,51		
	CUSTO TOTAL DO ITEM							5.264,21								R\$ 5.264,21		
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA																	
	15.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC																
	15.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	47,50	M	R\$ 6,94	R\$ 5,20	R\$ 12,14	R\$ 576,79			47,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,79		
	15.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,50	M	R\$ 9,01	R\$ 9,61	R\$ 18,62	R\$ 400,30			21,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,30		
	15.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	36,00	M	R\$ 17,34	R\$ 18,35	R\$ 35,69	R\$ 1.285,01			36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.285,01		
	15.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7,00	UN	R\$ 2,25	R\$ 2,21	R\$ 4,46	R\$ 31,19			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,19		
	15.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 6,36	R\$ 10,38	R\$ 16,75	R\$ 100,47			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,47		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA



EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONST: VIRTUS ENGENHARIA
DESCR: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES					% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	15.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10,00	UN	R\$ 2,47	R\$ 4,18	R\$ 6,64	R\$ 66,41			10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,41	
	15.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 4,71	R\$ 10,78	R\$ 15,48	R\$ 92,91			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,91	
	15.1.8	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	5,00	UN	R\$ 11,95	R\$ 21,04	R\$ 32,98	R\$ 164,92			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,92	
	15.1.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5,00	UN	R\$ 9,45	R\$ 24,06	R\$ 33,52	R\$ 167,58			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,58	
	15.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,00	UN	R\$ 7,26	R\$ 20,72	R\$ 27,98	R\$ 27,98			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,98	
	15.1.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	16,00	UN	R\$ 2,53	R\$ 4,66	R\$ 7,19	R\$ 114,97			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,97	
	15.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	15.2.1	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº25, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	6,00	UN	R\$ 14,35	R\$ 33,07	R\$ 47,42	R\$ 284,53			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,53	
	15.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	2,00	UN	R\$ 221,58	R\$ 182,39	R\$ 403,96	R\$ 807,93			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 807,93	
	15.2.3	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6,00	UN	R\$ 2,26	R\$ 7,36	R\$ 9,63	R\$ 57,77			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,77	
	15.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	8,00	M	R\$ 1,84	R\$ 7,66	R\$ 9,50	R\$ 75,99			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,99	
	15.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 3,24	R\$ 11,40	R\$ 14,64	R\$ 117,12			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,12	
	15.2.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 2,09	R\$ 2,54	R\$ 4,63	R\$ 37,02			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,02	
	15.2.7	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 Furos e DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 X 1,50 X 1,00 M	1,00	UN	R\$ 1.018,38	R\$ 1.466,44	R\$ 2.484,82	R\$ 2.484,82		1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.484,82	R\$ -	100,00%
	15.2.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	1,00	UN	R\$ 3.487,36	R\$ 4.754,14	R\$ 8.241,49	R\$ 8.241,49		1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.241,49	R\$ -	100,00%
	CUSTO TOTAL DO ITEM							15.135,19							R\$ 10.726,31	R\$ 4.408,87	70,87%
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															
	16.1	CANAleta EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES 15 MPA, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM SEÇÃO EXTERNA 50 X 50CM	76,40	M	R\$ 53,62	R\$ 50,93	R\$ 104,56	R\$ 7.988,09			76,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.988,09	
	16.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	1,87	M3	R\$ 21,60	R\$ 56,83	R\$ 78,43	R\$ 146,67			1,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							8.134,77								R\$ 8.134,77	
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	17	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS															
	17.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 15,04	R\$ 253,51	R\$ 268,55	R\$ 1.611,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,29	
	17.2	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	R\$ 24,05	R\$ 155,02	R\$ 179,07	R\$ 1.074,40			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.074,40	
	17.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,97	R\$ 69,94	R\$ 80,91	R\$ 485,48			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,48	
	17.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 19,84	R\$ 129,70	R\$ 149,54	R\$ 299,08			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,08	
	17.5	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	2,00	UN	R\$ 11,46	R\$ 148,64	R\$ 160,10	R\$ 320,20			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,20	
	17.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 6,31	R\$ 33,47	R\$ 39,78	R\$ 318,22			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,22	
	17.7	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 8,63	R\$ 43,64	R\$ 52,27	R\$ 104,54			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,54	
	17.8	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 10,78	R\$ 62,62	R\$ 73,40	R\$ 440,38			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,38	
	17.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 44,33	R\$ 50,78	R\$ 304,69			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,69	
	17.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 6,07	R\$ 34,00	R\$ 40,07	R\$ 160,28			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,28	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA

EMPR : VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL : VIANA-MA
CONST : VIRTUS ENGENHARIA
DESCR : Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023



GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES					% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	17.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	4,00	UN	R\$ 3,22	R\$ 48,83	R\$ 52,05	R\$ 208,19			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,19	
	17.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	UN	R\$ 2,57	R\$ 23,48	R\$ 26,05	R\$ 156,33			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,33	
	17.13	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	2,00	UN	R\$ 36,45	R\$ 669,88	R\$ 706,33	R\$ 1.412,67			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.412,67	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							6.895,75								R\$ 6.895,75	
	18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO															
	18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	2,00	UN	R\$ 71,43	R\$ 142,62	R\$ 214,05	R\$ 428,09			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 428,09	
	18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	4,00	UN	R\$ 4,95	R\$ 15,04	R\$ 19,99	R\$ 79,96			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,96	
	18.3	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS C/ TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA COR AMARELA, 01 DEMÃO	2,00	M2	R\$ 16,82	R\$ 4,12	R\$ 20,94	R\$ 41,88			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,88	
	18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	4,00	UN	R\$ 3,16	R\$ 13,62	R\$ 16,78	R\$ 67,13			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,13	
	18.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	2,00	UN	R\$ 2,67	R\$ 8,94	R\$ 11,62	R\$ 23,23			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,23	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							640,29								R\$ 640,29	
AÇÃO ELÉTRICA - 220V	19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V															
	19.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO															
	19.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 18,40	R\$ 348,98	R\$ 367,39	R\$ 367,39			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,39	
	19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	1,00	UN	R\$ 60,96	R\$ 474,01	R\$ 534,97	R\$ 534,97			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,97	
	19.1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	1,00	UN	R\$ 132,88	R\$ 400,48	R\$ 533,36	R\$ 533,36			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,36	
	19.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	7,00	UN	R\$ 1,56	R\$ 5,96	R\$ 7,52	R\$ 52,65			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,65	
	19.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	5,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 43,15			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,15	
	19.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	8,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 6,27	R\$ 8,63	R\$ 69,04			8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,04	
	19.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	2,00	UN	R\$ 31,70	R\$ 241,17	R\$ 272,87	R\$ 545,74			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,74	
	19.1.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	1,00	UN	R\$ 55,10	R\$ 224,24	R\$ 279,33	R\$ 279,33			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,33	
	19.1.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	4,00	UN	R\$ 12,26	R\$ 50,88	R\$ 63,14	R\$ 252,56			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,56	
	19.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS															
	19.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	28,00	M	R\$ 3,81	R\$ 2,12	R\$ 5,92	R\$ 165,89			28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,89	
	19.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 4,43	R\$ 3,33	R\$ 7,76	R\$ 139,69			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,69	
	19.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18,00	M	R\$ 6,25	R\$ 7,12	R\$ 13,37	R\$ 240,61			18,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,61	
	19.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	82,00	M	R\$ 9,20	R\$ 12,21	R\$ 21,41	R\$ 1.755,58			82,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.755,58	
	19.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13,00	M	R\$ 11,19	R\$ 21,30	R\$ 32,48	R\$ 422,26			13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,26	
	19.2.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	30,00	M	R\$ 12,41	R\$ 22,14	R\$ 34,55	R\$ 1.036,50			30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,50	
	19.2.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	5,00	UN	R\$ 11,25	R\$ 9,61	R\$ 20,86	R\$ 104,29			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,29	
	19.2.8	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	5,00	UN	R\$ 7,90	R\$ 9,96	R\$ 17,87	R\$ 89,33			5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,33	
	19.2.9	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4"	4,00	UN	R\$ 7,13	R\$ 8,82	R\$ 15,95	R\$ 63,80			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,80	
	19.2.10	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "XA" DE 3/4"	1,00	UN	R\$ 8,33	R\$ 13,92	R\$ 22,25	R\$ 22,25			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,25	
	19.2.11	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	50,00	UN	R\$ 2,22	R\$ 2,37	R\$ 4,58	R\$ 229,21			50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,21	
	19.2.12	ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO 1" 25MM (DAISA BC-100) OU SIMILAR	4,00	UN	R\$ 2,34	R\$ 2,07	R\$ 4,41	R\$ 17,65			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,65	
	19.2.13	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	4,00	UN	R\$ 2,36	R\$ 2,24	R\$ 4,61	R\$ 18,43			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,43	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
CAMPUS VIANA




EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA
LOCAL: VIANA-MA
CONSTRUTORA: VIRTUS ENGENHARIA
DESCRIÇÃO: Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

ENG.º RESP.: LUCAS CASTRO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 19/07/23 a 18/08/23
N.º DA MEDIÇÃO: 8
PRAZO DA OBRA: (mês) 11

DATA DA VISTORIA 15/08/2023

GRUPO DE SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DADOS DO CONTRATO						QUANTIDADES			VALORES					% Exec.
			QTD	UND	Custo Unit. MO	Custo Unit. MAT	Custo Unit.	Custo Tot.	Período	Acum.	Saldo	Período	Período M.O.	Período Mat.	Acum.	Saldo	
INSTAL	19.2.14	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	15,00	UN	R\$ 0,26	R\$ 0,44	R\$ 0,70	R\$ 10,47			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,47	
	19.2.15	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	2,00	UN	R\$ 0,32	R\$ 1,11	R\$ 1,43	R\$ 2,86			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,86	
	19.2.16	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	1,00	UN	R\$ 1,08	R\$ 1,67	R\$ 2,75	R\$ 2,75			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75	
	19.2.17	LJUA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	15,00	UN	R\$ 6,68	R\$ 7,26	R\$ 13,94	R\$ 209,14			15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,14	
	19.2.18	LJUA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN	R\$ 10,85	R\$ 11,71	R\$ 22,56	R\$ 45,12			2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,12	
	19.2.19	LJUA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 8,00	R\$ 18,57	R\$ 26,56	R\$ 26,56			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,56	
	19.2.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,00	UN	R\$ 6,45	R\$ 2,56	R\$ 9,01	R\$ 144,15			16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,15	
	19.2.21	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 3,91	R\$ 3,48	R\$ 7,39	R\$ 51,71			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,71	
	19.3	CABOS E FIOS CONDUTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	19.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	190,00	M	R\$ 1,02	R\$ 2,02	R\$ 3,04	R\$ 577,96			190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,96	
	19.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	820,00	M	R\$ 1,49	R\$ 3,56	R\$ 5,06	R\$ 4.145,53			820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.145,53	
	19.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,00	M	R\$ 4,71	R\$ 12,94	R\$ 17,65	R\$ 247,12			14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,12	
	19.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	41,00	M	R\$ 5,30	R\$ 24,54	R\$ 29,84	R\$ 1.223,33			41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,33	
	19.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES										R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	19.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,00	UN	R\$ 8,77	R\$ 8,08	R\$ 16,85	R\$ 67,40			4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,40	
	19.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	UN	R\$ 8,43	R\$ 9,86	R\$ 18,29	R\$ 18,29			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29	
	19.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,00	UN	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ 15,94	R\$ 111,56			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,56	
	19.4.4	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 9/30 W / BIVOLT - REV 01	1,00	UN	R\$ 28,46	R\$ 53,47	R\$ 81,93	R\$ 81,93			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,93	
	19.4.5	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	6,00	UN	R\$ 30,24	R\$ 70,14	R\$ 100,38	R\$ 602,29			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,29	
	19.4.6	LUMINÁRIA HIGH BAY LED DC 100W, 150P (2 X50W) 5000K, 150 LM/W, EM ALUMÍNIO COM ALÇA, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: HBMLD-DC-150-100-50-3C, DA GLIGHT OU SIMILAR	20,00	UN	R\$ 32,28	R\$ 684,30	R\$ 716,58	R\$ 14.331,60			20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.331,60	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							28.883,46								R\$ 28.883,46	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)															
	20.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	7,00	UN	R\$ 79,78	R\$ 189,69	R\$ 269,47	R\$ 1.886,27			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886,27	
	20.2	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	1,00	UN	R\$ 27,76	R\$ 202,25	R\$ 230,01	R\$ 230,01			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,01	
	20.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	39,20	M	R\$ 13,58	R\$ 31,13	R\$ 44,72	R\$ 1.752,88			39,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,88	
	20.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	126,32	M	R\$ 16,50	R\$ 42,14	R\$ 58,64	R\$ 7.407,44			126,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.407,44	
	20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,00	M	R\$ 3,61	R\$ 7,92	R\$ 11,54	R\$ 242,28			21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,28	
	20.6	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,63	R\$ 3,38	R\$ 6,01	R\$ 42,07			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,07	
	20.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	7,00	UN	R\$ 6,05	R\$ 24,79	R\$ 30,84	R\$ 215,89			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,89	
	20.8	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 2,38	R\$ 14,19	R\$ 16,57	R\$ 116,02			7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,02	
	CUSTO TOTAL DO ITEM							11.892,85								R\$ 11.892,85	
TOS	21	PINTURAS E ACABAMENTOS															
	21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	529,37	M2	R\$ 5,38	R\$ 5,64	R\$ 11,02	R\$ 5.835,24			529,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.835,24	
	21.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	445,04	M2	R\$ 3,09	R\$ 6,30	R\$ 9,39	R\$ 4.178,40			445,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.178,40	




ENG.º RESP.:	LUCAS CASTRO	
PERÍODO DE REFERÊNCIA:	19/07/23 a 18/08/23	
N.º DA MEDIÇÃO:	8	
PRAZO DA OBRA: (mês)	11	

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
Folha _____

Rubrica
- IFMA -

Página 11 de 23

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO****INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO****DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA****RELATÓRIO DE MEDIÇÃO****1 DADOS DO CONTRATO**

1.1 NÚMERO DO CONTRATO

21/2022

VALOR DO CONTRATO :

R\$ 1.427.544,18

1.2 NÚMERO DO PROCESSO

23249.003015.2022-36

1.3 OBJETO:

Construção de Quadra Poliesportiva padrão FNDE tipo 1

1.4 CONTRATANTE:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

1.5 CONTRATADA:

VIRTUS ENGENHARIA

2 FISCALIZAÇÃO

2.1 RESP. TÉCNICO DA OBRA

LUCAS CASTRO

2.2 FISCAL TITULAR DO CONTRATO

Raimundo Nonato Pinheiro Corrêa Filho SIAPE 1641623

2.3 FISCAL SUBST. DO CONTRATO

Ramom Luiz Pavão Ribeiro

3 RESUMO FINANCEIRO

3.1 DATA DA MEDIÇÃO:


15/08/2023

3.2 NUMERO DA MEDIÇÃO:

8

Valor a pagar da medição (R\$):

R\$ 59.104,21**(Cinquenta e Nove Mil Cento e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos****)**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO


DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



4 GRÁFICOS DE ACOMPANHAMENTO





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRU

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Execução de pilares e reboco de alvenaria.





Execução de pilares.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Execução de armaduras para vigas.





Execução de formas para pilares.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO M

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTR

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO




5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Execução de armação dos pilares




Concretagem de vigas e laje.



5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Execução de concretagem de lajes.





Execução de concretagem de vigas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA - DINFRA

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO



6 ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (cronograma revisado em 06/03/2023)

	Valor Total	R\$ 1.427.544,18	% EXEC.		FINANCEIRO
MEDIÇÕES	DATA	VALOR MEDIDO	REAL	PREVISTO	SALDO OBRA
1ª MEDIÇÃO	12.01.2023	R\$ 24.939,90	1,75%	1,75%	R\$ 1.402.604,28
2ª MEDIÇÃO	12.02.2023	R\$ 61.161,70	4,28%	4,30%	R\$ 1.341.442,58
3ª MEDIÇÃO	12.03.2023	R\$ 11.727,95	0,82%	9,59%	R\$ 1.329.714,63
4ª MEDIÇÃO	18.04.2023	R\$ 54.262,17	3,80%	17,19%	R\$ 1.275.452,46
5ª MEDIÇÃO	18.05.2023	R\$ 44.636,87	3,13%	28,09%	R\$ 1.230.815,59
6ª MEDIÇÃO	31/12/1900	R\$ 46.946,62	3,29%	23,23%	R\$ 1.183.868,97
7ª MEDIÇÃO	18.07.2024	R\$ 46.946,62	3,29%	8,46%	R\$ 1.136.922,35
8ª MEDIÇÃO	18.08.2024	R\$ 59.104,21	4,14%	7,39%	R\$ 1.077.818,14
			0,00%	-	R\$ 1.077.818,14
			0,00%	-	R\$ 1.077.818,14
			0,00%	-	R\$ 1.077.818,14
			0,00%		R\$ 1.077.818,14
			0,00%		R\$ 1.077.818,14
			0,00%		R\$ 1.077.818,14
Acumulado		R\$ 349.726,04	24,50%	100,00%	

7 OBSERVAÇÕES DO FISCAL DA OBRA

--

A execução dos serviços manteve o ritmo desacelerado na execução dos serviços. Apesar de a mão de obra contar com 03 Pedreiros, 05 Serventes, 02 Armadores e 01 Carpinteiro, as atividades não se desenvolveram a contento. Ficou claro a falta de planejamento da execução, o que pode ser visto nas fotos que mostram o excesso de operários para a realização de uma única tarefa de concretagem de vigas.

Estamos há pouco menos de 1 mês para o prazo final de entrega da obra, já contando com o aditivo, mas somente cerca de 25% foi medido até o momento.

Solicitamos que a empresa apresente um plano de execução dos serviços com urgência, já que tudo indica que não haverá tempo hábil para a conclusão dos serviços.



Documento Digitalizado Público

Planilha de medição com relatório

Assunto: Planilha de medição com relatório
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Planilha
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:44:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 605241

Código de Autenticação: a05360e84a





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007924592023

Validade: 31/08/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 31.229.242/0001-85	Inscrição Municipal: 98238663
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA Coronel Colares Moreira	
Número: 3	Complemento: EDIF BUSINES CENTER ;EDIF SALA 906;
Bairro: Jardim RenascenÃsa	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075441

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de maio de 2023 às 21:39**, sob o código de autenticidade nº **D2C5CA360B79849C7A00C9FC1A7B5E4D**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 054024/23

Data da Certidão: 27/07/2023 13:51:22

CPF/CNPJ CONSULTADO: 31229242000185

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/08/2023 14:15:09



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 105917/23

Data da Certidão: 10/05/2023 17:02:41

CPF/CNPJ 31229242000185 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/05/2023 14:42:00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.229.242/0001-85

Certidão nº: 13883768/2023

Expedição: 03/04/2023, às 11:58:20

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIRTUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.229.242/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.229.242/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:32:02 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2023.

Código de controle da certidão: **847F.8083.9890.BEA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.229.242/0001-85
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO 25 CD SUBCOND 07 PATIO / VINHAIS / SÃO LUIS / MA / 65074-199

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072819334827771434

Informação obtida em 07/08/2023 14:17:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Documento Digitalizado Público

Certidões para medição

Assunto: Certidões para medição
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Certidão
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:45:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 605242
Código de Autenticação: c4917b84f9



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				316	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		316
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		07/08/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO E MONTAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO



CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			317				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		317	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		08/08/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS
- 5- ARMAÇÃO, MONTAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO, MONTAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Naveas
Engenheiro Civil
CREA 111376/2013-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				318	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		318
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		09/08/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS
- 5- ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO, MONTAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 11370513-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				319
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	319
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		10/08/2023		quinta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS
- 5- ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONCLUÍDA A ARMAÇÃO, MONTAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 111363913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				320
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	320
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		11/08/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA LAJE PREMOLDADA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONCRETAGEM DO COMPLEMENTO DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 113705/13-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			321						
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		321			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS					
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0					
DATA ATUAL:		12/08/2023		sábado				TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM	
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR					
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA					
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA					
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE					
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA					

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Balista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREA 111362912-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			322				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		322	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		13/08/2023		domingo				TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Martins
 Engenheiro Civil
 CREA 111343/BA-10
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			323			
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		323	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11			
DATA ATUAL:		14/08/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS						
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- INICIADA A ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Nolasco
 Engenheiro Civil
 CREA 111365913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				323	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		323
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		14/08/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- INICIADA A ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO

 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	---------------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				324	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		324
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		15/08/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO

 Alvaro Vicente Balista Naves Engenheiro Civil CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
--	--	--------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				325	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		325
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		16/08/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO

 Augusto Vicente Batista Nivalis Engenheiro Civ. CREA 111362913-0 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	---------------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			326				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		326	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		17/08/2023		quinta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Ayvo Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civ.
 CREA 111362913-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				327	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		327
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		18/08/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIME		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DOS PILARES E VIGAS SUPERIORES DE SUPORTE DAS PAREDES EM COMBOGÓ
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CREA 131362/2013-D

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				328	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		328
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				0	
DATA ATUAL:		19/08/2023		sábado			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 11350513-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			329						
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		329			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS					
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0					
DATA ATUAL:		20/08/2023		domingo				TEMPO NA OBRA NESTA DATA				BOM	
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR					
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA					
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA					
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA					
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE					
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA					

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Nolas
 Engenheiro Civil
 CREA 111302933-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE ANDAMENTO E FOTOGRÁFICO DE OBRA

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA			RELATÓRIO DE ANDAMENTO	RAF.07
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO			BOLETIM DE MEDIÇÃO	08/VNA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			INÍCIO DE OBRA	26/09/2022
ENDEREÇO: IFMA - VIANA			PRAZO DE OBRA	180 DIAS
PERÍODO:	21/07/2023	A	20/08/2023	DIAS CORRIDOS
				329



Alicerce e Proteção de Calçadas Externas, Chapisco e Rebouco de Alvenarias e Pilares de Seção Uniforme



Armação de Formas, Ferragens e Concretagem de Pilares de Seção Variável e Vigas Invertidas de suporte da Laje Premoldada



Armação de Formas, Ferragens e Concretagem de Pilares de Seção Variável e Alvenarias da ala das arquibancadas



Formas, Ferragens, Concretagem e Desforma dos Pilares de Seção Variável e Armação de Vigas Invertidas de Suporte da Laje Premoldada



Armação de Vigas Invertidas de Suporte da Laje Premoldada



Armação e Montagem e Concretagem da Laje Premoldada



Armação e Montagem da Laje Premoldada



Concretagem do Complemento das Vigas Invertidas e Armação da Laje de Suporte de Reservatório de Água



Viga de Superior de Suporte das Paredes em Combogó

Assinatura
 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civ.
 CREA 111363913-0



Viga de Superior de Suporte das Paredes em Combogó

OBSERVAÇÕES: No período de 21/07 a 20/08/23 foi dado continuidade e concluído a execução das alvenarias da ala do banheiros e incluindo chapisco e rebouco; foi dado continuidade na armação de formas, ferragens, concretagem e desforma dos pilares de seção variável; foi iniciado a armação de formas, ferragens, concretagem e desforma das vigas invertidas de suporte da laje de cobertura dos banheiros e vestiários; foi iniciado a armação da laje premoldada e da laje de concreto de suporte da caixa d'água; foi concretada a laje premoldada e os complementos das pilares e vigas invertidas; foi dado continuidade na execução das calçadas externas e canaletas de drenagem pluvial; foi iniciada a armação de formas, ferragens e concretagem dos pilares e vigas superiores de suporte das paredes em combogó.


 Alvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREM 112262913-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

Documento Digitalizado Público

DIÁRIO DE OBRA PARTE 01

Assunto: DIÁRIO DE OBRA PARTE 01
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Diário
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:50:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 605256
Código de Autenticação: e8f302b42c



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			299				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		299	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		21/07/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONCLUÍDO A EXECUÇÃO DOS PILARES DE SEÇÃO UNIFORME NA ALA DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 2- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 3- CONCLUÍDA A EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 4- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 5- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- INICIADA A ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Inzvals
 Engenheiro Civil
 CREA 112962/913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				300	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		300
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				0	
DATA ATUAL:		22/07/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Álvaro Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CREA 111262913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			301				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		301	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0			
DATA ATUAL:		23/07/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Álvaro Vicente Batista Mrazls
Engenheiro Civil
CREA 111365913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				302	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		302
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		24/07/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO

 Augusto Vicente Batista Naves Engenheiro Civil CREA-113363/2013-0 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
---	--	--------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			303				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		303	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		25/07/2023		terça-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Naves
Engenheiro Civil
CREA 111363913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			304				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		304	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		26/07/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO



Augusto Vicente Batista Nivalis
Engenheiro Civil
CREA 111361913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				305	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		305
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		27/07/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO

 Álvaro Vicente Batista Naves Engenheiro Civil CREA 112265912-0 CONSTRUTORA		FISCALIZAÇÃO	
--	--	--------------	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			306	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	306	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		28/07/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Naves
Engenheiro Civil
CREA 111363913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO


EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				307	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		307
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				0	
DATA ATUAL:		29/07/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAÍMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Naves
Engenheiro Civil
CREA 113305/13-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA				RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				308
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	308
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA				PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS
ENDEREÇO: IFMA - VIANA				PESSOAL EFETIVO TOTAL				0
DATA ATUAL:		30/07/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL						EQUIPAMENTOS		
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


Augusto Vicente Batista Nolasco
Engenheiro Civil
CREA 11136/2010-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			309				
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022		DIAS CORRIDOS:		309	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS			
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11			
DATA ATUAL:		31/07/2023		segunda-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM		
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS							
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR			
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA			
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA			
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE			
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA			

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO


 Ayvo Vicente Batista Nóbrega
 Engenheiro Civil
 CREA 111352/913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				310	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		310
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		01/08/2023		terça-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Álvaro Vicente Batista Nivalis
 Engenheiro Civil
 CREA 133262913-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			311	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO				INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	311	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		02/08/2023		quarta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- INICIADA A ARMAÇÃO E MONTAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Alvaro Vicente Batista Nereis
 Engenheiro Civil
 CRM 133265/SP

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº			312	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:	312
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO			180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL			11	
DATA ATUAL:		03/08/2023		quinta-feira		TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS				
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA	


RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO E MONTAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


Álvaro Vicente Batista Nóbis
Engenheiro Civil
CREA 12.130.391/3-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				313	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		313
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				11	
DATA ATUAL:		04/08/2023		sexta-feira			TEMPO NA OBRA NESTA DATA		BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE	4	ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA		ROLO COMPACTADOR		
PEDREIRO	4	AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE		CARREGADEIRA		
CARPINTEIRO	1	ENCARREGADO	1	TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR		RETROESCAVADEIRA		
ARMADOR	1	ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA		CAMINHÃO BASCULANTE		
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES		CAMINHÃO PIPA		

RELATÓRIO CONSTRUTORA

- 1- PILARES DE SEÇÃO UNIFORME E VARIÁVEL
- 2- ALVENARIA DA ALA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS
- 3- EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL
- 4- ARMAÇÃO DE FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VETIÁRIOS

OBSERVAÇÃO:

- 1- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE FORMAS, FERRAGENS, CONCRETAGEM E DESFORMA DOS PILARES DE SEÇÃO VARIÁVEL
- 2- CONTINUIDADE NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E NA EXECUÇÃO DE ALICERCE DE CALÇADAS EXTERNAS E CANALETAS E DE DRENAGEM PLUVIAL
- 3- CONTINUIDADE NO CHAPISCO E REBOUCO NAS ALVENARIAS EXECUTADAS
- 4- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO DE ESCORAMENTO, FORMAS E FERRAGENS DAS VIGAS INVERTIDAS DE SUPORTE DA LAJE DE COBERTURA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS
- 5- CONTINUIDADE NA ARMAÇÃO E MONTAGEM DA LAJE PREMOLDADA DE COBERTURA
- 6- CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS NA ALA DAS ARQUIBANCADAS

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 111362913-0

CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				314	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		314
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				0	
DATA ATUAL:		05/08/2023		sábado		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

SEM ATIVIDADE NO CANTEIRO DE OBRA

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA-113363/2010
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA					RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº				315	
ORGÃO: IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					INICIO DA OBRA		26/09/2022	DIAS CORRIDOS:		315
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					PRAZO DE EXECUÇÃO				180 DIAS	
ENDEREÇO: IFMA - VIANA					PESSOAL EFETIVO TOTAL				0	
DATA ATUAL:		06/08/2023		domingo		TEMPO NA OBRA NESTA DATA			BOM	
EFETIVO DE PESSOAL					EQUIPAMENTOS					
AJUDANTE		ENGENHEIRO CIVIL		TOPÓGRAFO		BANCADA DE SERRA			ROLO COMPACTADOR	
PEDREIRO		AUX. TÉCNICO		ENCANADOR		FURADEIRA/MARTELETE			CARREGADEIRA	
CARPINTEIRO		ENCARREGADO		TÉC. DE SEGURANÇA		SERRA CIRCULAR			RETROESCAVADEIRA	
ARMADOR		ESTAGIÁRIO		VIGIA		BETONEIRA			ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
ELETRICISTA		ALMOXARIFE		MEIO OFICIAL		PRANCHA METÁLICA			CAMINHÃO BASCULANTE	
PINTOR		SERRALHEIRO		ENG. MECÂNICO		ANDAIMES			CAMINHÃO PIPA	

RELATÓRIO CONSTRUTORA

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

OBSERVAÇÃO:

FISCALIZAÇÃO


 Augusto Vicente Batista Naves
 Engenheiro Civil
 CREA 111263913-0
CONSTRUTORA

FISCALIZAÇÃO

Documento Digitalizado Público

DIÁRIO DE OBRA PARTE 02

Assunto: DIÁRIO DE OBRA PARTE 02
Assinado por: Nonato Correa
Tipo do Documento: Diário
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **ARQUITETO E URBANISTA**, em 23/08/2023 17:52:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 605263
Código de Autenticação: ffe135d397





Despacho:

Ao Campus Viana, para proceder com o preenchimento do formulário eletrônico SUAP de ateste/recebimento da parcela/medição pelo fiscal administrativo e gestor do contrato, referente à 8ª medição do contrato 21/2022, cujo objeto é a execução da quadra FNDE. Após isto, encaminhar os autos para o setor de pagamento para demais providências.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Washington Luis Lima Pereira, Washington Luis Lima Pereira - ENGENHEIRO-AREA, COENG-PROAD, em 23/08/2023 17:56:46.



Despacho:

Ciente. Encaminho os autos ao Fiscal administrativo para proceder com o preenchimento do formulário eletrônico SUAP de ateste/recebimento da parcela/medição, assim como as medições no SUAP e Comprasnet e posterior encaminhamento ao gestor do contrato, referente à 8ª medição do contrato 21/2022, cujo objeto é a execução da quadra FNDE. Lembrando que o pagamento deverá ser efetuado através do empenho nº 2022NE000001.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Hawllyson Rocha Costa, Hawllyson Rocha Costa - DIRETOR(A) - CD4 - DAP-VNA, DAP-VNA, em 25/08/2023 09:59:40.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

TERMO DE ATESTE DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

1. DADOS DO CONTRATO (consultar o Comprasnet Contratos 4.0 ou SUAP)

- ORGÃO: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
 - UASG / UG: 154856
 - TIPO DA LICITAÇÃO: Regime diferenciado de contratação (RDC)
 - Nº DA LICITAÇÃO: 02/2022
 - Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 23249.003015.2022-36
 - Nº DO CONTRATO: 21/2022
 - OBJETO CONTRATADO: Execução de uma quadra tipo 1 FNDE no IFMA Viana
-
- INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/09/2022
 - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27/10/2023 (1º Termo Aditivo)
 - VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.427.544,18

2. DADOS DA NOTA FISCAL OU FATURA (verificar se é eletrônica e possui chave válida)

- Nº DA NOTA FISCAL OU FATURA : 00000142
- MÊS / ANO DE REFERÊNCIA: 08/2023
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
- CNPJ / CPF DO CONTRATANTE: 10.735.145.0024-80
- RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO: VIRTUS ENGENHARIA LTDA - EPP
- CNPJ / CPF DO CONTRATADO: 31.229.242.0001-85
- DATA DA EMISSÃO: 22/08/2023
- DATA DE RECEBIMENTO: 28/08/2023
- DATA DE VENCIMENTO:
- PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 14/07/2023 - 10/08/2023
- LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IFMA Viana-MA
- VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 59.104,21
- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Descrever os Itens do Contrato):

Serviços de execução de superestrutura (pilares, vigas, vergas e lajes), serviços de emboço, pavimentação externa e administração local.

- OBSERVAÇÕES: A obra continua sem expedição do alvará. Após a NOTIFICACAO Nº 11/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação de Alvará de Obra a empresa apresentou resposta ao fato assim como justificativa para atraso e Endosso do Seguro Garantia referente ao 1º Aditivo.

3. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - FISCALIZAÇÃO

- NOME DO RESPONSÁVEL: Wanderson do Nascimento Pereira
- MATRÍCULA SIAPE: 1633086
- CARGO E/OU FUNÇÃO: Auxiliar de Biblioteca/ CPGP
- LOTAÇÃO/LOCALIZAÇÃO: Campus: CAMP-VNA
- TIPO DE FISCALIZAÇÃO: () TÉCNICA (x) ADMINISTRATIVA () SETORIAL
- REGISTRO E ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS NO PERÍODO DA MEDIÇÃO

Atraso na providência do Alvará de Obra bem como no cronograma de execução.

- VALOR APROVADO: R\$ 59.104,21
- PARECER CONCLUSIVO EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO:

Por meio deste instrumento, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e da Instrução Normativa N° 05 de 26 de maio de 2017, a fiscalização atesta o recebimento provisório dos serviços executados, após a verificação da sua conformidade em relação às especificações do Projeto Básico/Termo de Referência e cláusulas do contrato. O recebimento provisório não exclui ou diminui as responsabilidades civis da contratada pela solidez e segurança dos serviços prestados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos em lei ou contrato.

ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Wanderson do Nascimento Pereira
Responsável pela Fiscalização Administrativa

Documento assinado eletronicamente por:

- **Wanderson do Nascimento Pereira, COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 28/08/2023 12:00:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 697943

Código de Autenticação: f53b670f5a



Contrato	00021/2022
Tipo Lista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Instrumento	Nota Fiscal
Arquivo	Baixar (https://contratos.comprasnet.gov.br/storage/contratofatura/2023/08/8b466853cec205e81087)
Justificativa	
Doc. Origem Siafi	
Número	142
Chave NFe	
Dt. Emissão	22/08/2023
Dt. Limite de Pagamento	12/09/2023
Valor	R\$ 59.104,21
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Glosa	(R\$ 0,00)
Valor Faturado	R\$ 59.104,21
Processo	23249.047644/2023-59
Dt. Recebimento	22/08/2023
Dt. Liquidação de Despesa	28/08/2023
Dt. Prazo Pagto.	12/09/2023
Empenhos	2022NE000001
Repactuação	Não
Informações Complementares	

Ano / Mês Referência	Ano	Mês	Valor
	2023	08	59.104,21
Situação	Pendente		
Mesref			
Anoref			
Contratohistorico	0		
Tipo de instrumento de cobrança	441		
Arquivo do instrumento de cobrança	contratofatura/2023/08/8b466853cec205e81087d2c85c3 ⓘ		
Valorfaturado	59104.21		
Valor antigo			
Ações	 (https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/meus-contratos/159914/faturas/203173/edit)		

Documento Digitalizado Público

Instrumento de Cobrança ComprasNet

Assunto: Instrumento de Cobrança ComprasNet
Assinado por: Wanderson Pereira
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA**, em 28/08/2023 14:44:40.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 608793

Código de Autenticação: 2182c3ddab





Despacho:

Ciente e recebido pelo Fiscal Administrativo da obra de construção da quadra poliesportiva padrão FNDE Tipo 1no IFMA Campus Viana (Contrato nº 21/2022, celebrado entre o Instituto Federal do Maranhão e a empresa Virtus Engenharia Ltda-EPP CNPJ Nº 31.229.242/0001-85). Seguindo a diretrizes indicadas na INSTRUÇÃO NORMATIVA No 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 sobre a Fiscalização Administrativa da citada obra, foram analisados os documentos apresentados pela Contratada para a 8ª Medição dos Serviços. Encaminho o processo junto ao Termo de Ateste de Recebimento e ao Instrumento de Cobrança, ao Gestor Setorial do Contrato para a devida análise e posterior seguimento para pagamento de Medição, conforme requer o trâmite.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Wanderson do Nascimento Pereira, Wanderson do Nascimento Pereira - COORDENADOR(A) - FG2 - CPGP-VNA, CPGP-VNA, em 28/08/2023 14:50:08.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS VIANA**

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Viana - CLCC-VNA

PARECER N° 45/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA

VIANA, 30 DE AGOSTO DE 2023

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)						
Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
01	Convenção Coletiva/Acordo/Sentença Normativa		-			Artigo 8º CLT e alínea "j" do inciso I do art. 34 e 37 seguintes IN 02/2008-MPOG
02	Registro dos Empregados		-			Art. 41, CLT e item 1.2 do Anexo IV da IN 02/2008
03	CTPS		-			Art 29, CLT e item 1.2 do Anexo IV da IN 02/2008
04	ASO Admissional		-			NR 07 MTE, art. 168, CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
05	ASO Periódico		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008

06	ASO Retorno/Alteração de Função		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
07	ASO Demissional		-			NR 07 MTE, art 168 CLT e alínea "g" do inciso I do art 34 IN 02/2008
08	Contrato de Trabalho		-			Art 8, CLT e item 1.2 do anexo IV IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
09	Vale-transporte		não			Lei 7.418/85 e alínea "d" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
10	Auxílio-alimentação		não			alínea "d" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
11	Controle da Jornada de Trabalho		não			Art 74 CLT e item 2.2 do anexo IV da IN 02/2008
12	Cesta básica		não			
13	Recibo do pagamento do seguro de vida		não			
14	Recibo do Pagamento dos Salários e Benefícios		não			Art 459, CLT , alínea "c" do inciso I do art 34 e item 2.3 do anexo IV da IN 02/2008
15	Décimo Terceiro Salário		-			Leis 4090/62 e 4749/65, alínea "e" do inciso I do art 34 IN 02/2008
16	Cursos e Treinamentos		-			alínea "h" do inciso I do art 34 da IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
17	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados- CAGED		não			Lei 4923/65, alínea "i" do inciso I do art 34 IN 02/2008
18	Relação Anual de Informações Sociais – RAIS		não			Decreto 76.900/75 e alínea "i" do inciso I do art 34 IN 02/2008
19	Guia de Recolhimento de FGTS-GRF		não			Lei 9528/97, alínea "b", inciso I do art 34 e alínea b do item 2.5 do anexo IV IN 02/2008
20	Guia da Previdência Social-GPS		não			Art 195, § 3º CF, lei 8212/91, art 31 e seguintes e alínea "a", art 34 e alínea c do item 2.6 do anexo IV IN 02/2008
21	GFIP/SEFIP(Relação de Empregados-RE, Relação Tomadores/Obras-RET, Protocolo de Envio de Arquivo e Comprovante de Declaração à Previdência)		não			Lei 9528/97, art 34 e itens 2.5 e 2.6 do anexo IV da IN 02/2008
22	Certidão Negativa de Débitos Previdenciários CND		sim			Lei 8212/91, art 31 e item 2.8 do anexo IV da IN 02/2008
23	Certidão de Regularidade do FGTS – CRF		não (validade 30 dias)			Lei 8036, art 27 e item 2.8 do anexo IV da IN 02/2008

DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM USO EXCLUSIVO DE MÃO-DE-OBRA (TERCEIRIZAÇÃO)

Item	Documento	Início do Contrato	Mensal	Anual	Periódico	Norma Legal
24	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF		-			Lei 9491/97, item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008***

25	Aviso Prévio		-			Art 487 CLT item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008****
26	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho homologado		-			Art 477 CLT IN TEM SRT 03/2002 e item 7.1 e 8 do anexo VI da IN 02/2008*****
27	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA		-			NR 09
28	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO		-			NR 07
29	Laudos de Insalubridade		-			NR 15
30	CIPA		-			NR-5
31	Equipamentos de Proteção Individual		sim			Art 166 CLT, NR-6 e NR -18
32	Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT		não			Lei 8213/91, art 22
33	Salário Família		não			Lei 8213/91, art 67
34	Nota Fiscal de Serviços – retenção de 11%		-			Lei 8212/91, art 31 e item 2.4 do anexo IV da IN 02/2008
35	Folha de Pagamento		não			Lei 8212/91, art 32, inciso I e item 1.1 do anexo IV da IN 02/2008

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Adriano Freire Everton

Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Adriano Freire Everton, COORDENADOR(A) - FG0002 - CLCC-VNA**, em 30/08/2023 15:28:51.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 699672

Código de Autenticação: 49bb7b886b



CAMPUS VIANA
Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Viana - CLCC-VNA

NOTIFICACAO Nº 15/2023

EMPRESA: VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ **CNPJ:** 31.229.242/0001-85

Endereço: Av. Colares Moreira, nº 03, Edif. Business Center, Sala 906, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP 65.075-441

E-mail: engenhariavirtus@gmail.com

REF: Termo de Contrato Nº 21/2022/IFMA CAMPUS VIANA

AT.TE: ÁLVARO VICENTE BATISTA NOVAIS - Sócio Administrador

NOTIFICA

A VIRTUS ENGENHARIA LTDA-EPP/ CNPJ: 31.229.242/0001-85:

Para, no prazo de **2 (dois) dias uteis**, apresentar, os esclarecimentos referente a notificação, sob pena de abertura de processo administrativo para possível aplicação de penalidade nos termos do Art.87 da Lei 8.666/1993, bem como nas cláusulas contratuais firmados com esta empresa.

1. Solicitamos o envio dos documentos trabalhistas conforme **PARECER Nº 45/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA**
2. Onde estiver assinalado **NÃO** na planilha. Apresentar os documentos correspondentes.
3. Informo que a **NOTIFICAÇÃO Nº 12/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA** encaminhada dia 04/08/2023 não foi respondida, a qual apresenta o mesmo teor desta.
4. Desta forma, para que o processo de pagamento tenha prosseguimento solicitamos que o item 1 seja atendido

Viana/MA, 30 de agosto de 2023

Adriano Freire Everton

SIAPE: 2394003
Gestor do Contrato
IFMA - Campus Viana

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Adriano Freire Everton, COORDENADOR(A) - FG0002 - CLCC-VNA**, em 30/08/2023 15:38:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/08/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 699678

Código de Autenticação: 25082585c3



Instituto Federal do Maranhão - IFMA

Endereço: Rodovia MA 014, Km 48, SN, Povoado São Pedro, Viana -MA, None, None, VIANA / MA, CEP 65215-000

Fone: None - Site: www.ifma.edu.br

Notificação-Documentações Trabalhistas

7 mensagens

Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br> 4 de agosto de 2023 às 10:17

Para: Virtus Engenharia <engenhariavirtus@gmail.com>

Cc: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho <nonato.correa@ifma.edu.br>, Ramom Luiz Pavão Ribeiro <ramom.ribeiro@ifma.edu.br>, Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>, Eliakim Martins Araujo <eliakim.araujo@ifma.edu.br>, Luis Alex Guida de Miranda <luis.miranda@ifma.edu.br>, Lucilene Rodrigues de Melo <lucilene.melo@ifma.edu.br>, Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>

À Virtus,

Envio em anexo a NOTIFICAÇÃO N° 12/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação dos documentos trabalhistas.

At.te,

--

ADRIANO FREIRE EVERTON

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Assistente em Administração - IFMA Campus Viana

Matrícula: 2394003

Fone: (98) 98531-0629

2 anexos



Notificação n° 122023.pdf

69K



Parecer n° 382023.pdf

117K

Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>

4 de agosto de 2023 às 10:30

Para: adriano.everton@ifma.edu.br

Sua mensagem Para: Hawllyson Rocha Costa Assunto: Notificação-Documentações Trabalhistas Enviada em: 04/08/2023, 10:17:17 BRT foi lida em 04/08/2023, 10:30:33 BRT

Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>

4 de agosto de 2023 às 11:26

Para: adriano.everton@ifma.edu.br

Sua mensagem Para: Wanderson do Nascimento Pereira Assunto: Notificação-Documentações Trabalhistas Enviada em: 04/08/2023, 10:17:17 BRT foi lida em 04/08/2023, 11:26:36 BRT

Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br>

30 de agosto de 2023 às 15:47

Para: Virtus Engenharia <engenhariavirtus@gmail.com>

Cc: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho <nonato.correa@ifma.edu.br>, Ramom Luiz Pavão Ribeiro <ramom.ribeiro@ifma.edu.br>, Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>, Luis Alex Guida

de Miranda <luis.miranda@ifma.edu.br>, Lucilene Rodrigues de Melo <lucilene.melo@ifma.edu.br>, Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>

À Virtus,

Envio em anexo a NOTIFICAÇÃO N° 15/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação dos documentos trabalhistas.

At.te,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



NOTIFICACAO N° 152023.pdf

71K



PARECER N° 452023.pdf

117K

Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>

30 de agosto de 2023 às 15:57

Para: adriano.everton@ifma.edu.br

Sua mensagem Para: Hawllyson Rocha Costa Assunto: Re: Notificação-Documentações Trabalhistas Enviada em: 30/08/2023, 15:47:02 BRT foi lida em 30/08/2023, 15:57:23 BRT

Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>

30 de agosto de 2023 às 16:08

Para: adriano.everton@ifma.edu.br

Sua mensagem Para: Wanderson do Nascimento Pereira Assunto: Re: Notificação-Documentações Trabalhistas Enviada em: 30/08/2023, 15:47:02 BRT foi lida em 30/08/2023, 16:08:04 BRT

Virtus Engenharia <engenhariavirtus@gmail.com>

30 de agosto de 2023 às 16:13

Para: Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br>

Cc: Raimundo Nonato Pinheiro Correa Filho <nonato.correa@ifma.edu.br>, Ramom Luiz Pavão Ribeiro <ramom.ribeiro@ifma.edu.br>, Wanderson do Nascimento Pereira <wanderson.pereira@ifma.edu.br>, Luis Alex Guida de Miranda <luis.miranda@ifma.edu.br>, Lucilene Rodrigues de Melo <lucilene.melo@ifma.edu.br>, Hawllyson Rocha Costa <hawllyson.costa@ifma.edu.br>

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo documentação solicitada.

Atenciosamente;

Em qua., 30 de ago. de 2023 às 15:47, Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br> escreveu:

À Virtus,

Envio em anexo a NOTIFICAÇÃO N° 15/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação dos documentos trabalhistas.

At.te,

Em sex., 4 de ago. de 2023 às 10:17, Adriano Freire Everton <adriano.everton@ifma.edu.br> escreveu:

À Virtus,

Envio em anexo a NOTIFICAÇÃO N° 12/2023 - CLCC-VNA/DAP-VNA/CAMP-VNA/IFMA que trata da solicitação da apresentação dos documentos trabalhistas.

At.te,

ADRIANO FREIRE EVERTON

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Assistente em Administração - IFMA Campus Viana

Matrícula: 2394003

Fone: (98) 98531-0629

ADRIANO FREIRE EVERTON

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Assistente em Administração - IFMA Campus Viana

Matrícula: 2394003

Fone: (98) 98531-0629

Missão Institucional: Promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.



Eng. Álvaro Novais

Crea - 111363913-0

Eng. Adriano Novais

Crea - 111800624-0

☎ (98) 9 9218-0231

✉ engenhariavirtus@gmail.com

📱 @engenhariavirtus

📍 Av. Cel. Colares Moreira, nº 3
Ed. Business Center, Sala 906, Renascença, São Luís - MA

6 anexos



Fgts comprovante 07.2023.pdf

7K



FGTS 07.23.pdf

18K



RECIBO DCTFweb 07.23.pdf

72K



comprovante pagamento 07.08.23 Luis Alberto.pdf

5K



comprovantes viana 07.2023.pdf

11K



CONTRA CHEQUES VIANA 07.2023.pdf

110K

Documento Digitalizado Público

E-mail de notificação

Assunto: E-mail de notificação
Assinado por: Adriano Everton
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG0002 - CLCC-VNA**, em 30/08/2023 16:24:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 611731

Código de Autenticação: ebe2a6023a



30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.03.34

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649	CONTA: 52.093-4
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUIS ALBERTO DE BRITO COSTA
CPF/CNPJ:	242.766.693-91
AGENCIA: 2954	CONTA: 65.234-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2023
VALOR:	1.233,84
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.55C.C8D.86F.45A.64F
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363015478907681
30/08/2023 16:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14
3649803649 0025

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807141532716728423
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 1.097,20
DATA: 07/08/2023 - 11:16:00

PAGO PARA: Bernardo Serra
CPF: ***.723.253-**
CHAVE PIX: +5598970185807
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000116921161
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 11:16:03

=====

DOCUMENTO: 080738
AUTENTICACAO SISBB: 2.7ED.524.4F8.787.A76

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14
3649803649 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : VIRTUS ENGENHARIA LTDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0768-4 - SANTA INES

CONTA: 46.343-2

FAVORECIDO: JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE

CPF/CNPJ: 251.013.403-59

VALOR: R\$ 1.518,52

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080739

AUTENTICACAO SISBB: E.9E9.B8A.01D.43F.DC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14
3649803649 0029

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807142504575036115
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 889,07
DATA: 07/08/2023 - 11:25:21

PAGO PARA: Luis A Souza Aragao
CPF: ***.199.443-**
CHAVE PIX: 63519944383
INSTITUICAO: 10664513 BCO AGIBANK S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000110711727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 11:25:23

=====

DOCUMENTO: 080743
AUTENTICACAO SISBB: 3.D16.767.893.C4E.17A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.14
3649803649 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807142629888564702
CNPJ DO PAGADOR: 31.229.242/0001-85
VALOR: 889,07
DATA: 07/08/2023 - 11:26:55

PAGO PARA: Taylon Cruz Meireles
CPF: ***.518.203-**
CHAVE PIX: 61151820342
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000066892662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 11:26:57

=====

DOCUMENTO: 080744
AUTENTICACAO SISBB: D.DA2.6B7.6F0.F0E.5BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC711289 ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS.

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/07/2023 a 31/07/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000113 BERNARDO SERRA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	876,20	
			Valor Líquido	1.097,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/07/2023 a 31/07/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000113 BERNARDO SERRA				PEDREIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.973,40		
604	Vale Transporte			118,40	
606	Adiantamento			600,00	
903	INSS Folha			157,80	
			1.973,40	876,20	
			Valor Líquido	1.097,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.973,40	1.973,40	8,00	1.973,40	157,87	1.445,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/07/2023 a 31/07/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000127 JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE				ENCARREGADO DE OBRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		3.000,00		
606	Adiantamento			1.200,00	
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			18,43	
			3.000,00	1.481,48	
			Valor Líquido	1.518,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.357,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906					
01/07/2023 a 31/07/2023		QUADRA IFMA - VIANA		31229242000185	
000127 JOSE RIBAMAR GOMES CANTANHEDE				ENCARREGADO DE OBRA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		3.000,00		
606	Adiantamento			1.200,00	
903	INSS Folha			263,05	
914	IRRF Folha			18,43	
			3.000,00	1.481,48	
			Valor Líquido	1.518,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	8,77	3.000,00	240,00	2.357,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000098 LUIS ALBERTO DE BRITO COSTA					ARMADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	009:00	1.973,40			
401	Hora Extra 50%		121,10			
420	Descanso Semanal Remunerado		29,06			
604	Vale Transporte			118,40		
606	Adiantamento			600,00		
903	INSS Folha			171,32		
			2.123,56	889,72		
			Valor Líquido	1.233,84		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.973,40	2.123,56	8,07	2.123,56	169,88	1.595,56	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000098 LUIS ALBERTO DE BRITO COSTA					ARMADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	009:00	1.973,40			
401	Hora Extra 50%		121,10			
420	Descanso Semanal Remunerado		29,06			
604	Vale Transporte			118,40		
606	Adiantamento			600,00		
903	INSS Folha			171,32		
			2.123,56	889,72		
			Valor Líquido	1.233,84		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.973,40	2.123,56	8,07	2.123,56	169,88	1.595,56	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000128 LUIS AUGUSTO SOUZA ARAGAO					SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base				1.394,80	
606	Adiantamento					400,00
903	INSS Folha					105,73
					1.394,80	505,73
					Valor Líquido	889,07
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80		1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA				_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000128 LUIS AUGUSTO SOUZA ARAGAO					SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base				1.394,80	
606	Adiantamento					400,00
903	INSS Folha					105,73
					1.394,80	505,73
					Valor Líquido	889,07
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80		1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA				_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000129 TAYLON CRUZ MEIRELES					SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base				1.394,80	
606	Adiantamento					400,00
903	INSS Folha					105,73
					1.394,80	505,73
					Valor Líquido	889,07
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80		1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA				_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00067 VIRTUS ENGENHARIA LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
AV CORONEL COLARES MOREIRA, 3 EDIF BUSINES CENTER EDIF SALA 906						
01/07/2023 a 31/07/2023					QUADRA IFMA - VIANA	
					31229242000185	
000129 TAYLON CRUZ MEIRELES					SERVENTE DE OBRAS	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base				1.394,80	
606	Adiantamento					400,00
903	INSS Folha					105,73
					1.394,80	505,73
					Valor Líquido	889,07
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,80		1.394,80	7,58	1.394,80	111,58	866,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA				_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2023 - 09:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIRTUS ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0989) 88232164
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.822,83	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 31.229.242/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.545,82	14-ENCARGOS 589,18	15-TOTAL A RECOLHER 11.135,00
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858200001119 350001802300 818679183837 122924200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2023 - 09:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIRTUS ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0989) 88232164
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.822,83	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018083-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 31.229.242/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 18/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.545,82	14-ENCARGOS 589,18	15-TOTAL A RECOLHER 11.135,00
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/08/2023

858200001119 350001802300 818679183837 122924200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3321813545367801
18/08/2023 13:57:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.36
3649803649

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 52.093-4
EFETUADO POR: ALVARO V B NOVAIS

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000111-9 35000180230-0
81867918383-7 12292420001-1
Data do pagamento 18/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 31229242/0001-85
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 18/08/2023
VALOR DEPOSITO 11.135,00
Valor Total 11.135,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC711289 ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.229.242/0001-85
Nome	VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	07/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	55638332 / Reinf CP 21260680497 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.353,93	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 28.962,95	R\$ 18.189,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.741,82	R\$ 7.741,82
IRRF	R\$ 1.258,21	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.316,91	R\$ 25.931,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALVARO VICENTE BATISTA NOVAIS
CPF	005.904.223-08
Telefone	3521-3621

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2023 16:58:37
Nº do recibo de entrega	0000050000155526447

Documento Digitalizado Público

Documentos Trabalhistas

Assunto: Documentos Trabalhistas
Assinado por: Adriano Everton
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG0002 - CLCC-VNA**, em 30/08/2023 16:25:30.

Este documento foi armazenado no SUAP em 30/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 611735

Código de Autenticação: f6df7d1392





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.229.242/0001-85 DUNS®: 947492189
Razão Social: VIRTUS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VIRTUS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2023
FGTS	Validade:	14/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/02/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2023
Receita Municipal	Validade:	31/08/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Documento Digitalizado Público

Certidão SICAF

Assunto: Certidão SICAF
Assinado por: Adriano Everton
Tipo do Documento: Certidão
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG0002 - CLCC-VNA**, em 31/08/2023 11:13:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 612384
Código de Autenticação: 6385f46e3c





Despacho:

Sra. Contadora, após a fiscalização técnica e administrativa encaminho o processo para ciência e demais procedimentos que o processo requer. A Certidão SICAF encontra-se válida e os documentos trabalhistas que foram solicitados estão anexados ao processo.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Adriano Freire Everton, Adriano Freire Everton - COORDENADOR(A) - FG2 - CLCC-VNA, CLCC-VNA, em 31/08/2023 11:15:54.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.229.242/0001-85**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIRTUS ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Documento Digitalizado Público

Consulta Optantes Simples Nacional

Assunto: Consulta Optantes Simples Nacional
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 05/09/2023 11:50:14.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 616259
Código de Autenticação: face46dbda





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CAMPUS VIANA

À CEOF

Sob aspectos contábeis e mediante o ateste do fiscal do contrato, o presente processo nº 23249.047644.2023-59 referente à nota fiscal nº 142 da empresa Virtus Engenharia Ltda, encontra-se APTO para apropriação e pagamento. Abaixo segue quadro de retenções.

RECOLHEDOR - CNPJ	CÓDIGO	TRIBUTO	%	VALOR BASE	VALOR A RETER
31.229.242/0001-85	6147	DIVS	5,85%	59.104,21	3.457,60
31.229.242/0001-85	1162	INSS	11,00%	17.817,06	1.959,88
31.229.242/0001-85		ISSQN	5,00%	35.462,53	1.773,13
VALOR LÍQUIDO A PAGAR =					51.913,61

NOTA 1: Recolher o ISS para o município de VIANA, conforme Lei 116/2003.

NOTA 2: DIVS a recolher com base em anexo da IN RFB nº 1234, e de acordo com a IN RFB

NOTA 3: O INSS retido deve ser recolhido na situação DDF021

(Assinado eletronicamente)

Documento Digitalizado Público

Liquidação Contábil

Assunto: Liquidação Contábil
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Ficha Cálculo Pagamento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 05/09/2023 13:07:01.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 616316

Código de Autenticação: 866c66a6ff





Despacho:

Segue processo para apropriação e pagamento, referente à nota fiscal nº 142 da empresa Virtus Engenharia Ltda.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CONT-VNA, em 05/09/2023 13:09:05.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) _____
12/09/23 09:25 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 05Set23 VALORIZACAO : 05Set23 NUMERO : 2023NS000839
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000109 DATA VENCIMENTO : 05Set23

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO NFS-e N°00142 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA D
E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N
° 23249.047644.2023-59.

CONTINUA...

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 05Set23 15:38
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

12/09/23 09:25 NS USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 05Set23 VALORIZACAO : 05Set23 NUMERO : 2023NS000839
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
TITULO DE CREDITO : 2023NP000109 DATA VENCIMENTO : 05Set23

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	401005	2022NE000001		44905199	59.104,21
02	591700	31229242000185	812310201		59.104,21
03	521214	2022NE000001	213110400	44905199	59.104,21
04	551002	2022NE000001	123210601	44905199	59.104,21
		IM22VNA01			59.104,21
05	521469	2022NE000001			1.959,88
		1162			
06	531214	2022NE000001	213110400	44905199	7.190,61
LANCADO POR : 64361870306 - JEANE UG : 154856 05Set23 15:38					
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA					

Documento Digitalizado Público

APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL

Assunto: APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG0002 - CEOF-VNA**, em 12/09/2023 09:47:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 620397
Código de Autenticação: 97fc7eb7c3



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
12/09/23 09:12 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 06Set23 TIPO OB: 12 NUMERO : 2023OB800513
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA
BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000109 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004610017-2 PROCESSO : 23249.047644.2023-59
VALOR : 51.913,60

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 06/09/23
LIQUIDAÇÃO NFS-E N°00142 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA D
E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N
º 23249.047644.2023-59.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

12/09/23 09:12

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 06Set23 TIPO OB: 12

NUMERO : 2023OB800513

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

BANCO : 001 AGENCIA : 3649 CONTA CORRENTE : 520934

VALOR : 51.913,60

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
---	--------	-----------	-----------	----------	-------

01	401006	2022NE000001405		44905199	
----	--------	-----------------	--	----------	--

51.913,60

02	531814	2022NE000001	213110400	44905199	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

51.913,60

03	561602	10000000000405D			
----	--------	-----------------	--	--	--

51.913,60

LANCADO POR : 83780726300 - HAWLLYSON

UG : 154856 06Set23 05:58

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

Assunto: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- COORDENADOR(A) - FG0002 - CEOF-VNA, em 12/09/2023 09:49:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 620402
Código de Autenticação: e2dd9f103c



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

12/09/23 09:22

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 05Set23 VENCIMENTO: 05Set23 NUMERO : 2023DF800115

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 23249044097202350 DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000109

PERIODO APURACAO : 22Ago23 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 59104,21

RECEITA : 3.457,60

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 05/09/23

TOTAL : 3.457,60

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6362

RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE NFSe N°00142 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME PROCESSO N° 23249.047644.2023-59.

LANCADO POR : 64361870306 - JEANE

UG : 154856 05Set23 16:16

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS

Assunto: RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG0002 - CEOF-VNA**, em 12/09/2023 09:50:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 620408
Código de Autenticação: 040373c71a





PM DE VIANA
COORDENADORIA DE RECEITA MUNICIPAL

Rua Estevam Rafael, 203 - Centro

06.439.988/0001-76

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2023

Cadastro	Módulo	Número	Complemento
000163	Mobiliário	01	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
10.735.145/0024-80	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO		
Logradouro			
AV LUIS DE ALMEIDA COUTO			
CEP	Bairro	Cidade	
65215-000	CENTRO	VIANA-MA	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 142
Prestador do serviço: 31229242000185 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 35.462,53	1	10/10/2023	9/2023	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-15526-4-9	000163	2 - Mobiliário			8 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 1.773,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.773,13

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/09/2023 09:48:19 por: INSTITUTO FEDERAL DE



PM DE VIANA
COORDENADORIA DE RECEITA MUNICIPAL

06.439.988/0001-76

Exercício: 2023

Contribuinte					CPF/CNPJ	
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO					10.735.145/0024-80	
Logradouro			Número		Complemento	
AV LUIS DE ALMEIDA COUTO			01			
CEP	Bairro		Cidade			
65215-000	CENTRO		VIANA-MA			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
10/10/2023	2-15526-4-9	000163	2 - Mobiliário		8 - ISS Tomador	
Valor Original		Correção	Multa		Juros	Total Recebido
R\$ 1.773,13		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.773,13

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 142
Prestador do serviço: 31229242000185 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

81780000017-3 73134743202-3 31010020420-8 00015526009-4

Autenticação Mecânica



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
VIRTUS ENGENHARIA LTDA	31.229.242/0001-85	142	R\$ 35.462,53	5,00 %	R\$ 1.773,13
Total de notas: 1					R\$ 1.773,13

Documento Digitalizado Público

GUIA ISS

Assunto: GUIA ISS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
▪ **COORDENADOR(A) - FG0002 - CEOF-VNA**, em 12/09/2023 11:05:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 620644
Código de Autenticação: 7f93cc756c



___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
12/09/23 10:54 USUARIO : JEANE
DATA EMISSAO : 12Set23 TIPO OB: 59 NUMERO : 2023OB800519
UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 154856/26408/2023NP000109 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004743645-X PROCESSO : 23249.047644.2023-59
VALOR : 1.773,13

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2023LF000060

OBSERVACAO

RETENÇÃO DE ISS SOBRE NFSE N°00142 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFERENT
E A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME
PROCESSO N° 23249.047644.2023-59.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

12/09/23 10:54

USUARIO : JEANE

DATA EMISSAO : 12Set23 TIPO OB: 59

NUMERO : 2023OB800519

UG/GESTAO EMITENTE: 154856 / 26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS VIANA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 2771 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 1.773,13

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS.ORC

VALOR

01 401006 2022NE000001405

44905199

1.773,13

02 531741 2022NE000001

1.773,13

03 561602 1000000000405D

1.773,13

LANCADO POR : 40794954391 - FABIO

UG : 154856 12Set23 10:40

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

RECOLHIMENTO DE ISS

Assunto: RECOLHIMENTO DE ISS
Assinado por: Jeane Gomes
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR(A) - FG0002 - CEOF-VNA**, em 12/09/2023 11:06:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 12/09/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 620649
Código de Autenticação: caca572f29





Despacho:

Prezado DAP, encaminho o presente processo com a solicitação atendida para conformidade de gestão conforme documentos anexos, após conformidade encaminhar o processo para a Contadora anexar o recolhimento do Inss para conformidade de gestão.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Jeane Santos Gomes Serra, Jeane Santos Gomes Serra - COORDENADOR(A) - FG2 - CEOF-VNA, CEOF-VNA, em 12/09/2023 11:06:49.



Despacho:

Ciente. Conformidade de Gestão efetuada. Encaminho os autos à CONT-VNA para anexar o comprovante de recolhimento do INSS.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Hawllyson Rocha Costa, Hawllyson Rocha Costa - DIRETOR(A) - CD4 - DAP-VNA, DAP-VNA, em 12/09/2023 16:30:49.

___ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____

11/10/23 22:04

USUARIO : LUCILENE

DARF NUMERADO AGREGADO: 2023DF803407

DATA EMISSAO : 20Set23 VENCIMENTO: 20Set23 NUMERO : 2023DF803573

UG/GESTAO EMITENTE: 158128 / 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO

CONTRIBUINTE : 31229242/0001-85 - VIRTUS ENGENHARIA LTDA

RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR

DOC.ORIGEM 154856 / 26408 / 2023NP000109

PERIODO APURACAO : 22Ago23

RECEITA : 1162

VALORES BASE DE CALCULO : 17817,06

RECEITA : 1.959,88

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 20/09/23

TOTAL : 1.959,88

OBSERVACAO

RETENCAO DE INSS SOBRE NFSe N 00142 DA EMPRESA VIRTUS ENGENHARIA LTDA, REFEREN
TE A OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFMA-CAMPUS VIANA, CONFORME
PROCESSO N 23249.047644.2023-59.

LANCADO POR : 79975976387 - JUARIEDSON UG : 158128 20Set23 23:21

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=DARF NUM AGREGADO

PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

Recolhimento de retenção de INSS

Assunto: Recolhimento de retenção de INSS
Assinado por: Lucilene Melo
Tipo do Documento: Outros Documentos
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CONTADOR**, em 11/10/2023 22:06:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 649549

Código de Autenticação: 6afefacab5





**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão

Despacho:

Segue processo com a solicitação atendida.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Lucilene Rodrigues de Melo, Lucilene Rodrigues de Melo - CONTADOR, CONT-VNA, em 11/10/2023 22:07:11.



TERMO DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Número Processo: 23249.047644.2023-59
Setor de Finalização do Processo: DAP-VNA
Data/Hora Finalização do Processo: 23/10/2023 15:57:55

DADOS DO USUÁRIO

Nome: Hawllyson Rocha Costa
Matrícula SIAPE: 2319663
Cargo: ADMINISTRADOR (PCIFE) - 701001
Lotação: CAMP-VNA
Exercício: DAP-VNA

Justificativa

Ciente. Conformidade de Gestão efetuada. Encaminho os autos para arquivamento.

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :
Hawllyson Costa