

Cronograma Físico e Financeiro Atualizado Conforme Medições																			
Item	Descrição	Total Por Etapa	Condição	30 DIAS* (Suspensão)	60 DIAS ** (Medição 1)	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 134.314,72 100,00%	Contratado / Adiltda Executado		R\$ 2.934,41 2,18%	R\$ 4.175,64 3,11%	R\$ 3.482,31 2,59%	R\$ 6.857,74 5,11%	R\$ 13.160,80 9,80%	R\$ 14.509,99 10,80%	R\$ 12.983,00 9,67%	R\$ 14.347,62 10,68%	R\$ 14.019,97 10,44%	R\$ 8.851,19 6,59%	R\$ 8.507,94 6,33%	R\$ 10.396,78 7,74%	R\$ 9.832,66 7,32%	R\$ 6.655,45 4,96%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 84.913,43 100,00%	Contratado / Adiltda Executado		R\$ 42.456,72 50,00%	R\$ 42.456,72 50,00%													
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 59.063,06 100,00%	Contratado / Adiltda Executado		R\$ 14.765,77 25,00%	R\$ 29.531,54 50,00%	R\$ 14.765,76 25,00%												
4	INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA	R\$ 218.511,10 100,00%	Contratado / Adiltda Executado				R\$ 43.702,22 20%	R\$ 65.553,33 30%	R\$ 65.553,33 30%	R\$ 43.702,22 20%									
5	ALVENARIAS	R\$ 31.462,63 100,00%	Contratado / Adiltda Executado			R\$ 9.438,79 30%	R\$ 9.438,79 30%	R\$ 6.292,53 20%	R\$ 6.292,53 20%										
6	REVESTIMENTOS	R\$ 384.098,39 100,00%	Contratado / Adiltda Executado						R\$ 76.819,68 20,00%	R\$ 76.819,68 20,00%	R\$ 76.819,68 20,00%	R\$ 76.819,68 20,00%	R\$ 76.819,68 20,00%						
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 74.781,95 100,00%	Contratado / Adiltda Executado					R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%	R\$ 7.478,20 10,0%		
8	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 68.769,30 100,00%	Contratado / Adiltda Executado					R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%	R\$ 6.876,93 10,0%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 278.504,36 100,00%	Contratado / Adiltda Executado						R\$ 13.925,22 5,00%	R\$ 13.925,22 5,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	R\$ 41.775,65 15,00%	R\$ 41.775,65 15,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	R\$ 27.850,44 10,00%	
10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 81.935,74 100,00%	Contratado / Adiltda Executado					R\$ 4.096,79 5,0%	R\$ 4.096,79 5,0%	R\$ 8.193,57 10,0%	R\$ 8.193,57 10,0%	R\$ 8.193,57 10,0%	R\$ 8.193,57 10,0%	R\$ 16.387,15 20,0%	R\$ 16.387,15 20,0%	R\$ 8.193,57 10,0%			
11	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 34.868,69 100,00%	Contratado / Adiltda Executado										R\$ 6.973,74 20,00%	R\$ 6.973,74 20,00%	R\$ 6.973,74 20,00%	R\$ 6.973,74 20,00%	R\$ 6.973,74 20,00%		
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 74.683,16 100,00%	Contratado / Adiltda Executado							R\$ 18.670,79 25,00%	R\$ 18.670,79 25,00%					R\$ 11.202,47 15,00%	R\$ 7.468,32 10,00%	R\$ 18.670,79 25,00%	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 44.268,86 100,00%	Contratado / Adiltda Executado												R\$ 11.067,22 25,00%	R\$ 11.067,22 25,00%	R\$ 11.067,22 25,00%	R\$ 11.067,22 25,00%	
14	ESQUADRIAS	R\$ 300.685,54 100,00%	Contratado / Adiltda Executado					R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%	R\$ 30.068,55 10,00%		
15	COBERTA	R\$ 160.838,35 100,00%	Contratado / Adiltda Executado						R\$ 32.167,67 20,00%	R\$ 32.167,67 20,00%	R\$ 32.167,67 20,00%	R\$ 32.167,67 20,00%	R\$ 32.167,67 20,00%						
16	JUNTAS DAS FACHADAS	R\$ 66.814,74 100,00%	Contratado / Adiltda Executado					R\$ 13.362,95 20,00%	R\$ 13.362,95 20,00%	R\$ 13.362,95 20,00%	R\$ 13.362,95 20,00%	R\$ 13.362,95 20,00%							
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 158.429,38 100,00%	Contratado / Adiltda Executado							R\$ 31.685,88 20,00%	R\$ 31.685,88 20,00%	R\$ 31.685,88 20,00%	R\$ 31.685,88 20,00%	R\$ 31.685,88 20,00%					
18	PINTURA	R\$ 217.621,15 100,00%	Contratado / Adiltda Executado													R\$ 65.286,35 30,00%	R\$ 87.048,46 40,00%	R\$ 65.286,35 30,00%	
19	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 27.638,94 100,00%	Contratado / Adiltda Executado													R\$ 13.819,47 50,00%	R\$ 6.909,74 25,00%	R\$ 6.909,74 25,00%	
20	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 181.125,94 100,00%	Contratado / Adiltda Executado									R\$ 45.281,49 25,00%	R\$ 45.281,49 25,00%	R\$ 45.281,49 25,00%	R\$ 45.281,49 25,00%				
Custo e Porcentagem			Contratado / Adiltda Executado	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 60.156,89 2,24%	R\$ 85.602,68 3,19%	R\$ 71.389,08 2,66%	R\$ 140.587,01 5,24%	R\$ 269.802,63 10,05%	R\$ 297.461,64 11,09%	R\$ 266.157,66 9,92%	R\$ 294.132,96 10,96%	R\$ 287.416,11 10,71%	R\$ 181.453,55 6,76%	R\$ 174.416,86 6,50%	R\$ 213.138,93 7,94%	R\$ 201.574,24 7,51%	R\$ 136.439,98 5,08%	
Custo e Porcentagem Acumulado		R\$ 2.683.329,43 100%	Contratado / Adiltda Executado	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 60.156,89 2,24%	R\$ 145.789,58 5,43%	R\$ 217.148,66 8,09%	R\$ 357.735,68 13,33%	R\$ 627.538,31 23,39%	R\$ 924.999,95 34,47%	R\$ 1.191.157,60 44,39%	R\$ 1.485.290,56 55,35%	R\$ 1.772.706,67 66,06%	R\$ 1.954.160,22 72,83%	R\$ 2.128.577,08 79,33%	R\$ 2.341.716,01 87,27%	R\$ 2.543.290,25 94,78%	R\$ 2.679.730,23 100,00%	

* Neste período, a execução estava impedida - Quantitativo contratual suspenso. Ordem de Serviço emitida em 06/09/2024 porém a remoção dos entulhos do local da obra por parte da ufpa só permitiu o início dos serviços em 16/09/2024.

**Medição foi referente a um período de 15 dias - Os serviços foram iniciados em 16/09/2024.

Emitido em 05/12/2024

CRONOGRAMA Nº 4/2024 - SINFRA - GFO (11.00.46.47)
(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 15:52)

VALKISFRAN LIRA DE BRITO

GERENTE

1653817

(Assinado digitalmente em 05/12/2024 15:19)

ALESSANDRA LUCIA FREITAS AMORIM DE

CASTRO NUNES REGO

ENGENHEIRO-AREA

1654930

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **4**,
ano: **2024**, documento (espécie): **CRONOGRAMA**, data de emissão: **05/12/2024** e o código de verificação:
42c0a66e80