

	OBRA: Construção do cubículo de medição e proteção abrigada e redes de distribuição primária (13,8 kv) e secundária na Unidade Mamanguape , no CCAE - Campus IV

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)		DIAS													
				30 (FEV)	60 (MAR)	90 (ABR)	120 (MAI)	150 (JUN)	180 (JUL)	210 (AGO)	240 (SET)	270 (OUT)	300 (NOV)	330 (DEZ)	360 (JAN)	390 (FEV)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.720,78	EXECUTADO	17,26%	4,07%		11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	4,36%	3,44%				
			R\$ 1.505,34	R\$ 354,59		R\$ 980,12	R\$ 980,12	R\$ 980,12	R\$ 980,12	R\$ 980,12	R\$ 980,12	R\$ 380,13	R\$ 300,00	R\$ 300,00			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.070,38	EXECUTADO	10,00%		32,45%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	1,71%	1,63%	1,63%	3,26%		
			R\$ 307,04		R\$ 996,35	R\$ 252,42	R\$ 252,42	R\$ 252,42	R\$ 252,42	R\$ 252,42	R\$ 252,42	R\$ 52,47	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00		
3	TRABALHOS EM TERRA	1.550,87	EXECUTADO	47,14%				52,86%									
			R\$ 731,14					R\$ 819,73									
4	FUNDAÇÕES	8.400,19	EXECUTADO		16,54%		41,73%										
			R\$ -	R\$ 1.389,69		R\$ 3.505,25	R\$ 3.505,25										
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	14.887,14	EXECUTADO		33,15%		33,42%										
			R\$ -	R\$ 4.935,39		R\$ 4.975,87	R\$ 4.975,88										
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.648,29	EXECUTADO	42,02%	6,20%		25,89%										
			R\$ 3.634,36	R\$ 536,05		R\$ 2.238,94	R\$ 2.238,94										
7	REVESTIMENTO	7.335,66	EXECUTADO	71,43%													
			R\$ 5.239,92	R\$ 2.095,76													
8	ESQUADRIAS	3.004,98	EXECUTADO					100,00%									
								R\$ 3.004,98									
9	PAVIMENTAÇÃO	5.923,17	EXECUTADO		38,23%	13,04%		24,36%									
				R\$ 2.264,64	R\$ 772,64			R\$ 1.442,94	R\$ 1.442,95								
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.116,86	EXECUTADO			100,00%											
						R\$ 1.116,86											
11	PINTURA	7.898,41	EXECUTADO			50,12%			49,88%								
						R\$ 3.958,34			R\$ 3.940,07								
12	DIVERSOS	5.570,29	EXECUTADO				25,00%	25,00%		25,00%	25,00%						
							R\$ 1.392,57	R\$ 1.392,57	R\$ 1.392,57	R\$ 1.392,58							
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO	105.831,50	EXECUTADO			55,14%		14,95%		14,95%							
						R\$ 58.353,38		R\$ 15.826,04	R\$ 15.826,04	R\$ 15.826,04							
14	REDE COMPACTA (PROTEGIDA) DE MÉDIA TENSÃO - 13.8 KV	129.388,41	EXECUTADO	18,74%		41,87%		7,88%	7,88%	7,88%	7,88%						
			R\$ 24.242,44			R\$ 54.173,94		R\$ 10.194,40	R\$ 10.194,40	R\$ 10.194,40	R\$ 10.194,40	R\$ 10.194,43					
15	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 a 300 KVA - 13.8 KV/380-220V.	251.958,39	EXECUTADO			56,28%		8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,81%	3,97%	1,98%	1,98%		
						R\$ 141.811,31		R\$ 22.029,41	R\$ 22.029,41	R\$ 22.029,41	R\$ 22.029,41	R\$ 2.029,44	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
16	CANTEIRO DE OBRAS	690,61	EXECUTADO			50,00%		50,00%									
						R\$ 345,31		R\$ 345,30									
563.995,93																	
REALIZADO				MENSAL													
				ACUMULADO	R\$ 35.660,22	R\$ 11.576,12	R\$ 261.528,13	R\$ 11.952,60	R\$ 31.433,89	R\$ 59.408,26	R\$ 50.674,96	R\$ 34.848,93	R\$ 33.456,35	R\$ 12.656,47	R\$ 10.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.100,00
				PERCENTUAL	R\$ 35.660,22	R\$ 47.236,34	R\$ 308.764,47	R\$ 320.717,07	R\$ 352.150,96	R\$ 411.559,22	R\$ 462.234,18	R\$ 497.083,11	R\$ 530.539,46	R\$ 543.195,93	R\$ 553.545,93	R\$ 558.895,93	R\$ 563.995,93
				PERCENTUAL ACUMULADO	6,32%	2,05%	46,37%	2,12%	5,57%	10,53%	8,98%	6,18%	5,93%	2,24%	1,84%	0,95%	0,90%
				6,32%	8,38%	54,75%	56,87%	62,44%	72,97%	81,96%	88,14%	94,07%	96,31%	98,15%	99,10%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção do cubículo de medição e proteção abrigada e redes de distribuição primária (13,8 kv) e secundária na **Unidade Rio Tinto**, no CCAE - Campus IV

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)		DIAS												
				30 (FEV)	60 (MAR)	90 (ABR)	120 (MAI)	150 (JUN)	180 (JUL)	210 (AGO)	240 (SET)	270 (OUT)	300 (NOV)	330 (DEZ)	360 (JAN)	390 (FEV)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.178,57	EXECUTADO	R\$ 17,26%	R\$ 4,09%			R\$ 6,50%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%	R\$ 9,02%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.344,64	EXECUTADO	R\$ 25,00%	R\$ 16,00%	R\$ 14,77%	R\$ 8,97%	R\$ 6,19%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,63%	R\$ 3,64%
3	TRABALHOS EM TERRA	1.598,17	EXECUTADO	R\$ 86,19%	R\$ 13,80%				R\$ 0,01%							
4	FUNDAÇÕES	9.062,78	EXECUTADO	R\$ 1.377,46	R\$ 220,54				R\$ 0,17							
				R\$ 75,71%	R\$ 15,33%					4,48%						
				R\$ 6.861,49	R\$ 1.389,69				R\$ 405,80	R\$ 405,80						
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	15.650,90	EXECUTADO	R\$ -	R\$ 34,01%											
				R\$ 43,50%	R\$ 16,82%				R\$ 5.164,37	R\$ 5.164,37						
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	8.823,73	EXECUTADO	R\$ 3.837,89	R\$ 1.484,48											
				R\$ 73,80%	R\$ 26,20%				R\$ 1.750,68	R\$ 1.750,68						
				R\$ 5.412,91	R\$ 1.921,55											
8	ESQUADRIAS	3.209,72	EXECUTADO				100,00%									
							R\$ 3.209,72									
9	PAVIMENTAÇÃO	6.180,26	EXECUTADO		38,16%		43,29%		18,55%							
					R\$ 2.358,08		R\$ 2.675,44		R\$ 1.146,74							
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.148,56	EXECUTADO				100,00%									
							R\$ 1.148,56									
11	PINTURA	8.110,23	EXECUTADO					80,00%		20,00%						
								R\$ 6.488,47		R\$ 1.621,76						
12	DIVERSOS	5.948,05	EXECUTADO					63,90%	12,03%	12,03%	12,03%					
								R\$ 3.801,10	R\$ 715,65	R\$ 715,65	R\$ 715,65					
								92,65%								
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO	113.606,99	EXECUTADO					R\$ 105.261,67						7,35%		
														R\$ 8.345,32		
14	REDE COMPACTA (PROTEGIDA) DE MÉDIA TENSÃO - 13.8 KV	162.681,91	EXECUTADO	R\$ 1,47%		4,63%		18,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%	12,56%		
				R\$ 2.398,86		R\$ 7.534,30		R\$ 30.197,32	R\$ 20.425,32	R\$ 20.425,32	R\$ 20.425,32	R\$ 20.425,32	R\$ 20.425,32	R\$ 20.424,83		
15	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÕES AÉREAS DE 112,5 a 300 KVA - 13.8 KV/380-220V.	256.250,52	EXECUTADO			19,80%		44,33%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%
						R\$ 50.738,95		R\$ 113.588,45	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39	R\$ 11.490,39
16	CANTEIRO DE OBRAS	4.520,82	EXECUTADO			50,00%		33,33%	16,67%							
						R\$ 2.260,41		R\$ 1.506,94	R\$ 753,47							
616.650,32																
REALIZADO	MENSAL			R\$ 22.308,82	R\$ 13.606,76	R\$ 61.027,80	R\$ 7.333,73	R\$ 261.647,31	R\$ 42.801,98	R\$ 42.523,36	R\$ 33.580,75	R\$ 32.865,10	R\$ 32.865,10	R\$ 41.209,93	R\$ 12.439,78	R\$ 12.439,90
	ACUMULADO			R\$ 22.308,82	R\$ 35.915,58	R\$ 96.943,38	R\$ 104.277,11	R\$ 365.924,42	R\$ 408.726,40	R\$ 451.249,76	R\$ 484.830,51	R\$ 517.695,61	R\$ 550.560,71	R\$ 591.770,64	R\$ 604.210,42	R\$ 616.650,32
	PERCENTUAL			3,62%	2,21%	9,90%	1,19%	42,43%	6,94%	6,90%	5,45%	5,33%	5,33%	6,68%	2,02%	2,02%
	ACUMULADO			3,62%	5,82%	15,72%	16,91%	59,34%	66,28%	73,18%	78,62%	83,95%	89,28%	95,97%	97,98%	100,00%

Emitido em 25/11/2025

CRONOGRAMA Nº 1/2025 - SINFRA (11.00.46.37)
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 06:32)
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
SUPERINTENDENTE
1652159

(Assinado digitalmente em 25/11/2025 06:57)
MARCUS VINICIUS MESQUITA BELTRAO FILHO
GERENTE
2247179

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2025**, documento (espécie): **CRONOGRAMA**, data de emissão: **25/11/2025** e o código de verificação:
f07606d1bc

Emitido em 03/12/2025

CRONOGRAMA Nº 1/2025 - SINFRA (11.00.46.37)
(Nº do Documento: 1)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/12/2025 14:42)
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO JUNIOR
SUPERINTENDENTE
1652159

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**,
ano: **2025**, documento (espécie): **CRONOGRAMA**, data de emissão: **03/12/2025** e o código de verificação:
cdc45118bd