

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO XVII



Obra
PASSARELA

Número do Processo Licitatório
23006.020493/2024-25

Data-base
set/25

B.D.I.
Padrão - 22,0%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 18,98%

Encargos Sociais
Não Desonerado

PREENHCEr DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): 4,11%

Cronograma Físico e Financeiro																	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	100,00%	32,95%	32,95%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	0,00%	
		555.121,77	182.912,62	182.912,62	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	17.208,77	-
2	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3.243.495,85	648.699,17	648.699,17	648.699,17	648.699,17	648.699,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA	100,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	7,00%	0,00%	0,00%
		8.193.201,76	-	-	409.660,09	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	901.252,19	573.524,12	-	-
4	TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		266.110,62	-	-	-	-	53.222,12	53.222,12	53.222,12	53.222,12	53.222,12	-	-	-	-	-	-
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	0,00%	
		659.199,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.839,95	131.839,95	197.759,93	197.759,93	-
6	REVESTIMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		415.387,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.693,68	207.693,68	-
7	ESQUADRIAS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
		15.362,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.681,08	7.681,08	-
8	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		116.473,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.473,33	-
9	EQUIPAMENTOS	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		450.367,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.367,09	-
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
		22.043,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.043,28	-
11	RECEBIMENTO DA OBRA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		1.461.052,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730.526,34	730.526,34
Porcentagem			5,40%	5,40%	6,99%	10,18%	10,52%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,82%	6,82%	6,52%	11,36%	4,74%	
Custo			831.611,79	831.611,79	1.075.568,03	1.567.160,14	1.620.382,26	971.683,09	971.683,09	971.683,09	971.683,09	1.050.300,92	1.050.300,92	1.003.867,58	1.749.753,49	730.526,34	
Porcentagem Acumulado			5,40%	10,80%	17,79%	27,96%	38,49%	44,80%	51,11%	57,42%	63,73%	70,55%	77,37%	83,89%	95,26%	100,00%	
Custo Acumulado			831.611,79	1.663.223,59	2.738.791,62	4.305.951,76	5.926.334,02	6.898.017,11	7.869.700,21	8.841.383,30	9.813.066,39	10.863.367,31	11.913.668,24	12.917.535,81	14.667.289,31	15.397.815,64	

Total Geral: R\$ 15.397.815,64

Santo André, 11 de dezembro de 2025

EDSON
RODRIGUES:1
0640267882

Digitally signed by
EDSON
RODRIGUES:10640267882
Date: 2025.12.29 17:10:16 -03'00'

Edson Rodrigues
Representante Legal / Sócio-Diretor
CPF: 106.402.678-82
RG: 16.850.361-X

LUIZ GUSTAVO DE
VASCONCELOS:27
552886803

Digitally signed by LUIZ
GUSTAVO DE
VASCONCELOS:27552886803
Date: 2025.12.29 17:12:44 -03'00'

Luiz Gustavos de Vasconcelos
Responsável Técnico
CREA 5061700498
CPF: 275.528.868-03
RG: 32624654

