

2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO SEI Nº: **154.00006532/2025-81 - CONTRATO ORIGINAL**

PROCESSO SEI Nº: **154.00010355/2026-19 - APOSTILAMENTO REAJUSTE CONTRATUAL**

CONCORRÊNCIA: **007/2025 - FZEA-USP**

CONTRATO Nº: **038/2025**

CONTRATADA: **GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA.**

CNPJ: **34.690.127/0001-00**

2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REPROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS – USP E EMPRESA GLOBAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA, QUE TEM COMO O OBJETO CONTRATADO A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS DO CAMPUS USP FERNANDO COSTA – PIRASSUNUNGA/SP, mediante cláusulas e as condições seguintes:

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS**, inscrita no **CNPJ nº63.025.530/0097-56**, neste ato representada por sua **Diretora de Unidade de Ensino Profa. Dra. Carmen Sílvia Fávoro Trindade**, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8321/2024 e alterações posteriores, na Universidade de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE**, em observância às disposições da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, demais normas aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolve apostilar o presente Termo, decorrente da **Concorrência Eletrônica nº 007/2025**, firmando o **Termo de Apostilamento ao Contrato nº 038/2025**, que tem como objeto a execução de **SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EM VÁRIOS EDIFÍCIOS DO CAMPUS USP FERNANDO COSTA - PIRASSUNUNGA/SP**, desta Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Campus Fernando Costa Pirassununga – SP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

Considerando:

- a) que o Cronograma Físico-Financeiro ([0082336652](#)) originalmente apresentado pela contratada durante a licitação continha inconsistências nas datas de execução de cada setor, pois foram elaborados em planilhas individuais por área do campus, todas prevendo execução nos primeiros 60 dias, embora o prazo contratual do objeto seja de 360 dias (12 meses).
- b) a reprogramação do cronograma encontra-se atualizada ([0109358665](#)), consolidando todos os setores em uma única linha temporal, distribuída ao longo do prazo contratual, e passará a ser utilizado para fins de acompanhamento e medição dos serviços, sem alteração do objeto, do valor ou do prazo do contrato.
- c) de comum acordo entre as partes, celebrar este termo, considerando as informações do despacho ([0115965093](#)), autorizado pela autoridade competente, documento SEI ([0115969304](#)), e regido pelas condições subsequentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica definido em comum acordo, a data de **31 de julho de 2026** para reprogramação do cronograma Físico-Financeiro, em alinhamento com o planejamento contratual e a evolução efetivamente verificada na execução dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA

Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 038/2026, no presente termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

Pirassununga, 31 de julho de 2026.

Profa. Dra. Carmen Silvia Fávaro Trindade
Diretora de Unidade de Ensino
P/ CONTRATANTE

ANEXO I

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REPROGRAMADO

Obra IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS NO CAMPUS		Bancos SINAPI - 03/2025 - São Paulo TCPOweb - 02/2025 - São Paulo	B.D.I. 28,38%	Encargos Sociais Desonerado: 0,00%												
GLOBAL Soluções & Projetos																
Cronograma Físico e Financeiro																
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
I PPCI USP - GE23																
		100,00%	0,00%	100,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36												
		100,00%	0,00%		100,00%											
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 76.453,32	0,00		76.453,32											
		100,00%	0,00%		100,00%											
3	Casa de Bombas Enterrada	R\$ 14.098,61	0,00		14.098,61											
		100,00%	0,00%		100,00%											
4	Abrigo de Gás	R\$ 12.958,62	0,00		12.958,62											
		100,00%	0,00%		100,00%											
5	Bacia de Contenção	R\$ 23.908,67	0,00		23.908,67											
		100,00%	0,00%	51,49%	48,51%											
6	Instalações Hidráulicas	R\$ 368.314,73	0,00	189.634,85	178.679,88											
		100,00%	0,00%	70,00%	30,00%											
7	Instalações Elétricas	R\$ 97.631,83	0,00	68.342,28	29.289,55											
		100,00%	0,00%	100,00%												
8	Sinalização	R\$ 8.386,39	0,00	8.386,39												
		100,00%	0,00%	100,00%												
9	Extintores	R\$ 16.981,85	0,00	16.981,85												
		100,00%	0,00%			100,00%										
10	Serviços Complementares	R\$ 3.433,50	0,00			3.433,50										
TOTAL ->		R\$ 623.485,88	18,20%													
Porcentagem				45,66%	53,79%	0,59%										
Custo				284.663,74	335.388,64	3.433,50										
Porcentagem Acumulado				45,66%	99,45%	100,00%										
Custo Acumulado				284.663,74	620.052,38	623.485,88										
II PPCI USP - LJ01																
		100,00%	0,00%	100,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36												
		100,00%	0,00%	100,00%												
2	Instalações Elétricas	R\$ 3.419,10	0,00	3.419,10												
		100,00%	0,00%	100,00%												
3	Sinalização	R\$ 715,64	0,00	715,64												
		100,00%	0,00%	100,00%												
4	Extintores	R\$ 1.481,29	0,00	1.481,29												
		100,00%	0,00%		100,00%											
5	Serviços Complementares	R\$ 1.186,85	0,00		1.186,85											
TOTAL ->		R\$ 8.121,25	0,24%													
Porcentagem				85,39%	14,61%											
Custo				6.934,40	1.186,85											
Porcentagem Acumulado				85,39%	100,00%											
Custo Acumulado				6.934,40	8.121,25											
III PPCI USP - EH07																
		100,00%	0,00%	100,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36												
		100,00%	0,00%	100,00%												
2	Instalações Elétricas	R\$ 4.488,28	0,00	4.488,28												
		100,00%	0,00%	100,00%												
3	Sinalização	R\$ 559,28	0,00	559,28												
		100,00%	0,00%	100,00%												
4	Extintores	R\$ 987,53	0,00	987,53												
		100,00%	0,00%		100,00%											
5	Serviços Complementares	R\$ 1.186,85	0,00		1.186,85											
TOTAL ->		R\$ 8.540,28	0,25%													
Porcentagem				86,10%	13,90%											
Custo				7.353,43	1.186,85											
Porcentagem Acumulado				86,10%	100,00%											
Custo Acumulado				7.353,43	8.540,28											
IV PPCI USP - GH03																
		100,00%	0,00%	100,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36												
		100,00%	0,00%	100,00%												
2	Instalações Elétricas	R\$ 4.488,28	0,00	4.488,28												
		100,00%	0,00%	100,00%												
3	Sinalização	R\$ 559,28	0,00	559,28												
		100,00%	0,00%	100,00%												
4	Extintores	R\$ 987,53	0,00	987,53												
		100,00%	0,00%		100,00%											
5	Serviços Complementares	R\$ 1.186,85	0,00		1.186,85											
TOTAL ->		R\$ 8.540,28	0,25%													
Porcentagem				86,10%	13,90%											
Custo				7.353,43	1.186,85											
Porcentagem Acumulado				86,10%	100,00%											
Custo Acumulado				7.353,43	8.540,28											

1	Serviços Preliminares	0,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36															
2	Instalações Elétricas	0,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 5.714,90	0,00	5.714,90															
3	Sinalização	0,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 559,28	0,00	559,28															
4	Extintores	0,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 833,97	0,00	833,97															
5	Serviços Complementares	0,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.186,85	0,00	1.186,85															
TOTAL →		R\$ 9.613,35	0,28%																
Porcentagem				87,65%	12,35%														
Custo				8.426,51	1.186,85														
Porcentagem Acumulado				87,65%	100,00%														
Custo Acumulado				8.426,51	9.613,35														
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
VII	PPCI USP - HH14																		
1	Serviços Preliminares	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36															
2	Instalações Elétricas	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 13.783,43	0,00	13.783,43															
3	Sinalização	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.284,90	0,00	1.284,90															
4	Extintores	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 2.962,59	0,00	2.962,59															
5	Serviços Complementares	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.186,85	0,00	1.186,85															
TOTAL →		R\$ 20.536,12	0,60%																
Porcentagem				94,22%	5,78%														
Custo				19.349,28	1.186,85														
Porcentagem Acumulado				94,22%	100,00%														
Custo Acumulado				19.349,28	20.536,12														
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
V	PPCI USP - EH05																		
1	Serviços Preliminares	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 1.318,36	0,00	1.318,36															
2	Execução da Fundação do Reservatório	100,00%	0,00%			100,00%													
		R\$ 34.156,23	0,00			34.156,23													
3	Casa de Bombas Externa	100,00%	0,00%			100,00%													
		R\$ 12.378,01	0,00			12.378,01													
4	Instalações Hidráulicas	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 66.012,86	0,00	66.012,86															
5	Instalações Elétricas	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 46.823,11	0,00	46.823,11															
6	Sinalização	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 2.227,13	0,00	2.227,13															
7	Extintores	100,00%	0,00%	100,00%															
		R\$ 3.226,01	0,00	3.226,01															
8	Serviços Complementares	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 1.636,18	0,00				1.636,18												
TOTAL →		R\$ 167.777,89	4,90%																
Porcentagem					71,29%	27,74%	0,98%												
Custo					119.607,47	46.534,25	1.636,18												
Porcentagem Acumulado					71,29%	99,02%	100,00%												
Custo Acumulado					119.607,47	166.141,72	167.777,89												
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
VI	PPCI USP - GH02																		
1	Serviços Preliminares	100,00%	0,00%			100,00%													
		R\$ 1.318,36	0,00			1.318,36													
2	Execução da Fundação do Reservatório	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 34.282,01	0,00				34.282,01												
3	Casa de Bombas e Parede de Hidrante Externo	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 17.633,93	0,00				17.633,93												
4	Rampa da Entrada com Corrimão	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 17.508,99	0,00				17.508,99												
5	Instalações Hidráulicas	100,00%	0,00%				59.353,63												
		R\$ 59.353,63	0,00				59.353,63												
6	Instalações Elétricas	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 36.855,61	0,00				36.855,61												
7	Sinalização	100,00%	0,00%				100,00%												
		R\$ 2.044,25	0,00				2.044,25												
		100,00%	0,00%				100,00%												



Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 11 deste documento.

			100,00%	0,00%					100,00%										
8	Serviços Complementares		R\$ 1.636,18	0,00					1.636,18										
TOTAL →			R\$ 82.900,50	2,42%															
Porcentagem									40,71%	57,31%	1,97%								
Custo									33.750,50	47.513,82	1.636,18								
Porcentagem Acumulada									40,71%	98,03%	100,00%								
Custo Acumulado									33.750,50	81.264,32	82.900,50								
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
XI	PPCI USP - FH18																		
		100,00%	0,00%					100,00%											
1	Serviços Preliminares	R\$ 7.918,18	0,00					7.918,18											
		100,00%	0,00%						100,00%										
2	Abrigo de Gás	R\$ 9.718,96	0,00						9.718,96										
		100,00%	0,00%					100,00%											
3	Instalações Elétricas	R\$ 25.333,77	0,00					25.333,77											
		100,00%	0,00%					100,00%											
4	Sinalização	R\$ 2.733,86	0,00					2.733,86											
		100,00%	0,00%					100,00%											
5	Extintores	R\$ 8.818,25	0,00					8.818,25											
		100,00%	0,00%							100,00%									
6	Serviços Complementares	R\$ 1.186,85	0,00							1.186,85									
TOTAL →			R\$ 55.701,87	1,63%															
Porcentagem									80,42%	17,45%	2,13%								
Custo									44.796,06	9.718,96	1.186,85								
Porcentagem Acumulada									80,42%	97,87%	100,00%								
Custo Acumulado									44.796,06	54.515,02	55.701,87								
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
XVIII	PPCI USP - GH28																		
		100,00%	0,00%					100,00%											
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00					1.318,36											
		100,00%	0,00%						100,00%										
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 40.522,42	0,00						40.522,42										
		100,00%	0,00%						100,00%										
3	Casa de Bombas e Parede de Hidrante Externo	R\$ 15.219,87	0,00						15.219,87										
		100,00%	0,00%					100,00%											
4	Instalações Hidráulicas	R\$ 17.990,64	0,00					17.990,64											
		100,00%	0,00%					100,00%											
5	Instalações Elétricas	R\$ 35.127,41	0,00					35.127,41											
		100,00%	0,00%					100,00%											
6	Sinalização	R\$ 2.499,51	0,00					2.499,51											
		100,00%	0,00%					100,00%											
7	Extintores	R\$ 3.437,73	0,00					3.437,73											
		100,00%	0,00%							100,00%									
8	Serviços Complementares	R\$ 1.636,18	0,00							1.636,18									
TOTAL →			R\$ 117.752,12	3,44%															
Porcentagem									51,27%	47,34%	1,39%								
Custo									60.373,65	55.742,29	1.636,18								
Porcentagem Acumulada									51,27%	98,61%	100,00%								
Custo Acumulado									60.373,65	116.115,94	117.752,12								
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
XXIII	PPCI USP - MM03																		
		100,00%	0,00%						100,00%										
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00					1.318,36											
		100,00%	0,00%						100,00%										
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 40.522,42	0,00						40.522,42										
		100,00%	0,00%						100,00%										
3	Casa de Bombas Externa - Expansão da Existente	R\$ 8.074,99	0,00						8.074,99										
		100,00%	0,00%						100,00%										
4	Adaptação das Saídas de Emergência	R\$ 3.450,05	0,00						3.450,05										
		100,00%	0,00%						100,00%										
5	Instalações Hidráulicas	R\$ 56.856,69	0,00						56.856,69										
		100,00%	0,00%						100,00%										
6	Instalações Elétricas	R\$ 19.415,37	0,00						19.415,37										
		100,00%	0,00%						100,00%										
7	Sinalização	R\$ 1.516,92	0,00						1.516,92										
		100,00%	0,00%						100,00%										
8	Extintores	R\$ 1.572,60	0,00						1.572,60										
		100,00%	0,00%								100,00%								
9	Serviços Complementares	R\$ 1.636,18	0,00								1.636,18								
TOTAL →			R\$ 134.363,59	3,92%															
Porcentagem									68,05%	38,74%	1,22%								



Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 11 deste documento.

XVI		PPCI USP - GH16													
		100,00%	0,00%											100,00%	
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00											1.318,36	
		100,00%	0,00%												100,00%
2	Muro Corta Fogo	R\$ 154.567,13	0,00											154.567,13	
		100,00%	0,00%												100,00%
3	Rampa de Entrada com Corrimão	R\$ 4.614,90	0,00											4.614,90	
		100,00%	0,00%												100,00%
4	Instalações Elétricas	R\$ 21.232,25	0,00											21.232,25	
		100,00%	0,00%												100,00%
5	Sinalização	R\$ 2.483,66	0,00											2.483,66	
		100,00%	0,00%												100,00%
6	Extintores	R\$ 4.132,73	0,00											4.132,73	
		100,00%	0,00%												100,00%
7	Serviços Complementares	R\$ 1.186,85	0,00												1.186,85
TOTAL →		R\$ 189.535,89	5,53%												
Porcentagem														15,39%	83,99%
Custo														29.167,01	159.182,63
Porcentagem Acumulado														15,39%	99,37%
Custo Acumulado														29.167,01	188.349,04
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
XIX		PPCI USP - GH33													
		100,00%	0,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00												
		100,00%	0,00%												
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 40.522,42	0,00												
		100,00%	0,00%												
3	Casa de Bombas Externas	R\$ 12.378,01	0,00												
		100,00%	0,00%												
4	Instalações Hidráulicas	R\$ 99.203,36	0,00												
		100,00%	0,00%												
5	Instalações Elétricas	R\$ 57.343,17	0,00												
		100,00%	0,00%												
6	Sinalização	R\$ 2.717,05	0,00												
		100,00%	0,00%												
7	Extintores	R\$ 5.406,34	0,00												
		100,00%	0,00%												
8	Serviços Complementares	R\$ 1.636,18	0,00												
		100,00%	0,00%												
TOTAL →		R\$ 220.534,91	6,44%												
Porcentagem														75,37%	23,99%
Custo														165.988,30	52.980,44
Porcentagem Acumulado														75,27%	99,28%
Custo Acumulado														165.988,30	218.888,73
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
XX		PPCI USP - LL12													
		100,00%	0,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00												
		100,00%	0,00%												
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 34.103,42	0,00												
		100,00%	0,00%												
3	Casa de Bombas e Parede de Hidrante Externo	R\$ 13.410,39	0,00												
		100,00%	0,00%												
4	Instalações Hidráulicas	R\$ 27.270,47	0,00												
		100,00%	0,00%												
5	Instalações Elétricas	R\$ 15.413,08	0,00												
		100,00%	0,00%												
6	Sinalização	R\$ 993,00	0,00												
		100,00%	0,00%												
7	Extintores	R\$ 1.572,60	0,00												
		100,00%	0,00%												
8	Serviços Complementares	R\$ 1.438,37	0,00												
		100,00%	0,00%												
TOTAL →		R\$ 95.519,70	2,79%												
Porcentagem														48,79%	49,74%
Custo														46.567,51	47.513,82
Porcentagem Acumulado														48,79%	98,49%
Custo Acumulado														46.567,51	95.519,70
Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
XXII		PPCI USP - ML03													
		100,00%	0,00%												
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.318,36	0,00												
		100,00%	0,00%												
2	Execução da Fundação do Reservatório	R\$ 34.103,47	0,00												
		100,00%	0,00%												



Documento assinado digitalmente - Por favor, verifique o HASH de autenticidade na página 11 deste documento.



LEONARDO VIEIRA
CIARDI:395968228
02

Assinado de forma digital
por LEONARDO VIEIRA
CIARDI:39596822802
Dados: 2026.05.29
09:24:14 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE RODRIGUES DA SILVA
Data: 29/05/2026 09:55:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Pirassununga, 31 de julho de 2026.

Profa. Dra. Carmen Silvia Fávaro Trindade
Diretora de Unidade de Ensino
P/ CONTRATANTE



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código T7WT-YHWS-ZCFP-JIC3 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/T7WT-YHWS-ZCFP-JIC3>

Carmen Silvia Favaro Trindade

Nº USP: 4793308

Data: 31/07/2026 11:32