

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						Data: 11/10/2023
OBRA: IFSP - CAMPUS ARQ: BLOCO K - PÁTIO						
DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO BLOCO K (PÁTIO)						
LOCAL: IFSP - CAMPUS ARARAQUARA						
CLIENTE: IFSP						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	mar/23 a out/23	nov/23	dez/23	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO OBRA (BLOCO K)	128.629,31	52,51%	27,49%	20,00%	100,00% %
			67.536,98	35.366,47	25.725,86	128.629,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES, TÉCNICOS (BLOCO K)	38.952,86	70,10%	29,90%		100,00% %
			27.306,88	11.645,97		38.952,86
3	MOVIMENTO DE TERRA (BLOCO K)	28.140,36	100,00%			100,00% %
			28.140,36			28.140,36
4	INFRAESTRUTURA (BLOCO K)	40.317,51	88,65%		11,35%	100,00% %
			35.740,49		4.577,03	40.317,51
5	SUPERESTRUTURA (BLOCO K)	62.694,62	100,00%			100,00% %
			62.694,62			62.694,62
6	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA (BLOCO K)	31.262,51	98,31%	1,69%		100,00% %
			30.739,57	528,94		31.262,51
7	COBERTURA (BLOCO K)	248.286,05	24,18%	75,82%		100,00% %
			60.042,92	188.243,13		248.286,05
8	PISOS (BLOCO K)	102.343,48	0,00%	50,00%	50,00%	100,00% %
			0,00	51.171,74	51.171,74	102.343,48
9	REVESTIMENTOS (BLOCO K)	36.785,52	0,00%	100,00%		100,00% %
			0,00	36.785,52		36.785,52
10	PINTURA (BLOCO K)	43.083,21	0,00%	25,00%	75,00%	100,00% %
			0,00	10.770,80	32.312,41	43.083,21
11	ESQUADRIAS (BLOCO K)	33.504,11	0,00%		100,00%	100,00% %
			0,00		33.504,11	33.504,11
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BLOCO K)	54.315,13	0,00%	10,00%	90,00%	100,00% %
			0,00	5.431,51	48.883,61	54.315,13
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (BLOCO K)	80.129,00	56,72%	33,28%	10,00%	100,00% %
			45.450,68	26.665,42	8.012,90	80.129,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS (BLOCO K)	1.898,59	0,00%		100,00%	100,00% %
			0,00		1.898,59	1.898,59
15	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO (BLOCO K)	3.366,40	0,00%	30,00%	70,00%	100,00% %
			0,00	1.009,92	2.356,48	3.366,40
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BLOCO K)	25.759,49	0,00%		100,00%	100,00% %
			0,00		25.759,49	25.759,49
17	LIMPEZA (BLOCO K)	5.430,17	0,00%		100,00%	100,00% %
			0,00		5.430,17	5.430,17
18	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	250.101,71	37,07%	42,13%	20,81%	100,00% %
			92.702,01	105.357,74	52.041,95	250.101,71
		1215.000,00	450.348,51	472.977,15	291.674,34	1215.000,00
			450.348,51	923.325,67	1215.000,00	

ENGENHARIA

SL CONSTRUTORA EIRELI