



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

APOSTILAMENTO

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 0084/2023 (19726057), PARA REGISTRO DA PLANILHA DE PREÇOS E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A ENGEMIL – ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA.

O Diretor-Geral da Secretaria do **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO**, o Exmo. Juiz Federal **ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA**, no uso das atribuições delegadas pelo [Ato Presi n. 163 de 07/05/1991](#), considerando o processo Administrativo Eletrônico n. 0011147-11.2023.4.01.8000 - TRF, e em conformidade com o art. 136 da Lei 14.133/2021, **APOSTILA**, por meio deste documento, a **PLANILHA DE PREÇOS** e o **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** ao Contrato n. 0084/2023 (19726057), com fundamento nos Despachos SecGA (20859511 e 20902342), nos e-mails (20873739 e 20896844), na Planilha Orçamentária Ajustada com itens e prazos para o 1º TA -R2 (20896874) e na Informação Diaco 21394152.

O Anexo ao Contrato n. 0084/2023 passa a vigorar com a redação do anexo a este Termo.

Registre-se. Dê-se ciência.

Juiz Federal **ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA**
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região

**ANEXO AO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 0084/2023
(ANEXO AO CONTRATO N. 0084/2023)****PLANILHA DE PREÇOS¹**

Item	Descrição	Total (R\$)
1	Serviços Preliminares	1.171,75
2	Administração e Controle	45.567,84
3	Deteção e Alarme de Incêndio	297.481,21
4	Incêndio e Pânico	164.181,68
5	Sistema de Splinkers	713.257,45
6	Reparo das Instalações	114.812,08
7	Manutenção do Sistema de Hidrante	28.465,18
8	Limpeza Final	64.601,46
Total sem BDI		1.169.733,47
Total do BDI		259.805,18
Total Geral		1.429.538,65
Observações:		
1) Planilha Orçamentária Ajustada com itens e prazos solicitados para o 1TA - R02 (20896874).		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	Medição 01						ADITIVO de 240 DIAS							
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS - 08/07/24	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	Serviços Preliminares	100%	100,00%													
		1.171,75	1.171,75													
2	Administração e Controle	100%	22,42%	22,42%	22,42%	22,42%	5,17%	5,17%								
		45.567,84	10.214,05	10.214,05	10.214,05	10.214,05	2.355,82	2.355,82								
3	Detecção e Alarme de Incêndio	100%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%
		297.481,21	14.633,90	14.633,90	14.633,90	14.633,90	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56	23.894,56
4	Incêndio e Pânico	100%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
		164.181,68	13.856,71	13.856,71	13.856,71	13.856,71	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49	10.875,49
5	Sistema de Splinkers	100%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%	7,36%
		713.257,45	46.991,87	46.991,87	46.991,87	46.991,87	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00	52.529,00
6	Reparo das Instalações	100%							43,35%		9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%	9,44%
		114.812,08							49.771,47		10.840,10	10.840,10	10.840,10	10.840,10	10.840,10	10.840,10
7	Manutenção do Sistema de Hidrante	100%											25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		28.465,18											7.116,30	7.116,30	7.116,30	7.116,30
8	Limpeza Final	100%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%
		64.601,46	3.659,18	3.659,18	3.659,18	3.659,18	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47
TOTAL DA MEDIÇÃO 01			358.594,58													
Porcentagem			6,33%	6,25%	6,25%	6,25%	6,62%	6,62%	9,94%	6,46%	7,21%	7,21%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
Custo			1.429.538,65	90.527,46	89.355,71	89.355,71	89.355,71	94.651,34	94.651,34	142.066,98	92.295,52	103.135,62	103.135,62	110.251,91	110.251,91	110.251,91
Porcentagem Acumulado				6,33%	12,58%	18,83%	25,08%	31,71%	38,33%	48,26%	54,72%	61,94%	69,15%	76,86%	84,58%	100,00%
Custo Acumulado				90.527,46	179.883,16	269.238,87	358.594,58	453.245,92	547.897,25	689.964,24	782.259,75	885.395,37	988.530,99	1.098.782,91	1.209.034,82	1.429.538,65



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Carlos de Oliveira**, Diretor-Geral da Secretaria, em 01/10/2024, às 17:37 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **21395949** e o código CRC **A3C5C461**.