



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

INTERESSADOS: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOA VISTA – DRF/BVA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO DO PÁTIO DA IRF/PACARAIMA

REFERÊNCIA: CONTRATO: SRRF02 Nº 016/2024 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO DO PÁTIO DA RECEITA FEDERAL EM PACARAIMA.
PROCESSO: 10280.735440/2023-31, EMPRESA CONTRATADA IN-TERA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo registrar as verificações realizadas pela Comissão de Recebimento Definitivo, designada pela Portaria SRRF02 nº 1068, de 26 de agosto de 2025, referente à execução dos serviços de pavimentação e infraestrutura no pátio da Inspetoria da Receita Federal em Pacaraima/RR.

A análise visa atestar o cumprimento das obrigações contratuais, a qualidade técnica dos serviços e a conformidade com as Especificações Técnicas e projeto.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Em vistoria realizada "in loco" nas instalações da IRF/Pacaraima na data de 03 de fevereiro de 2026, a comissão procedeu com a conferência dos serviços executados e da documentação técnica.

Ao contrário do Recebimento Provisório, onde se verificam a conclusão das etapas, nesta fase focou-se na solidez, durabilidade e acabamento final da obra após o período de observação.

2.1. Serviços de Engenharia

Verificou-se a plena execução e integridade dos seguintes itens principais, constantes na planilha contratual:

- **Serviços Preliminares e Mobilização:** Canteiro de obras desmobilizado e área limpa.
- **Remoção:** A remoção dos blocos e pavimentos antigos foi realizada integralmente, sem deixar entulhos no local.
- **Base e Sub-base:** A reestabilização da camada de base com adição de brita comercial foi executada conforme especificação, não apresentando afundamentos, fissuras ou instabilidade após o período de cura e uso inicial.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

- **Pavimentação em Concreto Armado:**
 - O piso de concreto (FCK 30 MPa) apresenta-se íntegro, sem rachaduras patológicas.
 - As juntas de dilatação foram executadas.
 - O nivelamento permite o escoamento adequado de águas pluviais, sem empoçamentos significativos.
- **Limpeza Final:** A obra foi entregue em perfeito estado de limpeza, conforme exigido no item 6 das Especificações Técnicas).

2.2. Documentação Técnica

A Contratada apresentou a documentação final exigida para o encerramento do contrato, a saber:

- **Projetos "As Built":** Entregues e condizentes com o executado em campo.
- **Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs):** Apresentadas conforme exigência do CREA/RR.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE OBSERVAÇÃO

Durante o intervalo entre o Recebimento Provisório e esta vistoria final, não foram relatados pela administração local (IRF/Pacaraima) vícios ocultos ou defeitos construtivos que comprometessem a funcionalidade do pátio. O pavimento tem suportado o tráfego de veículos pesados conforme dimensionado em projeto.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Abaixo, apresentamos registros visuais que comprovam a situação atual da obra com a comparação de fotos antes das obras de recuperação de pavimento.

4.1. Antes da recuperação do pavimento



Imagem 1 - Imagens com demonstração de acúmulo de água e deterioração de pavimento da IRF



Imagem 3 - Pavimento deteriorado com acúmulo de água com áreas inservíveis



Imagem 2 - Pavimento deteriorado da IRF



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

4.2. Após a recuperação do pavimento



Imagem 4 - Entrada da IRF com pavimento recuperado



Imagem 7 - Detalhe do trecho recuperado em pavimento rígido - acabamento do concreto e juntas de dilatação



Imagem 5 - Trecho recuperado em pavimento rígido



Imagem 6 - Trecho recuperado em pavimento rígido



Imagem 8 - Detalhe do trecho recuperado em pavimento rígido - acabamento do concreto e juntas de dilatação



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG



Imagem 9 - Detalhe do trecho recuperado em pavimento rígido com pavimento intertravado recuperado



Imagem 10 - Visão aérea pátio recuperado



Imagem 11 - Visão aérea pátio recuperado



Imagem 12 - Área do pátio recuperada próximo ao prédio administração



Imagem 13 - Área do pário perto do banheiro públicos



Imagem 14 - Pavimento recuperado



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG



Imagem 15 - Vista panorâmica do pátio pavimentado, com área livre de entulhos e equipamentos após intervenções da obra



Imagem 16 - Vista panorâmica do pátio pavimentado, com área livre de entulhos e equipamentos após intervenções da obra

CONCLUSÃO E PARECER

Diante do exposto, considerando que:

- Os serviços foram executados em conformidade com o Projeto Executivo e Especificações Técnicas;
- Não há pendências financeiras ou técnicas visíveis;
- O objeto atende plenamente à finalidade de tráfego e logística da unidade;

Esta comissão considera a obra **CONCLUÍDA** e em condições de receber o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, encerrando-se a responsabilidade contratual da empresa pela execução, mantendo-se apenas as garantias legais previstas no Art. 618 do Código Civil (garantia quinquenal).

5. INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Freitas da Silva
SIAPE 17600- 1997389
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG/DIPOL/SRRF02

Assinado digitalmente
Josiel Jarony Tavares do Nascimento
SIAPE 17600-1123561
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG/DIPOL/SRRF02