



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS REGISTRO
FUC CURSO MECATRONICA**

OFÍCIO Nº 11/2025 - CCM-RGT/DAE-RGT/DRG/RGT/IFSP

Registro, 15 de maio de 2025.

À Coordenadoria de Licitações e Contratos

Assunto: Prorrogação de prazo para conclusão de obra – Contrato nº 02586/2025

Venho, por meio deste, informar que a execução da pintura da quadra poliesportiva, referente ao Contrato nº 02586/2025, não foi concluída dentro do prazo originalmente estabelecido.

Conforme previsto em contrato, o prazo de vigência da contratação é de 45 (quarenta e cinco) dias, com início em 01 de abril de 2025 e término em 15 de maio de 2025. No entanto, em virtude das condições climáticas desfavoráveis registradas durante o período, a execução da pintura foi prejudicada, impossibilitando o cumprimento do cronograma inicialmente acordado.

Dessa forma, informamos que o prazo contratual fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, visando à adequada conclusão dos serviços, em conformidade com as condições estabelecidas.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente.

Márcio Lucio Rodrigues

Gestor do Contrato nº 02586/2025

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Marcio Lucio Rodrigues, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 15/05/2025 12:33:02.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 12/05/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 948140

Código de Autenticação: 538c06ffbb



OFÍCIO Nº 11/2025 - CCM-RGT/DAE-RGT/DRG/RGT/IFSP

ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO AGROCHÁ - RGT 265, 5180, AGROCHÁ, REGISTRO / SP, CEP 11900-000