

TERMO N.º 55/2023 - COC-PRA/DALC-PRA/DLA-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO

QUE, ENTRE SI, FAZEM O **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO** E A EMPRESA **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, AO CONTRATO Nº **36-154/2022** QUE VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PROCESSO ORIGINAL Nº 23305.009357/2022-48. PROCESSO VINCULADO Nº 23305.009053.2023-61.

Pelo presente Instrumento o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP**, autarquia federal de ensino, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, com sede à Rua Dr. Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo/SP, 01109-010, que contrata empresa especializada no serviço de construção civil, inscrito no CNPJ nº **10.882.594/0001-65**, neste ato representado pelo Diretor de Logística e Aquisições, Davis Wilian Graciano de Toledo, nomeado pela Portaria IFSP nº 799, de 17 de fevereiro de 2023, brasileiro, casado, servidor público federal, SIAPE 2155567, autorizado a celebrar contratos mediante portaria de delegação de competência MEC nº 243 de 12/02/2020, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 24.262.722/0001-82, estabelecida à Alameda Marques de Barbacena, 192 - Sala 05, Santa Terezinha, Santo André / SP - CEP 09210-510, neste ato representada pela sua Diretora Sra. Thais Cristina Cunha Castro, brasileira, solteira, empresária portadora da Cédula de Identidade nº 34.924.420-0 SSP/SP e CPF nº 332.445.818-89, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente Termo de Aditamento, mediante às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Aditamento ao Contrato nº **36-154/2022**, celebrado em 26/08/2022, tem por objeto o aditamento dos prazos de execução e vigência em 360 (trezentos e sessenta) dias nos termos do Art. 57, §1º, Incisos I e II da Lei nº 8.666/93 conforme autos do processo 23305.009053.2023-61.

1.2 - A descrição completa dos serviços a serem executados constam do CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO aceito pelo setor técnico conforme **OFÍCIO Nº 37/2023 - DIE-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato por **360 (trezentos e sessenta)** dias, conforme abaixo:

1. O prazo de execução passa do dia 30/05/2023 para o dia 24/05/2024.
2. O prazo de vigência passa do dia 07/06/2023 para o dia 01/06/2024.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E assim, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes, este instrumento em duas vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Pelo CONTRATANTE, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP :

Assinatura eletrônica

Davis Wilian Graciano de Toledo

Diretor de Logística e Aquisições

Pela CONTRATADA, H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA :

Thais Cristina Cunha Castro

Sócia Administradora

Testemunhas:

Assinatura eletrônica

Assinatura eletrônica

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Documento assinado eletronicamente por:

- Abner Branchini Goncalves, TECNICO EM CONTABILIDADE, em 26/05/2023 15:24:07.
- Deir Oliveira de Oliveira, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DALC-PRA, em 26/05/2023 20:16:45.
- Davis Wilian Graciano de Toledo, DIRETOR(A) - CD3 - DLA-PRA, em 29/05/2023 09:36:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/05/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 547776

Código de Autenticação: 6c6f62a2e6



TERMO N.º 55/2023 - COC-PRA/DALC-PRA/DLA-PRA/PRO-ADM/RET/IFSP



SEDE CENTRAL - NOVA REITORIA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DATA: MARÇO-2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

					nov/22		dez/22		jan/23		fev/23	
ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	997.705,56	258.605,28	R\$ 1.256.310,84	R\$ 30.426,91	2,42%	R\$ -		R\$ 166.301,36	13,24%	R\$ 207.442,12	16,51%
02	MOVIMENTO DE TERRA		-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
02	INFRAESTRUTURA	388.551,42	100.712,53	R\$ 489.263,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	SUPERESTRUTURA	1.884.500,18	488.462,45	R\$ 2.372.962,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	605.859,25	157.038,72	R\$ 762.897,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	COBERTURA	786.932,37	203.972,87	R\$ 990.905,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
06	PISOS	585.882,54	151.860,76	R\$ 737.743,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	REVESTIMENTOS	60.443,54	15.666,97	R\$ 76.110,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
08	PINTURAS	141.758,82	36.743,89	R\$ 178.502,71	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	ESQUADRIAS	1.076.466,40	279.020,09	R\$ 1.355.486,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	VIDROS	193.318,36	50.108,12	R\$ 243.426,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	456.079,42	118.215,79	R\$ 574.295,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	215.224,92	55.786,30	R\$ 271.011,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	55.177,44	14.301,99	R\$ 69.479,43	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	SERVIÇOS EXTERNOS	76.329,76	19.784,67	R\$ 96.114,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	PAISAGISMO	10.864,64	2.816,11	R\$ 13.680,75	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	656.343,23	170.124,17	R\$ 826.467,40	R\$ 61.158,31	7,40%	R\$ -		R\$ 37.477,74	4,53%	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 8.191.437,88	R\$ 2.123.220,70	R\$ 10.314.658,58	R\$ 91.585,22		R\$ 0,00		R\$ 203.779,10		R\$ 207.442,12	

BDI COM
DESONERAÇÃO =

25,92%



Documento assinado digitalmente

RODRIGO SHINITI HANAYAMA

Data: 25/05/2023 14:55:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clodoaldo D. A. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-SP 068.244.751-8

SEDE CENTRAL - NOVA REITORIA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DATA: MARÇO-2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	mar/23		abr/23		mai/23		jun/23	
					5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	997.705,56	258.605,28	R\$ 1.256.310,84	R\$ 59.690,81	4,75%	R\$ 28.836,16	2,30%	R\$ 49.601,93	3,95%	R\$ 62.815,54	5,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA		-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
02	INFRAESTRUTURA	388.551,42	100.712,53	R\$ 489.263,94	R\$ -		R\$ -		R\$ 216.520,13	44,25%	R\$ 248.280,61	50,75%
03	SUPERESTRUTURA	1.884.500,18	488.462,45	R\$ 2.372.962,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	605.859,25	157.038,72	R\$ 762.897,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	COBERTURA	786.932,37	203.972,87	R\$ 990.905,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
06	PISOS	585.882,54	151.860,76	R\$ 737.743,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	REVESTIMENTOS	60.443,54	15.666,97	R\$ 76.110,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
08	PINTURAS	141.758,82	36.743,89	R\$ 178.502,71	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	ESQUADRIAS	1.076.466,40	279.020,09	R\$ 1.355.486,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	VIDROS	193.318,36	50.108,12	R\$ 243.426,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	456.079,42	118.215,79	R\$ 574.295,21	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	215.224,92	55.786,30	R\$ 271.011,22	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	55.177,44	14.301,99	R\$ 69.479,43	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	SERVIÇOS EXTERNOS	76.329,76	19.784,67	R\$ 96.114,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	PAISAGISMO	10.864,64	2.816,11	R\$ 13.680,75	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	656.343,23	170.124,17	R\$ 826.467,40	R\$ 26.672,45	3,23%	R\$ 15.295,58	1,85%	R\$ -		R\$ -	
	TOTAL	R\$ 8.191.437,88	R\$ 2.123.220,70	R\$ 10.314.658,58	R\$ 86.363,26		R\$ 44.131,74		R\$ 266.122,06		R\$ 311.096,15	

BDI COM
DESONERAÇÃO = 25,92%



SEDE CENTRAL - NOVA REITORIA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DATA: MARÇO-2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	jul/23		ago/23		set/23		out/23	
					9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	997.705,56	258.605,28	R\$ 1.256.310,84	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA		-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
02	INFRAESTRUTURA	388.551,42	100.712,53	R\$ 489.263,94	R\$ 24.463,20	5,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	SUPERESTRUTURA	1.884.500,18	488.462,45	R\$ 2.372.962,63	R\$ 474.592,53	20,00%	R\$ 711.888,79	30,00%	R\$ 593.240,66	25,00%	R\$ 308.485,14	13,00%
04	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	605.859,25	157.038,72	R\$ 762.897,98	R\$ -		R\$ -		R\$ 190.724,50	25,00%	R\$ 419.593,89	55,00%
05	COBERTURA	786.932,37	203.972,87	R\$ 990.905,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 148.635,79	15,00%
06	PISOS	585.882,54	151.860,76	R\$ 737.743,30	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
07	REVESTIMENTOS	60.443,54	15.666,97	R\$ 76.110,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
08	PINTURAS	141.758,82	36.743,89	R\$ 178.502,71	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
09	ESQUADRIAS	1.076.466,40	279.020,09	R\$ 1.355.486,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	VIDROS	193.318,36	50.108,12	R\$ 243.426,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	456.079,42	118.215,79	R\$ 574.295,21	R\$ -		R\$ -		R\$ 28.714,76	5,00%	R\$ 28.714,76	5,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	215.224,92	55.786,30	R\$ 271.011,22	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.550,56	5,00%	R\$ 13.550,56	5,00%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	55.177,44	14.301,99	R\$ 69.479,43	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	SERVIÇOS EXTERNOS	76.329,76	19.784,67	R\$ 96.114,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	PAISAGISMO	10.864,64	2.816,11	R\$ 13.680,75	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	656.343,23	170.124,17	R\$ 826.467,40	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
	TOTAL	R\$ 8.191.437,88	R\$ 2.123.220,70	R\$ 10.314.658,58	R\$ 561.871,27		R\$ 774.704,33		R\$ 889.046,02		R\$ 911.795,68	

BDI COM
DESONERAÇÃO = 25,92%



SEDE CENTRAL - NOVA REITORIA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DATA: MARÇO-2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

					nov/23		dez/23		jan/24		fev/24	
ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS	
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	997.705,56	258.605,28	R\$ 1.256.310,84	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 62.815,54	5,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA		-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
02	INFRAESTRUTURA	388.551,42	100.712,53	R\$ 489.263,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
03	SUPERESTRUTURA	1.884.500,18	488.462,45	R\$ 2.372.962,63	R\$ 284.755,52	12,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
04	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	605.859,25	157.038,72	R\$ 762.897,98	R\$ 152.579,60	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
05	COBERTURA	786.932,37	203.972,87	R\$ 990.905,24	R\$ 297.271,57	30,00%	R\$ 396.362,10	40,00%	R\$ 148.635,79	15,00%	R\$ -	
06	PISOS	585.882,54	151.860,76	R\$ 737.743,30	R\$ 147.548,66	20,00%	R\$ 258.210,15	35,00%	R\$ 221.322,99	30,00%	R\$ 73.774,33	10,00%
07	REVESTIMENTOS	60.443,54	15.666,97	R\$ 76.110,51	R\$ 15.222,10	20,00%	R\$ 22.833,15	30,00%	R\$ 30.444,20	40,00%	R\$ 7.611,05	10,00%
08	PINTURAS	141.758,82	36.743,89	R\$ 178.502,71	R\$ -		R\$ -		R\$ 26.775,41	15,00%	R\$ 53.550,81	30,00%
09	ESQUADRIAS	1.076.466,40	279.020,09	R\$ 1.355.486,49	R\$ -		R\$ 203.322,97	15,00%	R\$ 338.871,62	25,00%	R\$ 542.194,60	40,00%
10	VIDROS	193.318,36	50.108,12	R\$ 243.426,48	R\$ -		R\$ 36.513,97	15,00%	R\$ 60.856,62	25,00%	R\$ 85.199,27	35,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	456.079,42	118.215,79	R\$ 574.295,21	R\$ 86.144,28	15,00%	R\$ 86.144,28	15,00%	R\$ 86.144,28	15,00%	R\$ 114.859,04	20,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	215.224,92	55.786,30	R\$ 271.011,22	R\$ 40.651,68	15,00%	R\$ 40.651,68	15,00%	R\$ 40.651,68	15,00%	R\$ 54.202,24	20,00%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	55.177,44	14.301,99	R\$ 69.479,43	R\$ 10.421,91	15,00%	R\$ 17.369,86	25,00%	R\$ 17.369,86	25,00%	R\$ 17.369,86	25,00%
14	SERVIÇOS EXTERNOS	76.329,76	19.784,67	R\$ 96.114,44	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 24.028,61	25,00%
15	PAISAGISMO	10.864,64	2.816,11	R\$ 13.680,75	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.052,11	15,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	656.343,23	170.124,17	R\$ 826.467,40	R\$ -		R\$ -		R\$ 123.970,11	15,00%	R\$ 206.616,85	25,00%
	TOTAL	R\$ 8.191.437,88	R\$ 2.123.220,70	R\$ 10.314.658,58	R\$ 1.097.410,87		R\$ 1.124.223,71		R\$ 1.157.858,10		R\$ 1.244.274,32	

BDI COM
DESONERAÇÃO = 25,92%

Documento assinado digitalmente



RODRIGO SHINITI HANAYAMA
Data: 25/05/2023 14:55:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clodoaldo D. A. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-SP 068.244.751-8



SEDE CENTRAL - NOVA REITORIA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

DATA: MARÇO-2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

					mar/24		abr/24		mai/24		
ITEM	SERVIÇOS	SUB TOTAL	BDI	TOTAL	17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		% TOTAL
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	997.705,56	258.605,28	R\$ 1.256.310,84	R\$ 62.815,54	5,00%	R\$ 50.252,43	4,00%	R\$ 35.603,70	2,83%	100,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA		-	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		0,00%
02	INFRAESTRUTURA	388.551,42	100.712,53	R\$ 489.263,94	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
03	SUPERESTRUTURA	1.884.500,18	488.462,45	R\$ 2.372.962,63	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
04	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	605.859,25	157.038,72	R\$ 762.897,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
05	COBERTURA	786.932,37	203.972,87	R\$ 990.905,24	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
06	PISOS	585.882,54	151.860,76	R\$ 737.743,30	R\$ 36.887,16	5,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
07	REVESTIMENTOS	60.443,54	15.666,97	R\$ 76.110,51	R\$ -		R\$ -		R\$ -		100,00%
08	PINTURAS	141.758,82	36.743,89	R\$ 178.502,71	R\$ 53.550,81	30,00%	R\$ 35.700,54	20,00%	R\$ 8.925,14	5,00%	100,00%
09	ESQUADRIAS	1.076.466,40	279.020,09	R\$ 1.355.486,49	R\$ 271.097,30	20,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
10	VIDROS	193.318,36	50.108,12	R\$ 243.426,48	R\$ 36.513,97	15,00%	R\$ 24.342,65	10,00%	R\$ -		100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	456.079,42	118.215,79	R\$ 574.295,21	R\$ 86.144,28	15,00%	R\$ 28.714,76	5,00%	R\$ 28.714,76	5,00%	100,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	215.224,92	55.786,30	R\$ 271.011,22	R\$ 40.651,68	15,00%	R\$ 13.550,56	5,00%	R\$ 13.550,56	5,00%	100,00%
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	55.177,44	14.301,99	R\$ 69.479,43	R\$ 6.947,94	10,00%	R\$ -		R\$ -		100,00%
14	SERVIÇOS EXTERNOS	76.329,76	19.784,67	R\$ 96.114,44	R\$ 38.445,78	40,00%	R\$ 28.834,33	30,00%	R\$ 4.805,72	5,00%	100,00%
15	PAISAGISMO	10.864,64	2.816,11	R\$ 13.680,75	R\$ 4.788,26	35,00%	R\$ 4.788,26	35,00%	R\$ 2.052,11	15,00%	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	656.343,23	170.124,17	R\$ 826.467,40	R\$ 206.616,85	25,00%	R\$ 123.970,11	15,00%	R\$ 24.689,40	2,99%	100,00%
	TOTAL	R\$ 8.191.437,88	R\$ 2.123.220,70	R\$ 10.314.658,58	R\$ 844.459,59		R\$ 310.153,65		R\$ 118.341,39		

BDI COM
DESONERAÇÃO =

25,92%

Documento Digitalizado Público

Primeiro Termo de Aditamento

Assunto: Primeiro Termo de Aditamento
Assinado por: Abner Branchini
Tipo do Documento: Termo
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Abner Branchini Goncalves, TECNICO EM CONTABILIDADE**, em 05/06/2023 17:16:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1342898
Código de Autenticação: Odd11d7852

