



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF  
PRÓ - REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI  
DIRETORIA DE ALTERAÇÕES E FORMALIZAÇÕES CONTRATUAIS - DAFC  
COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - CFCON  
Avenida José de Sá Maniçoba, S/N – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917, Petrolina-PE.

**RDC ELETRÔNICO Nº 06/2022 - UNIVASF**  
**PROCESSO Nº 23402.0037746/2022-65**

## **TERMO DE ADITIVO**

**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 012/2023 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF E A FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA A, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF**, doravante denominada **CONTRATANTE**, com sede administrativa na Av. José de Sá Maniçoba s/n, Centro, Petrolina - PE, C.E.P.: 56.304-205, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.440.725/0001-14, representada neste ato pelo Reitor o **Sr. TELIO NOBRE LEITE**, nomeado pelo Decreto de 05 de abril de 2023, publicado no D.O.U nº 67, de 06/04/2023, p.01, portador da Matrícula Funcional nº 1468020, e do outro lado como **CONTRATADA**, a empresa **FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Rua da Alemanha, nº 55, 1º Andar, Sala 103, Bairro Areia Branca, Petrolina/PE, CEP: 56.328-360, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.578.204/0001-09, neste ato representada pela **Sr. THIAGO SILVA SOUZA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23402.037746/2022-65 e em observância às disposições da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Edital RDC ELETRÔNICO Nº 06/2022 – UNIVASF, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº012/2023– UNIVASF / FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF  
PRÓ - REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI  
DIRETORIA DE ALTERAÇÕES E FORMALIZAÇÕES CONTRATUAIS - DAFC  
COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - CFCON  
Avenida José de Sá Maniçoba, S/N – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917, Petrolina-PE.

## **1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de execução e de vigência do **Contrato nº 012/2023-UNIVASF**.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA**

2.1. Fica prorrogado por 90 (noventa) dias o prazo da vigência (a contar do dia 10/07/2023 a 08/10/2023) e por 60 (sessenta) dias o prazo de execução (a contar do dia 13/07/2023 a 11/09/2023).

**Parágrafo único.** O cronograma físico-financeiro e a ART constam nos anexos I e II deste termo aditivo.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

3.1. O valor total anual do contrato permanece em **R\$ 781.491,58** (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos);

## **4. CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

4.1. A prorrogação e o reajuste pretendidos tem fundamento no art. 57, §1º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

## **5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA**

5.1. Fica a contratada, desde já NOTIFICADA a apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste termo de aditamento, a prorrogação da validade da garantia de execução do contrato, assegurando a sua vigência desde a assinatura do contrato, **10/01/2023**, até 90 (noventa) dias após seu termo **(09/10/2023)**, ou seja, **08/01/2024**, atendendo ao disposto no Anexo VIIF, item 3.1 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05 de 26 de maio de 2017.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

6.1. Ficam mantidas, integralmente, as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, aditivos e apostilamentos formalizados desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF  
PRÓ - REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PROPLADI  
DIRETORIA DE ALTERAÇÕES E FORMALIZAÇÕES CONTRATUAIS - DAFC  
COORDENAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - CFCON  
Avenida José de Sá Maniçoba, S/N – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917, Petrolina-PE.

---

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO**

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Petrolina /PE, 30 de junho de 2023.

**TELIO NOBRE LEITE**  
**REITOR**  
**UNIVASF**

**THIAGO SILVA SOUZA**  
**FIT SERVIÇOS DE**  
**ENGENHARIA LTDA**

### **TESTEMUNHA 1**

ASS:

NOME:

CPF:

### **TESTEMUNHA 2**

ASS:

NOME:

CPF:

## ANEXO I



EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO NEMA DO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVASF

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRA  |                             |                  |           |                 |               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |         |                |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| ITEM                          | DESCRIÇÃO - SERVIÇOS        | VALOR TOTAL      | % DA OBRA | 30 DIAS         |               | 60 DIAS          |                | 90 DIAS          |               | 120 DIAS         |               | 150 DIAS         |               | 180 DIAS         |               | 210 DIAS         |               | TOTAL   |                |
|                               |                             |                  |           | %               | VALOR         | %                | VALOR          | %                | VALOR         |                  |               |                  |               | %                | VALOR         | %                | VALOR         | %       | VALOR          |
| 1                             | SERVIÇOS PRELIMINARES       | R\$ 60.928,36    | 7,80%     | 100,00%         | R\$ 60.928,36 |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00% | R\$ 60.928,36  |
| 2                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 62.295,85    | 7,97%     | 11,00%          | R\$ 6.852,54  | 27,29%           | R\$ 17.000,54  | 12,34%           | R\$ 7.687,31  | 12,34%           | R\$ 7.687,31  | 12,34%           | R\$ 7.687,31  | 12,34%           | R\$ 7.687,31  | 12,35%           | R\$ 7.693,54  | 100,00% | R\$ 62.295,85  |
| 3                             | INFRAESTRUTURA              | R\$ 53.308,27    | 6,82%     | 45,79%          | R\$ 24.409,86 | 54,21%           | R\$ 28.898,41  |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00% | R\$ 53.308,27  |
| 4                             | ESTRUTURA                   | R\$ 57.162,43    | 7,31%     |                 |               | 53,75%           | R\$ 30.724,80  | 46,25%           | R\$ 26.437,62 |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00% | R\$ 57.162,43  |
| 5                             | ALVENARIA E PRÉ MOLDADOS    | R\$ 40.892,03    | 5,23%     |                 |               | 24,07%           | R\$ 9.842,71   | 40,00%           | R\$ 16.356,81 | 35,93%           | R\$ 14.692,51 |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00% | R\$ 40.892,03  |
| 6                             | ESQUADRIAS                  | R\$ 11.796,12    | 1,51%     |                 |               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00%          | R\$ 11.796,12 |                  |               | 100,00% | R\$ 11.796,12  |
| 7                             | PISO DE CONCRETO            | R\$ 141.219,00   | 18,07%    |                 |               | 85,15%           | R\$ 120.247,98 | 14,85%           | R\$ 20.971,02 |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00% | R\$ 141.219,00 |
| 8                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | R\$ 26.251,02    | 3,36%     |                 |               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               | 60,00%           | R\$ 15.750,61 | 40,00%           | R\$ 10.500,41 | 100,00% | R\$ 26.251,02  |
| 9                             | COBERTURA                   | R\$ 249.940,82   | 31,98%    |                 |               |                  |                |                  |               | 30,00%           | R\$ 74.982,25 | 30,00%           | R\$ 74.982,25 | 40,00%           | R\$ 99.976,33 |                  |               | 100,00% | R\$ 249.940,82 |
| 10                            | URBANIZAÇÃO                 | R\$ 74.521,54    | 9,54%     |                 |               |                  |                |                  |               | 20,00%           | R\$ 14.904,31 | 20,00%           | R\$ 14.904,31 | 20,00%           | R\$ 14.904,31 | 40,00%           | R\$ 29.808,61 | 100,00% | R\$ 74.521,54  |
| 11                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | R\$ 3.176,14     | 0,41%     |                 |               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               | 100,00%          | R\$ 3.176,14  | 100,00% | R\$ 3.176,14   |
| TOTAL R\$                     |                             | R\$ 781.491,5804 | 100,00%   |                 |               |                  |                |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |               |         |                |
| TOTAL DESEMBOLSO MENSAL (R\$) |                             |                  |           | R\$ 92.190,7613 |               | R\$ 206.714,4458 |                | R\$ 71.452,7636  |               | R\$ 112.266,3679 |               | R\$ 97.573,8609  |               | R\$ 150.114,6760 |               | R\$ 51.178,7049  |               |         |                |
| DESEMBOLSO ACUMULADO          |                             |                  |           | R\$ 92.190,7613 |               | R\$ 298.905,2072 |                | R\$ 370.357,9708 |               | R\$ 482.624,3387 |               | R\$ 580.198,1996 |               | R\$ 730.312,8755 |               | R\$ 781.491,5804 |               |         |                |
| % MENSAL                      |                             |                  |           | 11,80%          |               | 26,45%           |                | 9,14%            |               | 14,37%           |               | 12,49%           |               | 19,21%           |               | 6,55%            |               |         |                |
| % MENSAL ACUMULADA            |                             |                  |           | 11,80%          |               | 38,25%           |                | 47,39%           |               | 61,76%           |               | 74,24%           |               | 93,45%           |               | 100,00%          |               |         |                |

Documento assinado digitalmente  
 FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SAN  
Data: 06/06/2023 10:55:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Emitido em 06/06/2023

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Nº 2/2023 - PU-DO (11.01.02.11.08)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 06/06/2023 11:07 )*  
JAIRONNILSON EVANGELISTA DA COSTA  
ENGENHEIRO-AREA  
2038082

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2023, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**, data de emissão: **06/06/2023** e o código de verificação: **babdb89b97**



## ANEXO II

**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PE20230966788**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

COMPLEMENTAR à  
 PE20230934434  
 CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**1. Responsável Técnico**

**FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA GEREN. DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO**

RNP: **0512698023**

Registro: **PE12698023 PE**

Empresa contratada: **FIT SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME**

Registro : **0000633356-PE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**

CPF/CNPJ: **05.440.725/0001-14**

**AVENIDA JOSÉ DE SÁ MANIÇOBA**

Nº: **S/N**

Complemento: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56304205**

Contrato: **012/2023**

Celebrado em: **10/01/2023**

Valor: **R\$ 781.491,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA BR 407 - KM 12**

Nº: **S/N**

Complemento: **LOTE 543**

Bairro: **PROJETO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56300000**

Data de Início: **24/02/2023**

Previsão de término: **10/09/2023**

Coordenadas Geográficas: **09°20'43.82"S, 40°30'58.58"W**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**

CPF/CNPJ: **05.440.725/0001-14**

**4. Atividade Técnica**

|                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 16 - Execução                                                                                                                                |            |         |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS                     | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                    | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                             | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA                                                | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO                               | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS                                  | 681,10     | m2      |
| 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS | 681,10     | m2      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

EXECUÇÃO DA OBRA DO ALMOXARIFADO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO E URBANIZAÇÃO NO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF. ASSINATURA DE TERMO DO 1º ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YyY5Z  
 Impresso em: 02/06/2023 às 15:00:57 por: , ip: 200.25.37.76





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PE20230966788**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

COMPLEMENTAR à  
PE20230934434  
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FREDSON WHENNER HERMENEGILDO SANTOS JUNIOR - CPF:  
026.144.355-03

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -  
CNPJ: 05.440.725/0001-14

**9. Informações**

\* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **31/05/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YyY5Z  
Impresso em: 02/06/2023 às 15:00:57 por: , ip: 200.25.37.76



---

Emitido em 06/06/2023

**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 1/2023 - PU-DO (11.01.02.11.08)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 06/06/2023 11:07 )*  
JAIRONNILSON EVANGELISTA DA COSTA  
ENGENHEIRO-AREA  
2038082

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.univasf.edu.br/documentos/> informando seu número: 1, ano: 2023, tipo: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, data de emissão: 06/06/2023 e o código de verificação: 1fdd2e58ef