



TERMO ADITIVO Nº 135/2023 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 02 de outubro de 2023.

3º TERMO ADITIVO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23062.019412/2022-16

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 027/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA RBC CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENTORNO IMEDIATO NO CAMPUS DIVINÓPOLIS

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, nomeado pela Portaria nº 1.735, de 11 de outubro de 2019, publicada no D.O.U de 15 de outubro de 2019, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **RBC CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ /MF sob o nº 24.382.041/0001-58, sediada na Avenida Amazonas, 1467 – Bairro Jardim Nova América, em Divinópolis - MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. Raquel Brasil de Castro**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.019412/2022-16 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente do Edital de Concorrência nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto o **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** à contratação inicial:

1.2 Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento, será apresentada à **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com a devida prorrogação da apólice, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.

1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo

2.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **02 (dois)** meses.

2.2 A vigência contratual se estenderá até **29/02/2024** sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia **12/12/2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

3.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 027/2022 e aditivos.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

(Assinado digitalmente em 06/10/2023 15:29)

FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS

DIRETOR-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###06#4

(Assinado digitalmente em 03/10/2023 14:03)

RAQUEL BRASIL DE CASTRO

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.986-##

Processo Associado: 23062.019412/2022-16

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **135**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **02/10/2023** e o código de verificação: **ea6fbb7494**



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E PROJETOS

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA, PRÉDIO DA ÁREA TÉCNICA, SUBESTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENTORNO IMEDIATO DO CAMPUS DIVINÓPOLIS - CEFET/MG

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA

PLANILHA 1 - 3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE PRAZO DE 2 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa do Contrato Inicial	Total Por Etapa - Aditivo 12	Total Por Etapa - Aditivo 2	Total Por Etapa do Contrato Inicial após acréscimos	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (1º ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124.678,78	R\$ 1.414,53	R\$ 2.359,16	R\$ 128.452,47	R\$ 75.655,98	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 2.521,87	R\$ 25.218,66	R\$ 786,39	R\$ 786,39	R\$ 786,39
2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 399.301,54	R\$ -	R\$ 31.068,23	R\$ 430.369,77	R\$ 20.044,94	R\$ 23.518,86	R\$ 50.831,09	R\$ 56.461,24	R\$ 55.383,12	R\$ 37.933,65	R\$ 37.614,21	R\$ 35.937,14	R\$ 24.796,63	R\$ 22.480,68	R\$ 20.444,24	R\$ 22.472,00	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTIMATIVA	R\$ 60.891,93	R\$ -	R\$ 3.936,09	R\$ 64.828,02	R\$ 60.891,93												R\$ 1.312,03	R\$ 1.312,03	R\$ 1.312,03
4	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES E LAJES DE PISO)	R\$ 648.210,39	R\$ 48.266,26	R\$ 36.584,33	R\$ 733.060,98	R\$ 139.295,33	R\$ 278.590,66	R\$ 230.324,41					R\$ 48.266,26				R\$ 36.584,33			
5	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO ARMADO)	R\$ 1.091.507,60	R\$ 17.004,14	R\$ 37.188,36	R\$ 1.145.700,10			R\$ 332.553,52	R\$ 443.404,70	R\$ 315.549,38			R\$ 17.004,14				R\$ 26.031,85	R\$ 3.718,84	R\$ 3.718,84	R\$ 3.718,84
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 171.074,61	R\$ 8.913,39	R\$ -	R\$ 179.988,00			R\$ 35.997,60	R\$ 53.996,40	R\$ 53.996,40	R\$ 27.084,21	R\$ 8.913,39								
7	SERRALHERIA: ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS E JANELAS), BRISE, FACHADA AERADA, GAIOLA METÁLICA, GRADIL E GUARDA CORPO	R\$ 874.009,46	R\$ 13.362,46	R\$ 42.527,16	R\$ 929.899,08					R\$ 88.737,19	R\$ 221.842,98	R\$ 266.211,58	R\$ 221.842,98	R\$ 75.374,73	R\$ 13.362,46		R\$ 34.021,73	R\$ 8.505,43		
8	BANCADA, E PEITORIS EM GRANITO CINZA POLIDO	R\$ 12.449,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.449,04						R\$ 2.489,81	R\$ 4.979,62	R\$ 4.979,62							
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO)	R\$ 90.244,22	R\$ 1.436,16	R\$ 4.628,94	R\$ 96.309,32		R\$ 4.584,02	R\$ 4.584,02	R\$ 4.584,02	R\$ 9.168,04	R\$ 18.336,08	R\$ 18.336,08	R\$ 9.168,04	R\$ 9.168,04	R\$ 4.584,02	R\$ 4.584,02	R\$ 6.462,33	R\$ 2.750,63		
10	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL	R\$ 60.952,89	R\$ -	R\$ 14.715,23	R\$ 75.668,12				R\$ 3.047,64	R\$ 6.095,29	R\$ 6.095,29	R\$ 12.190,58	R\$ 12.190,58	R\$ 12.190,58	R\$ 9.142,93		R\$ 14.715,23			
11	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ESTIMATIVA	R\$ 28.713,71	R\$ -	R\$ 20.849,49	R\$ 49.563,20						R\$ 1.435,69	R\$ 2.871,37	R\$ 5.742,74	R\$ 5.742,74	R\$ 5.742,74	R\$ 4.307,06	R\$ 23.720,86			
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 701.371,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 701.371,12		R\$ 35.068,56	R\$ 35.068,56	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 70.137,11	R\$ 49.095,98	R\$ 7.013,71	R\$ 7.013,71	R\$ 7.013,71
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO	R\$ 203.414,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 203.414,12		R\$ 10.170,71	R\$ 10.170,71	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 20.341,41	R\$ 14.238,99	R\$ 2.034,14	R\$ 2.034,14	R\$ 2.034,14
14	COBERTURA GERAL DO PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 370.956,59	R\$ -	R\$ 10.336,65	R\$ 381.293,24				R\$ 148.382,63	R\$ 148.382,63	R\$ 74.191,32						R\$ 10.336,65			
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES (INTERNAS EXTERNAS) E TETOS	R\$ 23.370,73	R\$ 7.377,75	R\$ 9.385,13	R\$ 40.133,62						R\$ 9.224,54	R\$ 9.224,54	R\$ 3.074,85				R\$ 2.815,54	R\$ 2.189,86	R\$ 2.189,86	R\$ 2.189,86
16	REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS	R\$ 22.360,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.360,85							R\$ 6.708,26	R\$ 6.708,26	R\$ 4.472,17	R\$ 4.472,17					
17	IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS	R\$ 13.402,32	R\$ 10.838,94	R\$ -	R\$ 24.241,26								R\$ 9.696,51	R\$ 9.696,51	R\$ 4.848,25					
18	PINTURA GERAL	R\$ 129.781,78	R\$ 3.157,49	R\$ 4.963,82	R\$ 137.903,09										R\$ 66.986,26	R\$ 60.287,63	R\$ 2.832,69	R\$ 2.832,69	R\$ 2.481,91	R\$ 2.481,91
19	ESCADA EXTERNA - ESTIMATIVA	R\$ 17.322,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.322,27					R\$ 17.322,27										
20	PASSEIOS EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 22.283,72	R\$ 8.432,40	R\$ -	R\$ 30.716,12									R\$ 6.143,22	R\$ 12.286,45	R\$ 6.143,22	R\$ 6.143,22			
21	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 154.366,57	R\$ 3.301,58	R\$ -	R\$ 157.668,16										R\$ 47.300,45	R\$ 47.300,45	R\$ 12.613,45	R\$ 1.051,12	R\$ 1.051,12	R\$ 1.051,12
22	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - ESTIMATIVA	R\$ 121.960,16	R\$ -	R\$ 8.907,12	R\$ 130.867,28						R\$ 24.392,03	R\$ 24.392,03	R\$ 24.392,03	R\$ 24.392,03	R\$ 24.392,03	R\$ 24.392,03	R\$ 2.226,78	R\$ 2.226,78	R\$ 2.226,78	R\$ 2.226,78
23	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO - ESTIMATIVA	R\$ 111.976,21	R\$ -	R\$ 14.211,75	R\$ 126.187,96								R\$ 22.395,24	R\$ 33.592,86	R\$ 33.592,86	R\$ 22.395,24	R\$ 7.105,88			
24	PAISAGISMO	R\$ 33.825,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.825,21													R\$ 11.275,07	R\$ 11.275,07	R\$ 11.275,07
25	LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA	R\$ 8.149,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.149,80												R\$ 4.074,90	R\$ 1.358,30	R\$ 1.358,30	R\$ 1.358,30
TOTAL		5.496.575,63	123.505,10	241.681,47	5.861.762,20															
		Custo Mensal				R\$ 295.888,17	R\$ 354.454,66	R\$ 702.051,76	R\$ 802.877,02	R\$ 770.312,45	R\$ 533.348,25	R\$ 548.712,43	R\$ 455.278,06	R\$ 348.945,20	R\$ 342.191,69	R\$ 258.462,25	R\$ 300.711,07	R\$ 61.651,53	R\$ 42.938,82	R\$ 42.938,82
		Custo Acumulado				R\$ 295.888,17	R\$ 650.342,84	R\$ 1.352.394,60	R\$ 2.155.271,62	R\$ 2.925.584,07	R\$ 3.458.932,32	R\$ 4.008.644,75	R\$ 4.463.922,82	R\$ 4.812.868,01	R\$ 5.155.059,71	R\$ 5.413.521,86	R\$ 5.714.233,03	R\$ 5.775.884,57	R\$ 5.818.823,39	R\$ 5.861.762,20

PLANILHA 3 - 3º TERMO ADITIVO - ITENS NÃO PLANILHADOS - ACRÉSCIMO DE PRAZO DE 2 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa	Total Por Etapa após acréscimos	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (1º ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 23.166,10	R\$ 23.166,10													50%		
2	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS	R\$ 76.046,62	R\$ 76.046,62													50%		
3	ESQUADRIAS	R\$ 31.975,02	R\$ 31.975,02													100%		
TOTAL 2º ADITIVO		131.187,74	131.187,74															
TOTAL 1º ADITIVO		20.957,80	20.957,80															
		Custo Mensal														R\$ 81.581,38	R\$ 16.535,45	R\$ 16.535,45
		Custo Acumulado													R\$ -	R\$ 81.581,38	R\$ 98.116,83	R\$ 114.652,29

PLANILHA 1 - 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSAO - ACRESCIMO DE PRAZO DE 2 MESES																			
Item	Descrição	Total Por Etapa do Contrato Inicial	Total Por Etapa - Supressão	Total Por Etapa do Contrato Inicial após supressões	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124.678,78	R\$ -	R\$ 124.678,78															
2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 399.301,54	R\$ -	R\$ 399.301,54															
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTIMATIVA	R\$ 60.891,93	R\$ -	R\$ 60.891,93															
4	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES E LAJES DE PISO)	R\$ 648.210,39	R\$ -	R\$ 648.210,39															
5	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO ARMADO)	R\$ 1.091.507,60	R\$ -	R\$ 1.091.507,60															
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 171.074,61	R\$ -	R\$ 171.074,61															
7	SERRALHERIA: ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS E JANELAS), BRISE,	R\$ 874.009,46	R\$ -	R\$ 874.009,46															
8	BANCADA, E PEITORIS EM GRANITO CINZA POLIDO	R\$ 12.449,04	R\$ -	R\$ 12.449,04															
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO)	R\$ 90.244,22	R\$ -	R\$ 90.244,22															
10	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL	R\$ 60.952,89	R\$ -	R\$ 60.952,89															
11	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ESTIMATIVA	R\$ 28.713,71	R\$ -	R\$ 28.713,71															
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 701.371,12	R\$ -	R\$ 701.371,12															
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO	R\$ 203.414,12	R\$ -	R\$ 203.414,12															
14	COBERTURA GERAL DO PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 370.956,59	R\$ -	R\$ 370.956,59															
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS) E TETOS	R\$ 23.370,73	R\$ -	R\$ 23.370,73															
16	REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS	R\$ 22.360,85	R\$ -	R\$ 22.360,85															
17	IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS	R\$ 13.402,32	R\$ -	R\$ 13.402,32															
18	PINTURA GERAL	R\$ 129.781,78	R\$ -	R\$ 129.781,78															
19	ESCADA EXTERNA - ESTIMATIVA	R\$ 17.322,27	R\$ -	R\$ 17.322,27															
20	PASSEIOS EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 22.283,72	R\$ -	R\$ 22.283,72															
21	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 154.366,57	R\$ -	R\$ 154.366,57															
22	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - ESTIMATIVA	R\$ 121.960,16	R\$ 20.364,96	R\$ 101.595,20												100%			
23	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO - ESTIMATIVA	R\$ 111.976,21	R\$ -	R\$ 111.976,21												R\$ 101.595,20			
24	PAISAGISMO	R\$ 33.825,21	R\$ -	R\$ 33.825,21															
25	LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA	R\$ 8.149,80	R\$ -	R\$ 8.149,80															
TOTAL		5.496.575,63	20.364,96	5.476.210,67															

PLANILHA 02 EQUIPAMENTOS - 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO - ACRÉSCIMO DE PRAZO DE 2 MESES																			
Item	Descrição	Total Por Etapa do Contrato Inicial	Total Por Etapa - Supressão	Total Por Etapa do Contrato Inicial após supressões	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR	R\$ 133.188,99	R\$ -	R\$ 133.188,99															
2	EQUIPAMENTO - HIDROSSANITÁRIO	R\$ 3.267,16	R\$ -	R\$ 3.267,16															
3	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS	R\$ 6.892,61	R\$ -	R\$ 6.892,61															
4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 19.431,59	R\$ 19.431,59	R\$ -															
TOTAL		162.780,35	19.431,59	143.348,76															
TOTAL DAS SUPRESSÕES			39.796,55																

VALOR DO CONTRATO COM O 2º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMOS		5.992.949,94																													
RESUMO GERAL	Porcentagem Mensal				4,94%	5,91%	11,71%	13,40%	12,85%	8,90%	9,17%	7,60%	5,82%	5,71%	4,31%	6,38%	1,30%	0,99%	0,99%												
	Custo geral Mensal	R\$	295.888,17	R\$	354.454,66	R\$	702.051,76	R\$	802.877,02	R\$	770.312,45	R\$	533.348,25	R\$	549.712,43	R\$	455.278,06	R\$	348.945,20	R\$	342.191,69	R\$	258.462,25	R\$	382.292,45	R\$	78.186,99	R\$	59.474,27	R\$	59.474,27
	Custo geral Mensal Acumulado	R\$	295.888,17	R\$	650.342,84	R\$	1.352.394,60	R\$	2.155.271,62	R\$	2.925.584,07	R\$	3.468.932,32	R\$	4.008.644,75	R\$	4.463.922,82	R\$	4.812.868,01	R\$	5.155.059,71	R\$	5.413.521,96	R\$	5.795.814,41	R\$	5.874.001,40	R\$	5.933.475,67	R\$	5.992.949,94



Emitido em 02/10/2023

ANEXO AO CONTRATO Nº 20/2023 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/10/2023 15:29)

FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS

DIRETOR-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###06#4

(Assinado digitalmente em 03/10/2023 14:03)

RAQUEL BRASIL DE CASTRO

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.986-##

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: **20**, ano: **2023**, tipo:
ANEXO AO CONTRATO, data de emissão: **02/10/2023** e o código de verificação: **641941a0dd**