



TERMO ADITIVO Nº 146/2023 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 03 de novembro de 2023.

5º TERMO ADITIVO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23062.053596/2021-54

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 015/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA GUIBER ENGENHARIA LTDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretora-Geral, **Profa. Carla Simone Chamon**, nomeada pela Portaria nº 1.935, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU de 24 de outubro de 2023, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GUIBER ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.189.608/0001/77 sediada na Rua Amanda Fonseca, 70 - Bairro Fátima em Leopoldina - MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Guilherme Barbosa de Bem**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.053596/2021-54 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente da Tomada de Preços nº 02/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto o **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** à contratação inicial, sem ônus adicional para o Contratante.

1.2 Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento, será apresentada à **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com a devida prorrogação da apólice, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.

1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo

2.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em 30 (trinta) dias.

2.2 A vigência contratual se estenderá até **07/01/2024** sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia **06/12/2023**.

2.3 O atraso na obra não induz reajustamento de preços dos itens em atraso após a anualidade do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

3.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 015/2022 e seus aditivos.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estarem assim, justas e convenientes, assinam as partes, o presente termo aditivo.

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 20:00)

CARLA SIMONE CHAMON

DIRETORA-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 12:52)

GUILHERME BARBOSA DE BEM

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.346-##

Processo Associado: 23062.053596/2021-54

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)																						
A	IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E PORTARIA PROVISORIA																					
Item	Descrição	Total Por Etapa	Total Por Etapa - INICIAL - ADIT. 5	Subt. Por Etapa - ADIT. 5	% por etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES	R\$ 176.365,14	R\$ 164.060,60	R\$ 12.304,54	7,39%																	
								4,00%	4,00%	9,00%	2,00%	21,00%	7,00%	3,00%	3,00%	3,69%	11,61%	5,98%	3,00%	7,57%	7,57%	7,57%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS, TAPUME, PLACA, DEMOLIÇÕES E BOTA FORA) (exceto a área da rampa de acessibilidade e área da saída provisória de	R\$ 211.075,76	R\$ 205.610,77	R\$ 5.464,99	8,80%																	
								18,28%	17,19%	0,64%	0,64%	25,21%	4,28%	0,64%	9,17%	4,92%	3,05%	1,79%	5,86%	2,79%	2,79%	2,79%
3	PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS	R\$ 9.333,46	R\$ 9.333,46	R\$ -	0,39%																	
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,33%					24,22%	24,22%	24,22%
4	TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DO TERRENO, ACERTOS DE TERRENOS - ESTIMATIVA (Exceto a terraplanagem da pista de rolamento provisória para saída de veículos e a terraplanagem da área da rampa de acessibilidade)	R\$ 100.186,87	R\$ 48.485,21	R\$ 51.701,66	4,18%																	
								15,29%	21,83%				1,77%		3,29%	0,85%	7,28%	1,86%	10,36%	12,49%	12,49%	12,49%
5	PORTARIA PROVISORIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - ESTIMATIVA (ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E ACESSO DE PEDESTRES AO CAMPUS)	R\$ 63.333,00	R\$ 54.109,49	R\$ 9.223,51	2,64%																	
								R\$ 15.320,46	R\$ 21.870,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.772,60	R\$ -	R\$ 3.293,32	R\$ 847,34	R\$ 7.294,22	R\$ 1.865,72	R\$ 10.376,47	R\$ 12.515,38	R\$ 12.515,38	R\$ 12.515,38
	Total da planilha A	R\$ 560.294,23	R\$ 481.586,33	R\$ 78.694,70																		
								R\$ 73.915,96	R\$ 67.429,17	R\$ 18.055,58	R\$ 5.710,02	R\$ 93.686,36	R\$ 23.984,62	R\$ 7.473,67	R\$ 35.295,36	R\$ 19.361,54	R\$ 38.101,19	R\$ 18.770,13	R\$ 33.513,03	R\$ 41.665,86	R\$ 41.665,86	R\$ 41.665,86
	Custo Mensal parcial					R\$ -	R\$ -	R\$ 73.915,96	R\$ 141.345,13	R\$ 159.400,71	R\$ 165.110,73	R\$ 258.797,09	R\$ 282.781,71	R\$ 290.255,38	R\$ 325.950,74	R\$ 344.912,29	R\$ 363.013,48	R\$ 401.783,61	R\$ 435.296,64	R\$ 476.962,51	R\$ 518.628,37	R\$ 560.294,23
						R\$ -	R\$ -	R\$ 73.915,96	R\$ 141.345,13	R\$ 159.400,71	R\$ 165.110,73	R\$ 258.797,09	R\$ 282.781,71	R\$ 290.255,38	R\$ 325.950,74	R\$ 344.912,29	R\$ 363.013,48	R\$ 401.783,61	R\$ 435.296,64	R\$ 476.962,51	R\$ 518.628,37	R\$ 560.294,23

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)

CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG																						
B																						
Item	Descrição	Total Por Etapa	Total Por Etapa - INICIAL + ADIT. 5	Subt. Por Etapa - ADIT. 5	% por etapas	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses
1	SERVÇOS PRELIMINARES (locação da edificação, ensaios tecnológicos e andame externo e interno)	R\$ 2.372,56	R\$ 2.313,36	R\$ 241,20	0,10%					43,44% R\$ 1.030,72					1,22% R\$ 28,94		10,17% R\$ 241,20			15,06% R\$ 357,24	15,06% R\$ 357,24	15,06% R\$ 357,24
2	INFRAESTRUTURA - ESTIMATIVA	R\$ 58.342,90	R\$ 52.442,62	R\$ 5.900,28	2,43%			2,53% R\$ 1.477,80		42,97% R\$ 25.069,48		38,32% R\$ 22.358,55			2,09% R\$ 1.217,70	1,80% R\$ 1.050,16	7,01% R\$ 4.087,56	0,04% R\$ 24,10	3,22% R\$ 1.878,30	0,67% R\$ 393,08	0,67% R\$ 393,08	0,67% R\$ 393,08
3	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO ARMADO)	R\$ 474.859,88	R\$ 474.859,88	R\$ -	19,81%					16,86% R\$ 80.067,21	70,36% R\$ 334.118,64	7,16% R\$ 33.997,86	3,57% R\$ 16.961,93			2,04% R\$ 9.676,14				0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -
4	ALVENARIA, PILARETES, VIGAS VERGAS, FECHAMENTOS - ESTIMATIVA	R\$ 107.625,02	R\$ 52.453,90	R\$ 55.171,12	4,49%			0,06% R\$ 60,35						18,61% R\$ 20.032,60	0,30% R\$ 318,39	4,69% R\$ 5.050,33	48,31% R\$ 51.995,10	20,62% R\$ 22.192,74	0,47% R\$ 509,12	2,31% R\$ 2.488,79	2,31% R\$ 2.488,79	2,31% R\$ 2.488,79
5	CORTINA DE VIDRO, ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS E JANELAS), DIVISÓRIAS E GUARDA CORPO DE VIDRO	R\$ 61.341,39	R\$ 61.341,39	R\$ -	2,56%												1,94% R\$ 1.188,35	0,73% R\$ 448,58	32,44% R\$ 19.901,49	32,44% R\$ 19.901,49	32,44% R\$ 19.901,49	32,44% R\$ 19.901,49
6	BANCADAS, TAMPO PARA BALCÕES, PRATELEIRA, RODABANCADAS, PEITORIS EM GRANITO	R\$ 4.265,77	R\$ 4.265,77	R\$ -	0,18%															33,33% R\$ 1.421,92	33,33% R\$ 1.421,92	33,33% R\$ 1.421,92
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - ESTIMATIVA	R\$ 8.233,11	R\$ 7.547,59	R\$ 685,52	0,34%			6,61% R\$ 543,88	1,42% R\$ 116,60						3,99% R\$ 328,60	5,82% R\$ 479,17	28,64% R\$ 2.357,90			17,84% R\$ 1.468,99	17,84% R\$ 1.468,99	17,84% R\$ 1.468,99
8	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - ESTIMATIVA	R\$ 2.270,75	R\$ 2.270,75	R\$ -	0,09%												51,60% R\$ 1.171,71	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	1,91% R\$ 43,27	15,50% R\$ 351,92	15,50% R\$ 351,92
9	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO - ESTIMATIVA	R\$ 936,30	R\$ 936,30	R\$ -	0,04%															33,33% R\$ 312,10	33,33% R\$ 312,10	33,33% R\$ 312,10
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 51.907,38	R\$ 41.225,06	R\$ 10.682,32	2,17%			3,63% R\$ 1.885,20								0,68% R\$ 353,76	2,24% R\$ 1.161,82	0,00% R\$ -	5,02% R\$ 2.606,96	29,48% R\$ 15.299,88	29,48% R\$ 15.299,88	29,48% R\$ 15.299,88
11	COBERTURA GERAL	R\$ 25.535,75	R\$ 22.314,63	R\$ 3.221,12	1,07%									51,60% R\$ 13.177,30	30,23% R\$ 7.718,21	0,23% R\$ 58,35	12,61% R\$ 3.221,12		5,33% R\$ 1.360,80			
12	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS INTERNAS E PAREDES EXTERNAS	R\$ 7.557,42	R\$ 6.516,53	R\$ 1.040,89	0,32%										23,62% R\$ 1.785,23	5,14% R\$ 388,67	13,77% R\$ 1.040,89		21,83% R\$ 1.649,89	11,88% R\$ 897,58	11,88% R\$ 897,58	11,88% R\$ 897,58
13	IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS	R\$ 5.144,36	R\$ 5.144,36	R\$ -	0,21%											46,55% R\$ 2.394,51			17,82% R\$ 916,62	17,82% R\$ 916,62	17,82% R\$ 916,62	17,82% R\$ 916,62
14	REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS	R\$ 18.160,59	R\$ 18.160,59	R\$ -	0,76%														10,64% R\$ 1.931,81	29,79% R\$ 5.409,59	29,79% R\$ 5.409,59	29,79% R\$ 5.409,59
15	REVESTIMENTOS DE TETO	R\$ 6.177,75	R\$ 3.885,01	R\$ 2.292,74	0,26%													100,00% R\$ 6.177,74				
16	PINTURA GERAL - ESTIMATIVA	R\$ 10.589,51	R\$ 6.793,32	R\$ 3.796,19	0,44%															33,33% R\$ 3.529,84	33,33% R\$ 3.529,84	33,33% R\$ 3.529,84
17	LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA (ÁREA DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA)	R\$ 370,22	R\$ 370,22	R\$ -	0,02%															33,33% R\$ 123,41	33,33% R\$ 123,41	33,33% R\$ 123,41
Total da planilha B		R\$ 845.690,76	R\$ 762.699,38	R\$ 83.031,38																		
Custo Mensal parcial						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967,23	R\$ 116,60	R\$ 106.167,40	R\$ -	R\$ 356.477,19	R\$ 33.997,86	R\$ 50.171,83	R\$ 11.397,07	R\$ 20.622,79	R\$ 64.105,59	R\$ 29.582,94	R\$ 10.428,72	R\$ 52.885,18	R\$ 52.885,18
Custo Acumulado parcial						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.967,23	R\$ 4.083,83	R\$ 110.251,23	R\$ 110.251,23	R\$ 466.728,42	R\$ 500.726,29	R\$ 550.898,11	R\$ 562.295,19	R\$ 582.917,97	R\$ 647.023,56	R\$ 676.606,50	R\$ 687.035,22	R\$ 739.920,41	R\$ 792.805,59

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)																						
C	PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMO, CERCAMENTO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES																					
Item	Descrição	Total Por Etapa	Total Por Etapa - Inicial - ADIT 2	Subt. Por Etapa - ADIT 3	% por etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses
1	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - ESTIMATIVA (ÁREA EXTERNA)	R\$ 82.118,72	R\$ 71.532,06	R\$ 10.586,66	3,43%						R\$ 1.12%				R\$ 1.37%	R\$ 1.127,26	R\$ 23,67%	R\$ 9,60%	R\$ 31,19%	R\$ 2,23%	R\$ 10,28%	R\$ 10,28%
											R\$ 917,79						R\$ 7.879,64	R\$ 25,610,96	R\$ 1.831,17	R\$ 8.438,35	R\$ 8.438,35	R\$ 8.438,35
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO.	R\$ 120.724,72	R\$ 94.619,61	R\$ 26.105,11	5,04%												R\$ 2,25%	R\$ 3,66%	R\$ 4,04%	R\$ 13,01%	R\$ 25,68%	R\$ 25,68%
																	R\$ 2.715,69	R\$ 4.418,83	R\$ 4.878,45	R\$ 15.710,61	R\$ 31.000,38	R\$ 31.000,38
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA	R\$ 2.702,69	R\$ 2.702,69	R\$ -	0,11%												R\$ 26,64%	R\$ 23,53%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 16,61%	R\$ 16,61%
																	R\$ 720,04	R\$ 635,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,89	R\$ 448,89
4	ESCADA, MUROS DE ARRIMOS EM CONCRETO ARMADO, MURETAS EM BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO (PARA FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO) NA ÁREA EXTERNA- ESTIMATIVA.	R\$ 161.451,36	R\$ 93.136,37	R\$ 68.314,99	6,73%						R\$ 12,51%		R\$ 18,03%		R\$ 1,38%	R\$ 2,94%	R\$ 55,05%	R\$ 4,04%	R\$ 0,04%	R\$ 2,00%	R\$ 2,00%	R\$ 2,00%
											R\$ 20.193,53		R\$ 29.107,24		R\$ 2.226,61	R\$ 4.752,71	R\$ 88.862,06	R\$ 6.525,85	R\$ 67,26	R\$ 3.231,36	R\$ 3.231,36	R\$ 3.231,36
5	PASSEIOS, RAMPAS DE ACESSO A ENTRADA DA PORTARIA E CIRCULAÇÕES EXTERNAS, MIO FIO, SARUETA E PISO TÁTIL DE CONCRETO - ESTIMATIVA.	R\$ 35.518,90	R\$ 35.518,90	R\$ -	1,48%				R\$ 3,94%								R\$ 7,37%	R\$ 4,51%	R\$ 22,75%	R\$ 1,87%	R\$ 19,86%	R\$ 19,86%
									R\$ 1.398,43								R\$ 2.617,07	R\$ 1.603,20	R\$ 8.078,87	R\$ 663,24	R\$ 7.052,70	R\$ 7.052,70
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - ESTIMATIVA (VIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS, ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA PARA ENTRADA DA PORTARIA E DEMARCAÇÃO DE VAGAS)	R\$ 187.301,63	R\$ 179.771,18	R\$ 7.530,45	7,81%						R\$ 5,17%						R\$ 1,26%	R\$ 29,78%	R\$ 21,45%	R\$ 2,40%	R\$ 13,31%	R\$ 13,31%
											R\$ 9.686,30						R\$ 2.368,80	R\$ 55.779,68	R\$ 40.169,33	R\$ 4.491,46	R\$ 24.935,35	R\$ 24.935,35
7	GUARDA CORPO INOX PARA ESCADA E PARA A RAMPAS DE ACESSO AO CAMPUS NOVA GAMELEIRA	R\$ 15.447,50	R\$ 15.447,50	R\$ -	0,64%												R\$ 5,36%				R\$ 31,55%	R\$ 31,55%
																	R\$ 827,38				R\$ 4.873,37	R\$ 4.873,37
8	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.049,85	R\$ 28.049,85	R\$ -	1,17%																R\$ 33,33%	R\$ 33,33%
																					R\$ 9.349,95	R\$ 9.349,95
9	CERCAMENTO PARCIAL DO CAMPUS	R\$ 14.295,59	R\$ 14.295,59	R\$ -	0,60%																R\$ 22,04%	R\$ 22,04%
																					R\$ 3.150,15	R\$ 3.150,15
10	PAISAGISMO - ESTIMATIVA	R\$ 4.601,10	R\$ 4.601,10	R\$ -	0,19%			R\$ 7,11%	R\$ 4,00%		R\$ 8,29%										R\$ 26,87%	R\$ 26,87%
								R\$ 327,12	R\$ 184,04		R\$ 381,45										R\$ 1.236,16	R\$ 1.236,16
11	LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL (ÁREA EXTERNA) - ESTIMATIVA	R\$ 7.058,40	R\$ 7.058,40	R\$ -	0,29%																R\$ 30,57%	R\$ 30,57%
																					R\$ 2.157,58	R\$ 2.157,58
Total da planilha C		R\$ 659.276,46	R\$ 546.735,25	R\$ 112.541,21																		
Custo Mensal parcial						R\$ -	R\$ -	R\$ 327,12	R\$ 1.582,48	R\$ 1.909,59	R\$ 31.179,08	R\$ -	R\$ 29.107,24	R\$ -	R\$ 3.305,87	R\$ 33.438,55	R\$ 159.199,41	R\$ 90.694,27	R\$ 22.763,74	R\$ 95.874,24	R\$ 95.874,24	R\$ 95.874,24
Custo Acumulado parcial						R\$ -	R\$ -	R\$ 327,12	R\$ 1.909,59	R\$ 1.909,59	R\$ 33.088,67	R\$ 33.088,67	R\$ 62.195,91	R\$ 62.195,91	R\$ 65.551,79	R\$ 98.990,33	R\$ 258.189,74	R\$ 348.884,01	R\$ 371.647,75	R\$ 467.521,99	R\$ 563.396,22	R\$ 659.270,46

CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)

ADITIVOS - ITENS NÃO PLANILHADOS																						
Item	Descrição	Total Por Etapa	Total Por Etapa - INICIAL +ADIT 2	Subt. Por Etapa - ADIT 3	% por etapa	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses	14 meses	15 meses	16 meses	17 meses
	ITENS NÃO PLANILHADOS - ADITIVO 3	R\$ 9.692,13		R\$ 9.692,13	0,40%																	
Total da planilha D		R\$ 9.692,13	R\$ 9.692,13														R\$ 42,35% R\$ 1.364,88		R\$ 14,08% R\$ 1.407,56	R\$ 14,52% R\$ 1.407,56	R\$ 14,52% R\$ 1.407,56	R\$ 14,52% R\$ 1.407,56
	Custo Mensal parcial					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.104,58	R\$ -	R\$ 1.364,88	R\$ 1.407,56	R\$ 1.407,56	R\$ 1.407,56
	Custo Acumulado parcial					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.469,46	R\$ 4.104,58	R\$ 5.469,46	R\$ 8.284,57	R\$ 9.692,13	R\$ 9.692,13

[illegible]



Emitido em 03/11/2023

ANEXO AO CONTRATO Nº 22/2023 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 20:00)

CARLA SIMONE CHAMON

DIRETORA-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 12:53)

GUILHERME BARBOSA DE BEM

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.346-##

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: 22, ano: 2023, tipo:
ANEXO AO CONTRATO, data de emissão: 03/11/2023 e o código de verificação: 7ffc518560