



Validador



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01011-100 Telefone: 011 4934-3238 - e-mail:
contratoscgel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**1º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 25/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0000224-9
AGRUPAMENTO 4**

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/SMSUB/COGEL/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0009071-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal das Subprefeituras

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS – PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

OBJETO DO ADITAMENTO: SUPRESSÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através da Secretaria Municipal das Subprefeituras, órgão de sua administração direta, neste ato representado pela Chefia de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, doravante designada “**CONTRATANTE**”, e de outro lado, a detentora da Ata de Registro de Preços nº , a empresa **FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.542.939/0001-03, com sede Alameda Segundo Sargento Assad Feres, nº 358, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, representada neste ato pelo Sr(a) **FABIANO ALVES FILARDI**, doravante designada “**CONTRATADA**”, de acordo com o despacho autorizatório constante em doc. SEI nº 097542208 do processo eletrônico nº 6012.2024/0000224-9, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** que será regido pelos preceitos estatuídos no Inciso II, do artigo 15, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 56.144/15 e alterações posteriores, pelas seguintes cláusulas e condições:

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: db9d6b4ae3820310faad9c132a7694c9a59d3aa8f3df1061541bd6eef595fe4
Link de validação: <https://valida.ae/7f421342ccc8589a61d8a608fe33fe873b4deca463b6e96427sv>





Validador



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01011-100 Telefone: 011 4934-3238 - e-mail:
contratoscgel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUPRESSÃO

1.1 O contrato fica suprimido em aproximadamente **88,50%** (oitenta e oito inteiros e cinquenta centésimos por cento), equivalente a **R\$ 2.324.641,13 (dois milhões, trezentos e vinte quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e treze centavos)**.

1.2 Com a supressão o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 300.956,71 (trezentos mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, 2025

CONTRATANTE:



CINTIA GRECOV PERES

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:



FABIANO ALVES FILARDI

Representante Legal

FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: db9d6b4ae3820310faad9c132a76964c9a59d3aa8f3df1061541bd6eef595fe4
Link de validação: <https://valida.ae/7f421342ccc8589a61d8a608fe33fe873b4deca463b6e96427sv>





Validador



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Execução de Serviços de Pavimentação de Calçadas

TERMO DE CONTRATO: 025/SMSUB/COGEL/2024
SEI: 6012.2024/0000224-9
CONTRATADA: FBF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AV. CASA VERDE
ORGÃO: SMSUB
DISTRITO: CASA VERDE/CACHOEIRINHA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.615.955,34
ORDEM DE INICIO: 003/SMSUB/ATOS/2024

MEDIÇÃO Nº: 2
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/05/2024

Nº DO ITEM		NATUREZA DOS SERVIÇOS	UND	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
								QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		LEVANTAMENTOS							R\$ 7.649,82		R\$ 0,00		R\$ 7.649,82		R\$ 0,00		
01-10-00	INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	8.589,61	R\$ 0,73	22,76%	R\$ 7.649,82	8.589,61	R\$ 7.649,82	0,00	R\$ 0,00	8.589,61	R\$ 7.649,82	0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 976,35		R\$ 61.123,76		R\$ 62.100,11		R\$ 603.856,71		
17-30-02	EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 397,67	22,76%	R\$ 976,35	2,00	R\$ 976,35	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 976,35	0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
10-18-00	INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	2.495,81	R\$ 3,95	22,76%	R\$ 12.104,93	0,00	R\$ 0,00	362,17	R\$ 1.756,58	362,17	R\$ 1.756,58	2.133,63	R\$ 10.348,34	14,51%	14,51%
10-16-01	INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	2.307,77	R\$ 61,91	22,76%	R\$ 175.392,67	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.307,77	R\$ 175.392,67	0,00%	0,00%
10-16-02	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.923,14	R\$ 14,60	22,76%	R\$ 34.462,88	0,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 5.376,03	300,00	R\$ 5.376,03	1.623,14	R\$ 29.086,85	15,60%	15,60%
02-50-03	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,53	R\$ 237,14	22,76%	R\$ 8.886,65	0,00	R\$ 0,00	4,65	R\$ 1.353,32	4,65	R\$ 1.353,32	25,88	R\$ 7.533,33	15,23%	15,23%
02-50-04	EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	17,14	R\$ 431,18	22,76%	R\$ 9.072,73	0,00	R\$ 0,00	1,50	R\$ 794,13	1,50	R\$ 794,13	15,64	R\$ 8.278,61	8,75%	8,75%
17-50-48	EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	2.337,65	R\$ 12,93	22,76%	R\$ 37.108,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2.337,65	R\$ 37.108,23	0,00%	0,00%
02-50-05	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	529,79	R\$ 202,94	22,76%	R\$ 131.984,65	0,00	R\$ 0,00	83,78	R\$ 20.871,77	83,78	R\$ 20.871,77	446,01	R\$ 111.112,88	15,81%	15,81%
02-50-06	EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	281,50	R\$ 405,87	22,76%	R\$ 140.257,05	0,00	R\$ 0,00	18,92	R\$ 9.425,87	18,92	R\$ 9.425,87	262,58	R\$ 130.831,17	6,72%	6,72%
04-04-00	INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	M3	119,46	R\$ 16,79	22,76%	R\$ 2.462,70	0,00	R\$ 0,00	8,17	R\$ 168,38	8,17	R\$ 168,38	111,29	R\$ 2.294,33	6,94%	6,94%
01-01-05	EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	805,95	R\$ 14,48	22,76%	R\$ 14.324,51	0,00	R\$ 0,00	152,12	R\$ 2.704,03	152,12	R\$ 2.704,03	653,73	R\$ 11.620,48	18,88%	18,88%
01-01-10	EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	8.058,48	R\$ 2,47	22,76%	R\$ 24.439,92	0,00	R\$ 0,00	1.521,19	R\$ 4.613,50	1.521,19	R\$ 4.613,50	6.537,29	R\$ 19.826,41	18,88%	18,88%
-	PESO. PREÇO	TACA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	1.289,36	R\$ 47,06	22,76%	R\$ 74.483,56	0,00	R\$ 0,00	243,39	R\$ 14.060,15	243,39	R\$ 14.060,15	1.045,97	R\$ 60.423,41	18,88%	18,88%
3		ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARO DA BASE							R\$ 0,00		R\$ 42.478,85		R\$ 42.478,85		R\$ 440.121,95		
05-21-00	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPA DE POÇO DE VISITA	UN	9,00	R\$ 169,33	22,76%	R\$ 1.870,82	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	9,00	R\$ 1.870,82	0,00%	0,00%
05-23-05	INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA DOCA DE LOBO	UN	42,00	R\$ 298,47	22,76%	R\$ 15.389,03	0,00	R\$ 0,00	8,00	R\$ 2.931,24	8,00	R\$ 2.931,24	34,00	R\$ 12.457,79	19,05%	19,05%
05-01-00	INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2.337,65	R\$ 9,45	22,76%	R\$ 27.120,80	0,00	R\$ 0,00	373,01	R\$ 4.327,56	373,01	R\$ 4.327,56	1.964,64	R\$ 22.793,23	15,96%	15,96%
05-14-02	INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPa	M	2.337,65	R\$ 49,05	22,76%	R\$ 140.752,44	0,00	R\$ 0,00	373,01	R\$ 22.459,34	373,01	R\$ 22.459,34	1.964,64	R\$ 118.293,11	15,96%	15,96%
05-17-00	INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	633,55	R\$ 33,15	22,76%	R\$ 25.779,35	0,00	R\$ 0,00	58,15	R\$ 2.366,14	58,15	R\$ 2.366,14	575,40	R\$ 23.413,21	9,18%	9,18%
17-02-52	EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	210,39	R\$ 735,11	22,76%	R\$ 189.858,81	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	210,39	R\$ 189.858,81	0,00%	0,00%
03-02-07	EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.070,62	R\$ 13,87	22,76%	R\$ 18.232,18	0,00	R\$ 0,00	300,36	R\$ 5.114,97	300,36	R\$ 5.114,97	770,26	R\$ 13.117,21	28,05%	28,05%
10-12-14	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	180,45	R\$ 27,76	22,76%	R\$ 6.150,30	0,00	R\$ 0,00	12,19	R\$ 415,47	12,19	R\$ 415,47	168,26	R\$ 5.734,82	6,76%	6,76%
10-12-15	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	172,79	R\$ 38,63	22,76%	R\$ 8.257,80	0,00	R\$ 0,00	24,63	R\$ 1.177,09	24,63	R\$ 1.177,09	148,16	R\$ 7.080,71	14,25%	14,25%
10-12-16	EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	257,41	R\$ 43,03	22,76%	R\$ 13.596,81	0,00	R\$ 0,00	9,71	R\$ 512,90	9,71	R\$ 512,90	247,70	R\$ 13.083,91	3,77%	3,77%
10-12-34	EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	90,50	R\$ 262,67	22,76%	R\$ 29.182,05	0,00	R\$ 0,00	9,50	R\$ 3.063,31	9,50	R\$ 3.063,31	81,00	R\$ 26.118,75	10,50%	10,50%
01-04-01	EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	18,32	R\$ 64,67	22,76%	R\$ 1.454,47	0,00	R\$ 0,00	1,40	R\$ 110,83	1,40	R\$ 110,83	16,92	R\$ 1.343,65	7,62%	7,62%
13-01-14	EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIMM3	M3	8,60	R\$ 469,31	22,76%	R\$ 4.955,94	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	8,60	R\$ 4.955,94	0,00%	0,00%
4		PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO							R\$ 0,00		R\$ 152.142,14		R\$ 152.142,14		R\$ 1.085.638,02		
00-37-77	SINAP	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	8.589,61	R\$ 0,99	22,76%	R\$ 10.440,97	0,00	R\$ 0,00	1.088,48	R\$ 1.323,08	1.088,48	R\$ 1.323,08	7.501,14	R\$ 9.117,89	12,67%	12,67%
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP.1CM	M2	351,76	R\$ 14,78	22,76%	R\$ 6.384,05	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	351,76	R\$ 6.384,05	0,00%	0,00%
-	PESO. PREÇO	PROTECTOR DE ÁRVORE CONCRETO	UND	48,00	R\$ 32,84	22,76%	R\$ 1.935,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	48,00	R\$ 1.935,23	0,00%	0,00%
17-02-43	EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	392,22	R\$ 1.320,99	22,76%	R\$ 636.047,97	0,00	R\$ 0,00	61,90	R\$ 100.380,51	61,90	R\$ 100.380,51	330,32	R\$ 535.667,46	15,78%	15,78%
17-02-43	EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	279,86	R\$ 1.320,99	22,76%	R\$ 453.840,17	0,00	R\$ 0,00	20,42	R\$ 33.111,20	20,42	R\$ 33.111,20	259,45	R\$ 420.728,97	7,30%	7,30%
13-02-04	EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	8.589,61	R\$ 6,33	22,76%	R\$ 66.780,85	0,00	R\$ 0,00	1.088,48	R\$ 8.462,47	1.088,48	R\$ 8.462,47	7.501,14	R\$ 58.318,38	12,67%	12,67%
10-15-00	INFRA	CURA QUÍMICA	M2	8.589,61	R\$ 2,21	22,76%	R\$ 23.259,58	0,00	R\$ 0,00	1.088,48	R\$ 2.947,45	1.088,48	R\$ 2.947,45	7.501,14	R\$ 20.312,13	12,67%	12,67%
10-04-00	INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	347,92	R\$ 87,57	22,76%	R\$ 37.400,66	0,00	R\$ 0,00	53,08	R\$ 5.706,08	53,08	R\$ 5.706,08	294,84	R\$ 31.694,58	15,26%	15,26%
20-06-02	EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	80,00	R\$ 17,22	22,76%	R\$ 1.690,68	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 211,33	10,00	R\$ 211,33	70,00	R\$ 1.479,34	12,50%	12,50%


Nathalia G R de Souza
Engenheira civil
CREA 5069757576

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: db9d6b4e3820310faad9c132a76964c9a59d3aa8f3df1061541bd6eeef595fe4
Link de validação: <https://valida.br/7f421342ccc8589a61d8a608fe873b4deca463b6e9642f2sv>





Validador



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Execução de Serviços de Pavimentação de Calçadas

TERMO DE CONTRATO: 025/SMSUB/COGEL/2024
SEI: 6012.2024/000224-9
CONTRATADA: FBF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AV. CASA VERDE
ORGÃO: SMSUB
DISTRITO: CASA VERDE/CACHOEIRINHA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.615.955,34
ORDEM DE INICIO: 003/SMSUB/ATOS/2024

MEDIÇÃO Nº: 2
PERÍODO: 01/03/2024 A 31/05/2024

Nº DO ITEM		NATUREZA DOS SERVIÇOS	UND	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
								QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	NO MÊS	TOTAL
S		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 0,00								
13-02-47	EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	804,60	R\$ 184,14	22,76%	R\$ 181.882,51	0,00	R\$ 0,00	119,19	R\$ 26.943,30	119,19	R\$ 26.943,30	685,41	R\$ 154.939,21	14,81%	14,81%
02-03-04	EDIF	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	321,84	R\$ 101,46	22,76%	R\$ 40.085,23	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	321,84	R\$ 40.085,23	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL (R\$)							2.615.955,34		R\$ 8.626,17		R\$ 282.688,04		R\$ 291.314,21		R\$ 2.324.641,13	10,81%	11,14%
TOTAL GERAL REAJUSTADO (R\$)							2.702.543,46		R\$ 8.911,70		R\$ 292.045,02		R\$ 300.956,71		R\$ 2.324.641,13	10,81%	11,14%

DE ACORDO - CONTRATADA

ENGª. NATHALIA GONÇALVES R. DE SOUZA
CREA: 5069757576
FBF ENGENHARIA

DE ACORDO - CONTRATANTE

ASSINATURA DO ASSESSOR CHEFE DA UNIDADE
CONTRATANTE

ASSINATURA DO FISCAL DO CONTRATO
CONTRATANTE

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: db9d6b4ae3820310faad9c132a76964c9a59d3aa8f3df1061541bd6eeef595fe4
Link de validação: <https://valida.ae/7f421342cccc8589a61d8a608fe33fe873b4deca463b6e964225v>





Validador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
ASSESSORIA TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS

AGRUPAMENTO 04

EMPRESA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total:
R\$ 8.911,69	R\$ 292.045,02			R\$ 300.956,71

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: [db9d6b4ae3820310faad9c132a76964c9a59d3aa8f3df1061541bd6eef595fe4](#)

Link de validação: <https://valida.ae/7f421342cccc8589a61d8a608fe33fe873b4deca463b6e96422sv>

