



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

2º TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 189/CAE-CISCEA/2023

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.003585/2022-26

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Nº 009/CAE/2023

OBJETO RESUMIDO: Obra de substituição dos Sistemas de Energia, Aterramento e Climatização no DTCEA-UA, em São Gabriel da Cachoeira (AM).

CONTRATADA: LGE ELETRONICA LTDA., CNPJ nº 66.012.014/0001-33

CLÁUSULA 1ª-FINALIDADE

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 2º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 189/CAE-CISCEA/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa nº 189/CAE-CISCEA/2023, e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal, atualizado com a variação do indicador INCC, a partir da vigência dessa apostila, o valor de **R\$ 5.448.028,04** (Cinco Milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, vinte e oito reais e quatro centavos) referente ao período de Abril 24/25.

2º Reajuste		
MÊS	COLUNA INCC	VARIAÇÃO
abr/23	1.061,6350	
abr/24	1.101,3890	3,7446%
abr/25	1.184,4620	7,5426%
EVENTOS	SALDO REAJUSTÁVEL	REAJUSTE
3.4 - base Abr/2023	R\$69.623.003,80	R\$2.607.103,00
3.4 - base Abr/2024	R\$72.230.106,80	R\$5.448.028,04
		R\$ 5.448.028,04

*Índice de reajuste publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV DADOS
Índice da coluna INCC

3.2- O valor total deste Apostilamento será de o valor de **R\$ 5.448.028,04** (Cinco Milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, vinte e oito reais e quatro centavos) referente ao período de Abril 24/25, conforme tabela abaixo:

DIAS	DATA	ITEM	EVENTO	DTCEA UA-UV + DTCEA UA	TRA 01 - ABR 23/24 - Col. INCC	TRA 02 - ABR 24/25 - Col. INCC
				TOTAL	3,7446%	7,5426%
0	28/12/2023		<u>INÍCIO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/PR</u>	-	-	-
124	30-abr-24	A.5.1.01	1ª Medição 28/12/2023 a 30/04/2024 UA-UV	262.427,51	9.826,86	-
124	30-abr-24	B.5.1.01	1ª Medição 28/12/2023 a 30/04/2024 UA-AERO	261.610,49	9.796,27	-
155	31-mai-24	A.5.1.02	2ª Medição 01/05/2024 a 31/05/2024 UA-UV	361.637,81	13.541,89	-
155	31-mai-24	B.5.1.02	2ª Medição 01/05/2024 a 31/05/2024 UA-AERO	95.141,63	3.562,67	-
185	30-jun-24	A.5.1.03	3ª Medição 01/06/2024 a 30/06/2024 UA-UV	206.701,97	7.740,16	-
185	30-jun-24	B.5.1.03	3ª Medição 01/06/2024 a 30/06/2024 UA-AERO	140.236,34	5.251,29	-
216	31-jul-24	A.5.1.04	4ª Medição 01/07/2024 a 31/07/2024 UA-UV	69.040,63	2.585,30	-
216	31-jul-24	B.5.1.04	4ª Medição 01/07/2024 a 31/07/2024 UA-AERO	123.813,22	4.636,31	-
247	31-ago-24	A.5.1.05	5ª Medição 01/08/2024 a 31/08/2024 UA-UV	658.632,25	24.663,15	-
247	31-ago-24	B.5.1.05	5ª Medição 01/08/2024 a 31/08/2024 UA-AERO	533.379,65	19.972,93	-
277	30-set-24	A.5.1.06	6ª Medição 01/09/2024 a 30/09/2024 UA-UV	628.944,04	23.551,44	-
277	30-set-24	B.5.1.06	6ª Medição 01/09/2024 a 30/09/2024 UA-AERO	694.834,31	26.018,77	-
308	31-out-24	A.5.1.07	7ª Medição - 01/10/2024 a 31/10/2024 UA-UV	730.481,78	27.353,62	-
308	31-out-24	B.5.1.07	7ª Medição - 01/10/2024 a 31/10/2024 UA-AERO	521.508,62	19.528,41	-
338	30-nov-24	A.5.1.08	8ª Medição - 01/11/2024 a 30/11/2024 UA-UV	224.545,60	8.408,33	-
338	30-nov-24	B.5.1.08	8ª Medição - 01/11/2024 a 30/11/2024 UA-AERO	214.010,38	8.013,83	-
369	31-dez-24	A.5.1.09	9ª Medição - 01/12/2024 a 31/12/2024 UA-UV	510.449,46	19.114,29	-
369	31-dez-24	B.5.1.09	9ª Medição - 01/12/2024 a 31/12/2024 UA-AERO	514.232,54	19.255,95	-
400	31-jan-25	A.5.1.10	10ª Medição - 01/01/2025 a 31/01/2025 UA-UV	301.713,78	11.297,97	-
400	31-jan-25	B.5.1.10	10ª Medição - 01/01/2025 a 31/01/2025 UA-AERO	973.752,00	36.463,12	-

428	28-fev-25	A.5.1.11	11ª Medição - 01/02/2025 a 28/02/2025 UA-UV	1.730.566,66	64.802,80	-
428	28-fev-25	B.5.1.11	11ª Medição - 01/02/2025 a 28/02/2025 UA-AERO	553.616,18	20.730,71	-
459	31-mar-25	A.5.1.12	12ª Medição - 01/03/2025 a 31/03/2025 UA-UV	465.652,45	17.436,82	-
459	31-mar-25	B.5.1.12	12ª Medição - 01/03/2025 a 31/03/2025 UA-AERO	2.299.036,36	86.089,72	-
489	30-abr-25	A.5.1.13	13ª Medição - 01/04/2025 a 30/04/2025 UA-UV	194.287,51	7.275,29	-
489	30-abr-25	B.5.1.13	13ª Medição - 01/04/2025 a 30/04/2025 UA-AERO	579.276,40	21.691,58	-
520	31-mai-25	5.1.14	14ª Medição Estimada	9.633.366,35	360.731,04	503.798,45
550	30-jun-25	5.1.15	15ª Medição Estimada	4.235.483,49	158.601,91	331.428,29
581	31-jul-25	5.1.16	16ª Medição Estimada	4.280.528,03	160.288,65	334.953,04
612	31-ago-25	5.1.17	17ª Medição Estimada	4.739.591,37	177.478,74	370.874,93
642	30-set-25	5.1.18	18ª Medição Estimada	4.056.007,68	151.881,26	317.384,23
673	31-out-25	5.1.19	19ª Medição Estimada	4.530.258,23	169.640,05	354.494,53
703	30-nov-25	5.1.20	20ª Medição Estimada	3.968.765,96	148.614,41	310.557,53
734	31-dez-25	5.1.21	21ª Medição Estimada	5.518.470,57	206.644,65	431.822,54
765	31-jan-26	5.1.22	22ª Medição Estimada	6.271.083,52	234.826,99	490.714,81
793	28-fev-26	5.1.23	23ª Medição Estimada	4.275.622,09	160.104,94	334.569,15
824	31-mar-26	5.1.24	24ª Medição Estimada	3.865.682,43	144.754,34	302.491,20
854	30-abr-26	5.1.25	25ª Medição Estimada	2.868.330,62	107.407,51	224.448,02
885	31-mai-26	5.1.26	26ª Medição Estimada	2.246.123,14	84.108,33	175.760,04
915	30-jun-26	5.1.27	27ª Medição Estimada	2.080.774,68	77.916,69	162.821,46
946	31-jul-26	5.1.28	28ª Medição Estimada	2.322.613,12	86.972,57	181.745,41
977	31-ago-26	5.1.29	29ª Medição Estimada	1.948.080,56	72.947,82	152.438,09
1007	30-set-26	5.1.30	30ª Medição Estimada	1.664.394,80	62.324,93	130.239,56
1038	31-out-26	5.1.31	31ª Medição Estimada	546.826,50	20.476,47	42.789,39
1068	30-nov-26	5.1.32	32ª Medição Estimada	-	-	-
1080	12-dez-26	5.1.33	33ª Medição Estimada	3.766.081,20	141.024,68	294.697,37
			TOTAL	86.667.613,91	3.245.355,46	5.448.028,04

VALOR CONTRATUAL	TOTAL CONTRATO	TRA 01	TRA 02
CONTRATO	86.667.613,91	-	-
TRA 01 - ABRIL 23/24	0,00	3.245.355,45	0,00
TRA 02 - ABRIL 24/25	0,00	0,00	5.448.028,04
TOTAL	86.667.613,91	3.245.355,45	5.448.028,04

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120127
Fonte: 1050A00008
Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0001
Elemento de Despesa: 4490.51
PI: FCEA04TLC05

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor deste apostilamento, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA.

7.2. Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente).

CONTRATANTE:

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int
Agente de Controle Interno

DANIEL ARAÚJO SALES Cap Eng
Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TERMO DE APOSTILAMENTO - TRA 02 - CT 189.23 LGE
Data/Hora de Criação:	02/06/2025 14:44:03
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	4c76d1c1a2c1312f0780a37c7bd50675
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DANIEL ARAÚJO SALES no dia 03/06/2025 às 13:38:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE CLIMACO RODRIGUES VIEIRA no dia 03/06/2025 às 13:56:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 03/06/2025 às 17:54:50 no horário oficial de Brasília.